CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 02

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS con ID: 431.243

Monto del Contrato Inicial 126.694.790

Fecha:	02/01/2023
Periodo Certificado del: 02/12/23 al: 02/01/24	
Avance de obra:	38%

CONTRATO DE OBRAS Nº 50/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	7.000	430.500	61,5		61,5	430.500	-	430.500
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	16.000	984.000	61,5		61,5	984.000	-	984.000
3	Cartel indicador oficial medida (1.00 x 2.00) m	Unidad	1	850.000	850.000				-	-	-
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	1		1	950.000	-	950.000
5	Excavación y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	560.000	3.276.000				-	-	-
6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.600.000	10.218.000	3,93		3,93	10.218.000	-	10.218.000
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.900.000	4.176.000	0,432	1,008	1,44	1.252.800	2.923.200	4.176.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.900.000	16.588.000	2,002	3,718	5,72	5.805.800	10.782.200	16.588.000
9	Losa de H°A°. Altura: 10cm	Metros cúbicos	5,4	2.700.000	14.580.000		5,4	5,4	-	14.580.000	14.580.000
10	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	245.000	882.000		3,6	3,6	-	882.000	882.000
11	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cúbicos	22	190.000	4.180.000		22	22	-	4.180.000	4.180.000
12	Aislacion De paredes	Metros cuadrados	5,6	120.000	672.000		5,6	5,6	-	672.000	672.000
13	Aislacion De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	185.000	11.377.500				-	-	-
14	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	135.000	3.915.000		29	29	-	3.915.000	3.915.000
15	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	135.000	193.050		1,43	1,43	-	193.050	193.050
16	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	245.000	1.127.000		4,60	4,60	-	1.127.000	1.127.000
17	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	245.000	8.403.500		34,30	34,30	-	8.403.500	8.403.500
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	32.000	384.000		12,00	12,00	-	384.000	384.000
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	36.000	1.710.000				-	-	-
20	Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	75.000	1.620.000				-	-	-
21	Revoques De Losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	75.000	6.000.000				-	-	-
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	48.000	2.688.000				-	-	-
23	Piso Cerámico PI5	Metros cuadrados	56	135.000	7.560.000				-	-	-
24	zocalo ceramico	Metro lineal	31	30.000	930.000				-	-	-
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000				-	-	-
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	355.000	2.428.200				-	-	-
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20.000	100.000				-	-	-
28	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	30.000	1.425.000				-	-	-
29	Pintura De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	351.000				-	-	-
30	Pintura De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	30.000	2.400.000				-	-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

31	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,34	46.000	567.640				-	-	-
32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	30.000	2.820.000				-	-	-
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	260.000	1.778.400				-	-	-
34	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	130.000	260.000		2,00	2,00	-	**260.000**	**260.000**
35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000		1,00	1,00	-	**130.000**	**130.000**
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	145.000	870.000				-	-	-
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifilar de 4mm	Unidad	4	145.000	580.000				-	-	-
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	145.000	580.000				-	-	-
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	145.000	580.000				-	-	-
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas, focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	160.000	960.000				-	-	-
41	Provisión y montaje de equipos de iluminación en galeria, focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	160.000	320.000				-	-	-
42	Provisión y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	600.000	2.400.000				-	-	-
43	Pizarra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000				-	-	-
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000				-	-	-
					126.694.790				**19.641.100**	**48.431.950**	**68.073.050**

Construcciones Civiles en Grai
Ing. Alfredo Lezcano

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

MONTO DE CERTIFICADO	48.431.950
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	2.421.598
MONTO A FACTURAR	46.010.353
MONTO NETO A COBRAR	46.010.353

Ing. Alfredo Lezcano

Contratista
Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil