GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

# MUNICIPALIDAD DE LUQUE
## Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: Esc. Bás. N° 3789 San Francisco.
OBRA: Reparacion de bloque de 5 aulas
UBICACIÓN: Itapuami

CONTRATO Nro.: 59/2023
EMPRESA CONTRATISTA.: LBB CONSTRUCCIONES
FECHA.: 05 / 02 /2024

| PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL | 100% |
|---|---|

CERTIFICADO DE OBRA Nro. 02 - ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO Nro. 59/2023

REPARACION DE BLOQUE DE 5 AULAS

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | MEDICIÓN | | | MONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| | SUBMURACIÓN | | | | | | | - | | - | - |
| 1 | Apuntalamiento de 2 aulas con puntales metalicos. Inluye mano de obra. | gl | 1,00 | 1.807.158 | 1.807.158 | - | 1,00 | 1,00 | | 1.807.158 | 1.807.158 |
| 2 | Excavación para submuración | m3 | 26,37 | 65.802 | 1.735.199 | - | 26,37 | 26,37 | | 1.735.199 | 1.735.199 |
| 3 | Relleno con capas a 20 cm reutilizacion de materia prima | m3 | 19,84 | 37.343 | 740.885 | - | 19,84 | 19,84 | | 740.885 | 740.885 |
| 4 | Carga de Cimiento de PBC (a muros de 0,15 corresponde 0,45 y a muros de 0,30 le corresponde 0,60 de ancho). | m3 | 6,53 | 531.000 | 3.467.430 | - | 6,53 | 7,32 | | 3.467.430 | 3.467.430 |
| | ENVARILLADO | | | | | | | - | | - | - |
| 5 | Envarillado de paredes con Φ8 incluye revoque (Aulas 1,2,3,5) | ml | 55,01 | 47.896 | 2.634.759 | - | 55,01 | 55,01 | | 2.634.759 | 2.634.759 |
| | PINTURA | | | | | | | - | | - | - |
| 6 | Preparación de la superficie de pared para pintura (Paredes exteriores y pilares en galeria) | m2 | 106,52 | 25.880 | 2.756.738 | - | 106,52 | 106,52 | | 2.756.738 | 2.756.738 |
| 7 | Pintura al agua para el interior de aulas (sobre zocalo con pintura sintetica )Paredes interiores A1, A2, A3, A4 | m2 | 161,31 | 22.718 | 3.664.641 | - | 161,31 | 161,31 | | 3.664.641 | 3.664.641 |
| | TOTAL GENERAL (CONTRATO ORIGINAL) | | | | 16.806.809 | TOTAL A COBRAR | | | - | 16.806.809 | 16.806.809 |
| | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | 0% | 100% | 100% |

**Son Guaraníes:** Dieciséis millones, ochocientos seis mil, ochocientos nueve. -

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

**ARQ. PAOLA MIRANDA**
Fiscal de Obras - FONACIDE
**MUNICIPALIDAD DE LUQUE**

PROCESADO

DIRECCIÓN DE OBRAS FONACIDE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

**ARQ. ADRIAN GONZALEZ**
Director de Obras Públicas
**MUNICIPALIDAD DE LUQUE**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS