SEÑORES

FISCALÍA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Avenida [illegible]

NR 0313/19

Remitimos informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de nuestra institución

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha 604	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha 603	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados 607	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales 604	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo 605	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho 606	962.500
	TOTAL	**5.775.000**

FECHA: 01/11/2019

FIRMA Y SELLO:

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Noel Carraro
Jefe de Servicios

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asuncón, Paraguay

THYSSENKRUPP ELEVADORES S **MANTENIMIENTO P VENTIVO Nº**

Nº de elevador: 143074 Zona: Sector: 05 Secuencia: Mes: Noviembre

Cliente: Ministerio Publico Dirección: Pedro Juan Caballero

Fecha: 15/011/019 Hora inicio: 1450h Hora término 1600h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TÉCNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:

Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____

Luz de emergencia ____

Matafuegos con validez vencida o inexistente ____

Ventilación deficiente ____

Ventana deficiente ____

Puerta con deficiencia ____

Acceso inseguro o deficiente ____

Filtraciones ____

Provisión eléctrica irregular ____

Presencia de materiales extraños ____

Ducto: ____

Agua en fondo de pozo o filtración ____

Escaleras fondo de pozo no existe ____

Acceso o intervención de terceros en el ascensor ____

OBSERVACIONES: ____

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
López 121 c/ Brasil

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)

Marque con una **X** en el mes correspondiente

Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

027

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio Jorge Luis Gonzalez

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 193 - RUC: 80013985-8 - C.H.T. Nº 1.043