MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY **CERTIFICADO Nº 2** CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132 CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 31/12/2024 Avance del mes: 23,19% Avance de obra: 37,82%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132	2.067.500.000	479.397.468	23,19%	37,82%
MONTOS TOTALES		**2.067.500.000**	**479.397.468**	**23,19%**	**37,82%**

Total Certificado	**479.397.468**
Retención 5%	23.969.873
Retención Anticipo	95.879.494
Monto total a facturar	**359.548.101**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	23,19%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	37,82%

Fiscal de Obras

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC. 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132 CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 31/12/2024 Avance del mes: 23,19% Avance de obra: 37,82%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de obra	Unidad	2,00	1.483.696	2.967.392	2,00	-	2,00	2.967.392	-	2.967.392
2	Carteles de señalización Preventiva	Unidad	10,00	2.328.101	23.281.010	10,00	-	10,00	23.281.010	-	23.281.010
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	7.355,00	6.610	48.616.550	1.165,00	1.745,00	2.910,00	7.700.650	11.534.450	19.235.100
4	Remocion de pavimento asfaltico, hormigón, vereda y caminero existente	Metros cuadrados	2.617,00	21.987	57.539.979	415,00	625,00	1.040,00	9.124.605	13.741.875	22.866.480
5	Retiro de materiales excedente de obra	Metros cúbicos	392,60	266.833	104.758.636	65,00	97,97	162,97	17.344.145	26.140.687	43.484.832
6	Reposición de veredas en la zonas afectadas	Metros cuadrados	175,00	129.411	22.646.925	-	-	-	-	-	-
7	Remoción y reposición de empedrado en zona afectada	Metros cuadrados	1.276,80	41.800	53.370.240	205,00	315,00	520,00	8.569.000	13.167.000	21.736.000
8	Cordón de hormigón insitu para contención	Metro lineal	2.730,00	64.623	176.420.790	430,00	680,00	1.110,00	27.787.890	43.943.640	71.731.530
9	Pavimento de HºAº sobre empedrado, para banquina y badén e=0,12	Metros cuadrados	3.192,00	203.158	648.480.336	505,00	850,00	1.355,00	102.594.790	172.684.300	275.279.090
10	Baden de Hº	Metro lineal	75,00	388.773	29.157.975	-	-	-	-	-	-
11	Piso de hormigón en sector canteros	Metros cuadrados	1.306,00	178.874	233.609.444	205,00	310,00	515,00	36.669.170	55.450.940	92.120.110
12	Mampostería vista de ladrillo semiprensados para canteros	Metros cuadrados	254,00	132.745	33.717.230	40,00	70,00	110,00	5.309.800	9.292.150	14.601.950
13	Revoques con hidrófugo	Metros cuadrados	203,00	40.660	8.253.980	40,00	60,00	100,00	1.626.400	2.439.600	4.066.000
14	Aislación con pintura asfáltica	Metros cuadrados	203,00	28.678	5.821.634	40,00	60,00	100,00	1.147.120	1.720.680	2.867.800
15	Pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	203,00	34.056	6.913.368	-	-	-	-	-	-
16	Relleno de canteros	Metros cuadrados	103,00	44.617	4.595.551	-	-	-	-	-	-
17	Empastado de canteros	Metros cuadrados	296,00	19.967	5.910.232	-	-	-	-	-	-
18	Caminero de piso adoquín tipo paverd color gris	Metros cuadrados	2.442,00	162.446	396.693.132	360,00	670,00	1.030,00	58.480.560	108.838.820	167.319.380

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC. 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132 CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 31/12/2024 Avance del mes: 23,19% Avance de obra: 37,82%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
19	Iluminación: postes de caño galvanizado con artefactos dobles (incluye dado de Hº masa, mampostería vista según diseño, toma corriente en base, pintura de base con silicona	Unidad	46,00	2.810.706	129.292.476	-	-	-	-	-	-
20	Instalación de cableado estructural con cañería bajo tierra de alta resistencia	Metro lineal	920,00	49.747	45.767.240	-	375,00	375,00	-	18.655.125	18.655.125
21	Tablero cajas metálicas	Unidad	4,00	1.788.201	7.152.804	-	1,00	1,00	-	1.788.201	1.788.201
22	Reparación de muros de contención en rejilla	Unidad de medida Global	1,00	3.459.033	3.459.033	-	-	-	-	-	-
23	Rejilla con perfiles metálicos tipo IPN	Metros cuadrados	9,60	1.190.624	11.429.990	-	-	-	-	-	-
24	Limpieza final de obras	Unidad de medida Global	1,00	7.644.053	7.644.053	-	-	-	-	-	-
Totales					**2.067.500.000**				**302.602.532**	**479.397.468**	**782.000.000**

Fiscal de Obras

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC. 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION N° 2

CONTRATO N° 16/2024 "REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD - BARRIO SAN BLAS" ID: 446.132							
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Cartel de obra	Unidad	2,00	2,00		2,00	100,00%
2	Carteles de señalización Preventiva	Unidad	10,00	10,00		10,00	100,00%
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	7355,00	1.165,00	1.745,00	2.910,00	39,56%
4	Remocion de pavimento asfaltico, hormigón, vereda y caminero existente	Metros cuadrados	2617,00	415,00	625,00	1.040,00	39,74%
5	Retiro de materiales excedente de obra	Metros cúbicos	392,60	65,00	97,97	162,97	41,51%
6	Reposición de veredas en la zonas afectadas	Metros cuadrados	175,00			0,00	0,00%
7	Remoción y reposición de empedrado en zona afectada	Metros cuadrados	1276,80	205,00	315,00	520,00	40,73%
8	Cordón de hormigón insitu para contención	Metro lineal	2730,00	430,00	680,00	1.110,00	40,66%
9	Pavimento de HºAº sobre empedrado, para banquina y badén e=0,12	Metros cuadrados	3192,00	505,00	850,00	1.355,00	42,45%
10	Baden de Hº	Metro lineal	75,00			0,00	0,00%
11	Piso de hormigón en sector canteros	Metros cuadrados	1306,00	205,00	310,00	515,00	39,43%
12	Mampostería vista de ladrillo semiprensados para canteros	Metros cuadrados	254,00	40,00	70,00	110,00	43,31%
13	Revoques con hidrófugo	Metros cuadrados	203,00	40,00	60,00	100,00	49,26%
14	Aislación con pintura asfáltica	Metros cuadrados	203,00	40,00	60,00	100,00	49,26%
15	Pintura de ladrillo visto	Metros cuadrados	203,00			0,00	0,00%
16	Relleno de canteros	Metros cuadrados	103,00			0,00	0,00%
17	Empastado de canteros	Metros cuadrados	296,00			0,00	0,00%
18	Caminero de piso adoquín tipo paverd color gris	Metros cuadrados	2442,00	360,00	670,00	1.030,00	42,18%
19	Iluminación: postes de caño galvanizado con artefactos dobles (incluye dado de Hº masa, mampostería vista según diseño, toma corriente en base, pintura de base con silicona	Unidad	46,00			0,00	0,00%
20	Instalación de cableado estructural con cañería bajo tierra de alta resistencia	Metro lineal	920,00		375,00	375,00	40,76%
21	Tablero cajas metálicas	Unidad	4,00		1,00	1,00	25,00%
22	Reparación de muros de contención en rejilla	Unidad de medida Global	1,00			0,00	0,00%
23	Rejilla con perfiles metálicos tipo IPN	Metros cuadrados	9,60			0,00	0,00%
24	Limpieza final de obras	Unidad de medida Global	1,00			0,00	0,00%

Fiscal de Obras

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC. 80097945-1

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042