ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 10 de enero de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 14 - Diciembre/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 14** correspondiente al mes de diciembre del 2019, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 14/2019 recibida en fecha 07 de enero de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 113.525.611** (Guaraníes, ciento trece millones quinientos veinticinco mil seiscientos once) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	113.525.611
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	93,54%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 07 de enero de 2020

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 14. Diciembre/2.019

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 14

Nota OFT. N° 01/2020

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 113.525.611** (Guaraníes Ciento trece millones quinientos veinticinco mil seiscientos once), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 14 (Diciembre/2019), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

Folio Nº: 003 (Tres)

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13695122
Fecha Inicio Vigencia 11/Octubre/2019
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2020
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 003894

Fecha: 3 de febrero de 2020

Cond. de Venta: CREDITO

RUC: 80004239-5

Nota de Remisión Nº:

ombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 196/2018 Llamado MOPC Nº 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				113.525.611
		Certificado Nº 14 - Mes de Diciembre 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado		141.907.014		
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.		0		
		B.3 Sub total		141.907.014		
		B.4 Devolución de Anticipo		-28.381.403		
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones		0		
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.		113.525.611		
		Monto Total (IVA incluido)		113.525.611		
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)		7.095.351		
SUB-TOTAL						113.525.611
TOTAL A PAGAR		GUARANIES CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE----				113.525.611

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 10.320.510 TOTAL IVA: 10.320.510

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
10 Blocks 50x4 - 3.751 / 4.250 - 11/10/2019

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

COPIA FISCALIZACION

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 14 (Catorce) MES: Diciembre AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO

Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-

Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.
Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.
Monto C. M. N° 1 con I.V.A.:	19.733.692.582 Gs.
Monto C. M. N° 1 sin I.V.A.:	17.939.720.529 Gs.

PLAZOS

Fecha de Contrato: 16/07/2018
Inicio Plazo Contractual: 18/10/18
Contractual Original: 12 meses
Contractual C. M. N° 1: 14 meses

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA

Ejecutado:	en el Mes: 0,85% Acumulado: 93,54%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 112,55%
Previsto:	en el Mes: 14,47% Acumulado: 94,04%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACT.	CANTIDAD C. M. N° 1	CANTIDADES CERTIFICADAS				PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRACT.	MONTO C. M. N° 1	MONTOS CERTIFICADOS			
					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
ITEMS ORIGINALES															
1	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	m	2.812,00	2.812,00	2.268,08		2.268,08	543,92	3.546.412	9.972.510.544	9.972.510.544	8.043.559.570		8.043.559.570	1.928.950.974
2	Remoción de Baranda Existente	m	2.722,00	2.722,00	1.176,98	54,00	1.230,98	1.491,02	70.951	193.128.622	193.128.622	83.507.908	3.831.354	87.339.262	105.789.360
3	Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas	m	90,00	90,00				90,00	286.575	25.791.750	25.791.750				25.791.750
4	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	m	2.812,00	2.812,00	2.584,26		2.584,26	227,74	1.883.104	5.295.288.448	5.295.288.448	4.866.430.343		4.866.430.343	428.858.105
5	Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h	un	6,00						80.877.412	485.264.472					
6	Remoción de Postes de Iluminación	un	83,00	47,00	6,00		6,00	41,00	2.207.646	183.234.618	103.759.362	13.245.876		13.245.876	90.513.486
7	Instalación y Servicios Especializados (Contrato Original)	mes	12,00						39.447.880	473.374.560					
7 (1)	Instalación y Servicios Especializados C.M. N° 1	mes		14,00	11,83	1,00	12,83	1,17	40.725.428		570.155.992	481.781.813	40.725.428	522.507.241	47.648.751
ITEMS NUEVOS															
8	Instalación de colectores y bajadas de desagüe pluvial.	m		1.313,00		204,00	204,00	1.109,00	424.196		556.969.348		86.535.984	86.535.984	470.433.364
9	Provisión y colocación de columnas especiales de 14 m en zona de rampas.	un		36,00	15,00		15,00	21,00	27.394.605		986.205.780	410.919.075		410.919.075	575.286.705
10	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado oeste.	gl		1,00	1,00		1,00		149.702.314		149.702.314	149.702.314		149.702.314	
11	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado este.	gl		1,00	1,00		1,00		137.217.002		137.217.002	137.217.002		137.217.002	
12	Acondicionamiento de red de MT en Mariscal López - Lado oeste.	gl		1,00				1,00	64.880.728		64.880.728				64.880.728
13	Provision y colocacion de atenuador de impacto 100km/h.	un		6,00	5,50		5,50	0,50	128.557.827		771.346.962	707.068.049		707.068.049	64.278.913
14	Elaboración de normativa para implementación de sistemas de contención vehicular.	un		1,00	0,50		0,50	0,50	755.336.258		755.336.258	377.668.129		377.668.129	377.668.129
15	Plan de comunicación y gestión social.	mes		14,00	13,00	1,00	14,00		10.814.248		151.399.472	140.585.224	10.814.248	151.399.472	
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.)										16.628.593.014	19.733.692.582	15.411.685.303	141.907.014	15.553.592.317	4.180.100.265

HOJA 01 DE 03

Ing. Sergio E. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 14 (Catorce) MES: Diciembre AÑO : 2019

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 0,85% Acumulado: 93,54%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 112,55%
Previsto:	en el Mes: 14,47% Acumulado: 94,04%

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 con I.V.A.:	19.733.692.582 Gs.	Contractual Original: 12 meses
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 sin I.V.A.:	17.939.720.529 Gs.	Contractual C. M. N° 1: 14 meses

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		15.553.592.317
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	15.411.685.303
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	141.907.014
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certificado	A.5= A.3 + A.4	141.907.014

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	141.907.014
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	141.907.014
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,20 x B.1	28.381.403
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentación de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	113.525.611
Son Guaraníes: Ciento trece millones quinientos veinti cinco mil seiscientos once.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	7.095.351

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo sobre el Monto Contractual		3.325.718.603
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	28.381.403
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	3.082.337.061
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	3.110.718.464
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	215.000.139

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 14 (Catorce) MES: Diciembre AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 con I.V.A.:	19.733.692.582 Gs.	Contractual Original: 12 meses
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 sin I.V.A.:	17.939.720.529 Gs.	Contractual C. M. N° 1: 14 meses

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 0,85% Acumulado: 93,54%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 112,55%
Previsto:	en el Mes: 14,47% Acumulado: 94,04%

E	PENALIDADES		MONTO GS.
E.1	Monto del mes	E.1= B.5 + B.6	0
E.2	Monto acumulado al mes anterior	E.2= E.3 del Certificado Anterior	16.628.593
E.3	Monto total acumulado	E.3= E.1 + E.2	16.628.593

F	RETENCIONES		MONTO GS.
F.1	Monto del mes	F.1= B.8	7.095.351
F.2	Monto acumulado al mes anterior	F.2= F.3 del Certificado Anterior	814.252.901
F.3	Monto total acumulado	F.3= F.1 + F.2	821.348.252

G	AJUSTES		MONTO GS.
G.1	Monto del mes	G.1= B.2	0
G.2	Monto acumulado al mes anterior	G.2= G.3 del Certificado Anterior	873.372.706
G.3	Monto total acumulado	G.3= G.1 + G.2	873.372.706

H	RESUMEN		MONTO GS.
H.1	Estimación total de los trabajos a la fecha	H.1= A.1	15.411.685.303
H.2	Saldo del Anticipo	H.2= C.5	215.000.139
H.3	Acopio de Material	H.3= D.3	0
H.4	Ajustes Acumulados	H.4= G.3	873.372.706
H.5	Retenciones Acumuladas	H.5= F.3	821.348.252
H.6	Penalidades acumuladas	H.6= E.3	16.628.593
H.7	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6	15.662.081.303

Son Guaraníes: Quince mil seiscientos sesenta y dos millones ochenta y un mil trescientos tres.-

HOJA 03 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)