CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50945

Fecha: Asunción, de de 2022	
Señores: MITIC	R.U.C.: 80105217-3
Dirección: Complejo Santos Bloque E1 y E2	Teléf.: 2179000
Responsable: Dirección Administrativa	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
	A.A.		1.3 Mant. preventivo A.A. Central con sistema
	central		de paso de Agua fría Chiller
	Chiller		1.3.1 (4) Verificación de temperaturas de entrada
			y salida de agua
			1.3.2 (4) Presión a la entrada y salida
			1.3.3 (4) Medición del consumo eléctrico de los
			motores de ventiladores y compresores
			1.3.5 (4) Limpieza de evaporadores
			1.3.6 (4) verificación del estado de los anclajes
			del motor ventilador y compresores
			1.3.7 (4) Presión de refrigerante
			1.3.9 (4) verificación del estado de los válvulas
			1.3.10 (4) Revisión del estado físico y de funcio-
			-namiento de contactores relés temporiza-
			-dores presostatos de alta y baja válvulas de
			expansión otros elementos de protección y
			maniobras
			1.3.11 (4) Limpieza general de los equipos

Pedro Elizeche
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Lic. Luis Gauto Noguera
Dirección Administrativa
MITIC

Pedro Delgado
Servicios Generales
MITIC
Conforme Cliente

José Facetti
Jefe - Dpto. de Patrimonio

Francisco Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50947

Fecha: Asunción, 14 de Enero de 2022

Señores: MITIC R.U.C.: 80105917-3

Dirección: Pal i Pérez esq. Pettirossi - Azotea Edif. Boquerón Teléf.: 217 - 9000

Responsable: Planta Transmisora Paraguay TV - FM RNP - Dcción Administrativa

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
	A.A.		5.1 Mant. preventivo SPLIT 24.000 BTU
	SPLIT		5.1.1 (1) Limpieza de condensador
	24.000 BTU		5.1.2 (1) Limpieza de evaporador
			5.1.3 (1) Limpieza de bandeja y filtro
			5.1.4 (1) Limpieza de drenaje
			5.1.5 (1) Lubricación de ventilador y buje de motor del ventilador
			5.1.6 (1) Mant. eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de A.A.
			5.1.7 (1) Mant. y sustitución del cobreado del monobloque del equipo de A.A.
			5.1.8 (1) Puesta de funcionamiento del equipo

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini
Celso Elizeche

V° B°
Lic. Luis Gauto Noguera
Dirección Administrativa
MITIC

.....
Conforme Cliente
Pedro Bogado
Jefe de Servicios Generales
DGAF - MITIC

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**

Jose [illegible]
Jefe - Dpto. de Patrimonio

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50958

Fecha: Asunción, 04 de Febrero de 2022	
Señores: MITIC	R.U.C.: 80105217-3
Dirección: Alberdi 633 c/ Herrdo - Parol Paraguay TV	Teléf.: 217.9000 -
Responsable: Dirección Administrativa	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
	A.A.		2.1 Mant. preventivo split 12.000 BTU
	Split		2.1.1 (1) limpieza de condensador
	12000 Btu		2.1.2 (1) limpieza de evaporador
			2.1.3 (1) limpieza de careta y filtro
			2.1.4 (1) limpieza de drenaje
			2.1.8 (1) Puesta en funcionamiento del equipo

V°B°

Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini
Celso Elizeche

Lic. Luis Saúl Noguera
Dirección Administrativa
MITIC

Conforme Cliente
Pedro Bogado
Jefe de Servicios Generales
DGAF - MITIC

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA

José Facetti
Jefe - Dpto. de Patrimonio

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary — Asunción
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholztberger@gmail.com — Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50956

(5)

Fecha: Asunción, 04 de Febrero de 2022	
Señores: MITIC	R.U.C.: 80105217-3
Dirección: Alberdi 633 c/Haedo - Prensa	Teléf.: 217-9000
Responsable: Dirección Administrativa	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
	A.A		2.7 Mant. preventivo split 36.000 Btu
	split		2.7.1 (1) Limpieza de condensador
	36.000 Btu		2.7.2 (1) Limpieza de evaporador
			2.7.3 (1) Limpieza de carter y filtro
			2.7.4 (1) Limpieza de drenaje
			2.7.8 (1) Puesta en funcionamiento del equipo
			2.8 Mant. correctivo split 36.000 Btu
			2.8.3 (1) Provisión y carga de gas refrigerante
			2.8.13 (1) Provisión y cambio de contactor

Firma Técnico
Celso Elizeche

Lic. Luis Gauto Noguera
Dirección Administrativa

Conforme Cliente
Pedro Bogado
Jefe de Servicios Generales
Dpto. F - MITIC

Jose Facetti
Jefe - Dpto. de Patrimonio

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay