MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO FINAL

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN CALLE BOQUERÓN, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE GUARANÍES - BARRIO SAN CAYETANO Y CALLE JOSÉ A. FLORES, ENTRE CALLE PROF. RAMON CARDOZO Y CALLE DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA. BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Ubicación: BARRIO SAN CAYETANO Y BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Empresa: C.A. CONSTRUCTORA

Contrato N° 36/2022

FECHA: 22/ 11 /2022

Ejecutado Acumulado:	100,00%
Ejecutado actual:	41,36%
Ejecutado anterior:	58,64%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN CALLE BOQUERÓN, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE GUARANÍES - BARRIO SAN CAYETANO Y CALLE JOSÉ A. FLORES, ENTRE CALLE PROF. RAMON CARDOZO Y CALLE DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA. BARRIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS														
Items	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
	LOTE 1 - BARRIO SAN CAYETANO														
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrad	975,5	549	535.550	975,5	0,00	975,50	0,00	100,00	535.550	0	535.550	0	100,00
2	Demolición de baden existente.	Metros cuadrad	14,1	22.966	323.821	14,1	0,00	14,10	0,00	100,00	323.821	0	323.821	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrad	975,5	686	669.193	975,5	0,00	975,50	0,00	100,00	669.193	0	669.193	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida	1	1.208.185	1.208.185	1	0,00	1,00	0,00	100,00	1.208.185	0	1.208.185	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	329.172	658.344	2	0,00	2,00	0,00	100,00	658.344	0	658.344	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrad	975,5	2.536	2.473.868	975,5	0,00	975,50	0,00	100,00	2.473.868	0	2.473.868	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrad	975,5	2.274	2.218.287	975,5	0,00	975,50	0,00	100,00	2.218.287	0	2.218.287	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrad	811,5	5.974	4.847.901	811,5	0,00	811,50	0,00	100,00	4.847.901	0	4.847.901	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	218,5	75.054	16.399.299	110,00	108,50	218,50	0,00	100,00	8.255.940	8.143.359	16.399.299	0	100,00
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0,20 m. cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	0	833.424	833.424	0	100,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrad	811,5	40.752	33.070.248	100,00	711,5	811,50	0,00	100,00	4.075.200	28.995.048	33.070.248	0	100,00
12	BADEN de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	28	201.864	5.652.192	0,00	28	28,00	0,00	100,00	0	5.652.192	5.652.192	0	100,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrad	811,5	2.546	2.066.079	0,00	811,5	811,50	0,00	100,00	0	2.066.079	2.066.079	0	100,00
14	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrad	811,5	3.095	2.511.593	0,00	811,5	811,50	0,00	100,00		2.511.593	2.511.593	0	100,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	218,5	19.637	4.290.685	0,00	218,5	218,50	0,00	100,00	0	4.290.685	4.290.685	0	100,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrad	975,5	549	535.550	0,00	975,5	975,50	0,00	100,00	0	535.550	535.550	0	100,00
	SUB-TOTAL				78.294.217						25.266.288	53.027.929	78.294.217	0	100,00
	LOTE 2 - BARRIO SAGRADRO CORAZÓN DE JESÚS														
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrad	867	549	475.983	867	0,00	867,00	0,00	100,00	475.983	0	475.983	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrad	867	682	591.294	867	0,00	867,00	0,00	100,00	591.294	0	591.294	0	100,00
3	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construcción de baden de H° sobre calle Prof. Ramón Cardozo.	Metros cuadrad	51	17.044	869.244	51	0,00	51,00	0,00	100,00	869.244	0	869.244	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida	1	1.221.830	1.221.830	1	0,00	1,00	0,00	100,00	1.221.830	0	1.221.830	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	331.335	662.670	2	0,00	2,00	0,00	100,00	662.670	0	662.670	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrad	867	2.563	2.222.121	867	0,00	867,00	0,00	100,00	2.222.121	0	2.222.121	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrad	867	2.301	1.994.967	867	0,00	867,00	0,00	100,00	1.994.967	0	1.994.967	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrad	690	6.041	4.168.290	690	0,00	690,00	0,00	100,00	4.168.290	0	4.168.290	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	204	75.287	15.358.548	204,00	0,00	204,00	0,00	100,00	15.358.548	0	15.358.548	0	100,00
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0,20 m. cargado in situ.	Metro lineal	16	52.089	833.424	0,00	16	16,00	0,00	100,00	0	833.424	833.424	0	100,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrad	690	40.852	28.187.880	100,00	590	690,00	0,00	100,00	4.085.200	24.102.680	28.187.880	0	100,00
12	BADEN de H° espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	28	201.697	5.647.516	24,00	4	28,00	0,00	100,00	4.840.728	806.788	5.647.516	0	100,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrad	690	2.663	1.837.470	0,00	690	690,00	0,00	100,00	0	1.837.470	1.837.470	0	100,00
14	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrad	690	3.062	2.112.780	0,00	690	690,00	0,00	100,00	0	2.112.780	2.112.780	0	100,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	204	16.878	3.443.112	0,00	204	204,00	0,00	100,00	0	3.443.112	3.443.112	0	100,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrad	867	549	475.983	0,00	867	867,00	0,00	100,00	0	475.983	475.983	0	100,00

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Dr. Chiqueto Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

	SUB-TOTAL			70.103.112					36.490.875	33.612.237	70.103.112	0	100,00
	SUB-TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2			148.397.329					61.757.163	86.640.166	148.397.329	0	100,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				MONTO DEL AVANCE					86.640.166			
					DESCUENTO FONDO REPARO (5%)					4.332.008			
SON GUARANIES: OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE----------					IMPORTE NETO A COBRAR					82.308.157			

Fiscal de obras	Representante Legal	Intendente Municipal

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY · INTENDENCIA

Dr. Cristian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa