MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 2 REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN BLOQUE DE AULAS- ESC BAS N°: 1699 SAN FRANCISCO JAVIER

LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024

EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 3 DE ENERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	3/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	0
DIAS TRANSCURRIDOS	30
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	2/2/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 2 REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN BLOQUE DE AULAS- ESC BAS N°: 1699 SAN FRANCISCO JAVIER	94.194.140	0,00%	75,60%	75,60%	-	71.208.000	71.208.000
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	47.097				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	18.838.828	0,00%	0,00%	0,00%	-	14.241.600	**14.241.600**
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.709.707	0,00%	75,60%	75,60%	-	3.560.400	3.560.400
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**23.548.535**	0,00%	75,60%	75,60%	-	**17.802.000**	**17.802.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					0	**53.406.000**	**53.406.000**

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL .-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Ing. José Ramírez
Ruc: 1978869-8

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

CERTIFICADO 1 CONSTRUCCION VARIAS FONACIDE LOTE 2

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 2 REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN BLOQUE DE AULAS- ESC BAS N°: 1699 SAN
LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 3 DE ENERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	3/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	30
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	2/2/2025

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Global	1	6.900.000	6.900.000		1,00	1,00		6.900.000	6.900.000		100,00%	100,00%
2	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	30	160.000	4.800.000									
3	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrado	10	245.000	2.450.000									
4	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	12	34.500	414.000		12,00	12,00		414.000	414.000		100,00%	100,00%
5	Techo: Tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrado	143	207.000	29.601.000		143,00	143,00		29.601.000	29.601.000		100,00%	100,00%
6	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	20	48.300	966.000		20,00	20,00		966.000	966.000		100,00%	100,00%
7	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrado	410	33.120	13.579.200		200,00	200,00		6.624.000	6.624.000		48,78%	48,78%
8	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	Metros cuadrado	90	24.840	2.235.600		45,00	45,00		1.117.800	1.117.800		50,00%	50,00%
9	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	125	34.500	4.312.500		60,00	60,00		2.070.000	2.070.000		48,00%	48,00%
10	Colocación de vidrios - Vidrios dobles	Metros cuadrado	9	220.800	1.987.200		9,00	9,00		1.987.200	1.987.200		100,00%	100,00%
11	Construccion de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	125	151.800	18.975.000		120,00	120,00		18.216.000	18.216.000		96,00%	96,00%
12	Instalacion de artefactos de energia eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	20	165.600	3.312.000		20,00	20,00		3.312.000	3.312.000		100,00%	100,00%
13	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	16	179.400	2.870.400									
14	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/fotocélula en galería	Unidad	4	151.800	607.200									
15	Limpieza de obra	Metros cuadrado	143	8.280	1.184.040									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**94.194.140**					**71.208.000**	**71.208.000**		**75,60%**	**75,60%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Ing. José Ramírez
Ruc: 1978869-8

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 2
REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN BLOQUE DE AULAS- ESC BAS N°: 1699 SAN FRANCISCO JAVIER
LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024
EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 3 DE ENERO 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 3 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR el ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

N°	Descripción	CONTRACTUAL		CANTIDADES		
		Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Global	1,00		1,00	1,00
2	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	30,00			0,00
3	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrados	10,00			0,00
4	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	12,00		12,00	12,00
5	Techo: Tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	143,00		143,00	143,00
6	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	20,00		20,00	20,00
7	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrados	410,00		200,00	200,00
8	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	Metros cuadrados	90,00		45,00	45,00
9	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	125,00		60,00	60,00
10	Colocación de vidrios - Vidrios dobles	Metros cuadrados	9,00		9,00	9,00
11	Construccion de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	125,00		120,00	120,00
12	Instalacion de artefactos de energía eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	20,00		20,00	20,00
13	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	16,00			0,00
14	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/fotocélula en galería	Unidad	4,00			0,00
15	Limpieza de obra	Metros cuadrados	143,00			0,00
	TOTAL					

-----REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Ing. José Ramírez
Ruc: 1978869-8

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto