MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 3** CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/2/2023 Avance del mes: 7,68% Avance de obra: 53,08%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5.658.429.500	434.464.000	7,68%	53,08%
MONTOS TOTALES		**5.658.429.500**	**434.464.000**	**7,68%**	**53,08%**

Total Certificado	**434.464.000**
Retención 5%	21.723.200
Monto total a pagar	**412.740.800**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	7,68%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	53,08%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 3 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/2/2023 Avance del mes: 7,68% Avance de obra: 53,08%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2.300	80.272.300	18.300,00	2.500,00	20.800,00	42.090.000	5.750.000	47.840.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5.000	49.860.000	5.490,00	750,00	6.240,00	27.450.000	3.750.000	31.200.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40.000	360.920.000	3.818,00	325,00	4.143,00	152.720.000	13.000.000	165.720.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60.600	76.537.800	620,72	45,00	665,72	37.615.570	2.727.000	40.342.570
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51.000	444.975.000	4.825,00	625,00	5.450,00	246.075.000	31.875.000	277.950.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47.000	1.640.347.000	18.300,00	2.500,00	20.800,00	860.100.000	117.500.000	977.600.000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12.500	436.262.500	18.300,00	2.500,00	20.800,00	228.750.000	31.250.000	260.000.000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3.500	31.580.500	4.825,00	625,00	5.450,00	16.887.500	2.187.500	19.075.000
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	1,00	1,00	2,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17.450.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2.300	65.862.800	11.850,00	2.700,00	14.550,00	27.255.000	6.210.000	33.465.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5.000	40.910.000	3.555,00	810,00	4.365,00	17.775.000	4.050.000	21.825.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40.000	240.200.000	2.011,00	300,00	2.311,00	80.440.000	12.000.000	92.440.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60.600	50.964.600	225,00	45,00	270,00	13.635.000	2.727.000	16.362.000
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51.000	365.109.000	2.000,00	675,00	2.675,00	102.000.000	34.425.000	136.425.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47.000	1.345.892.000	11.850,00	2.700,00	14.550,00	556.950.000	126.900.000	683.850.000

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 3 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/2/2023 Avance del mes: 7,68% Avance de obra: 53,08%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12.500	357.950.000	11.850,00	2.700,00	14.550,00	148.125.000	33.750.000	181.875.000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3.500	21.017.500	2.000,00	675,00	2.675,00	7.000.000	2.362.500	9.362.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	1,00	1,00	2,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14.318.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					5.658.429.500				2.568.868.070	434.464.000	3.003.332.070

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 3

LOTE NRO: 3							
BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	18.300,00	2.500,00	20.800,00	59,60%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5.490,00	750,00	6.240,00	62,58%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	3.818,00	325,00	4.143,00	45,92%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	620,72	45,00	665,72	52,71%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	4.825,00	625,00	5.450,00	62,46%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	18.300,00	2.500,00	20.800,00	59,60%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	18.300,00	2.500,00	20.800,00	59,60%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	4.825,00	625,00	5.450,00	60,40%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	1,00	1,00	2,00	40,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	0,00		0,00	0,00%

LOTE NRO: 5							
BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	2.700,00	14.550,00	50,81%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	3.555,00	810,00	4.365,00	53,35%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	2.011,00	300,00	2.311,00	38,48%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	225,00	45,00	270,00	32,10%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	2.000,00	675,00	2.675,00	37,37%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	2.700,00	14.550,00	50,81%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	2.700,00	14.550,00	50,81%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	2.000,00	675,00	2.675,00	44,55%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	1,00	1,00	2,00	50,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	0,00		0,00	0,00%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1