Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 2678
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
06	ABR	2022	12:43

MEMORANDUM C.P.I. Nº 440/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Aprobación de Certificado de Obras N° 05 de la Orden de Servicio N° 2**

Fecha: 06/04/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E**	**CONTRATO N°**	30/2020
DEPARTAMENTO	**CAAGUAZU**	**LOTE N°**	05

LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N° 360.254 - Plurianual

FISCAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA).	Arq. Cynthia Ramírez
SUPERVISIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Graciela Acosta
SUPERVISOR DE PLANTA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Liz Aguilera

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE										2021	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°: 11.471/2021
ANTICIPO	31/03/2022	RE - INGRESO DE NOTA POR LA EMPRESA	EXP. UEPP N°: 1.740/2022
F.C. CONTRATO	31/03/2022	PLAZO FINAL	29/12/2021
C. T. RIESGO	31/03/2022	MONTO DE CONTRATO	8.537.243.285
D. TERCEROS	26/11/2022	AVANCE FISICO ACUM.	81,40 %
OBSERVACIONES:		AVANCE FISICO MES	27,19 %
		MONTO DE MULTA	0

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso).
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

El certificado N° 5 entregado en fecha 06/09/2021 fue devuelto por la Coordinación de Administración y Finanzas (CAF), según Nota N°26/2022 para correcciones, por lo que los documentos corregidos en dicho certificado se remitieron de vuelta a la Fiscalización en fecha 07/03/2022, expediente N° 1740.	MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
	MONTO NETO DE CERTIFICADO	1.529.563.479
	MONTO ACUMULADO	6.097.834.410
	ANTICIPO FINANCIERO	1.707.448.657
	ANTICIPO DEVUELTO	1.219.566.881
	ANTICIPO FINANCIERO SALDO	487.881.776
	FONDO DE REPARO ACUMULADO	304.891.721
Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.; así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por aprobado el Certificado N° 05 de la Orden de Servicio N° 02.		

Anexos:
2 (dos) Biblioratos con certificados, con 1 (un) CD.

Liz Aguilera
ARQUITECTA
Res. M.O.P.C N°3793

Arq. Gradela Acosta de Bobadilla
Reg. Prof. MOPC Nº 1.526

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Ing. Zoilo Benítez Benítez
COORDINADOR INT.
Coordinación de Proyectos de
Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMSIKUAA
Viceministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 AGOSTO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E. LOTE 05 - CONTRATO N° 30/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCION

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO		
	%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)	
CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS												
Esc. Bas. N°316 San Lorenzo - Distrito de Caaguazu	100%	501.122.760	64.522.181	436.600.579	501.122.760	54,11%	271.008.003	36,72%	184.142.433	90,83%	455.150.436	✓
Esc. Bas. N°966 Mcal Lopez - Distrito Dr Juan M Frutos	100%	819.433.240	79.731.967	739.701.273	819.433.240	54,11%	443.219.515	28,69%	235.235.948	82,80%	678.455.463	✓
Esc. Bas. N°965 Jose Domingo Ocampos - Dist Jose Domingo Ocampos	100%	574.594.132	45.923.607	528.670.525	574.594.132	54,01%	310.261.101	26,48%	152.209.020	80,49%	462.470.121	✓
Esc. Bas. N°1602 Las Residentas - Distrito de Raul A Oviedo	100%	482.341.008	43.813.566	438.527.442	482.341.008	54,09%	260.774.869	26,71%	128.978.583	80,80%	389.753.472	✓
Esc. Bas. N°49 Prof Elisa C Alderete - Distr San Jose de los Arroyos	100%	366.908.735	36.355.994	330.552.741	366.908.735	54,10%	198.410.511	30,56%	112.229.649	84,66%	310.640.160	✓
Esc. Bas. N°1597 San Juan - Distrito 3 de Febrero	100%	388.186.945	36.336.531	351.851.414	388.186.945	54,10%	209.927.210	25,21%	97.960.695	79,31%	307.887.905	✓
Esc. Bas. N°3162 Cristo Rey - Distrito Nueva Toledo	100%	378.075.529	36.358.430	341.717.099	378.075.529	54,16%	204.696.210	25,74%	97.386.671	79,90%	302.081.881	✓
Esc. Bas. N°1599 Doña Leonor Melgarejo de M - Dist Vaqueria	100%	426.896.376	45.972.329	380.923.047	426.896.376	54,17%	231.119.402	25,08%	107.193.040	79,25%	338.312.442	✓
Esc. Bas. N°3796 San Jose Obrero - Dist Sta Rosa del Mbutuy	100%	482.888.740	44.788.006	438.100.734	482.888.740	54,77%	264.359.993	25,82%	124.818.118	80,59%	389.178.111	✓
Esc. Bas. N°1825 Elvio A Rodriguez - Dist Dr Juan M Frutos	100%	272.828.496	34.455.168	238.373.328	272.828.496	54,17%	147.756.305	25,16%	68.685.085	79,33%	216.441.390	✓
Esc. Bas. N°3180 San Jose - Distrito de Repatriacion	100%	481.432.315	44.931.736	436.500.579	481.432.315	54,16%	260.625.656	25,35%	122.149.064	79,51%	382.774.720	✓
Esc. Bas. N°1747 San Carlos - Distrito 3 de Febrero	100%	386.753.197	46.482.449	340.270.748	386.753.197	54,18%	209.484.551	25,04%	96.892.283	79,22%	306.376.834	✓
Esc. Bas. N°1999 Santo Domingo - Distrito 3 de Febrero	100%	403.089.375	46.275.137	356.814.238	403.089.375	54,10%	217.953.993	26,87%	108.413.276	80,97%	326.367.269	✓
Escuela Básica N° 1991 Niño Jesús	100%	381.547.647	46.306.075	335.241.572	381.547.647	54,22%	206.797.595	25,14%	96.016.330	79,36%	302.813.925	✓
Col Nac Santa Rosa de Lima - Dist Santa Rosa del Mbutuy	100%	286.561.944	43.786.769	242.775.175	286.561.944	54,13%	155.032.885	26,15%	75.016.007	80,28%	230.048.892	✓
Esc. Bas. N°1861 San Juan Bautista - Distrito Mcal Lopez	100%	270.774.794	35.010.112	235.764.682	270.774.794	54,33%	147.059.840	27,88%	75.537.844	82,21%	222.597.684	✓
Col Nac Santo Domingo de Guzman - Dist Dr Juan M Frutos	100%	292.091.476	44.418.694	247.672.782	292.091.476	54,77%	159.917.534	29,01%	84.801.927	83,78%	244.719.461	✓
Esc. Bas. N° 1749 San Jose - Distrito de 3 de Febrero	100%	295.892.773	43.952.911	251.939.862	295.892.773	54,10%	160.012.245	24,23%	71.751.999	78,33%	231.764.244	✓
Total por Obra - (A)	100%	7.591.418.482	819.520.662	6.671.897.820	7.491.418.482	54,21%	4.058.416.436	27,19%	2.039.417.972	81,40%	6.097.834.410	

ng. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscaliz...
UNOA

Cynthia Ramírez
ARQUITECTA
FISCAL DE OBRA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaraneha
Ministerio de
EDUCACIÓN , CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 AGOSTO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TECSUL S.A.E. LOTE 05- CONTRATO N° 30/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	8.537.243.285	819.520.662	6.671.897.820	7.491.418.482	54,21%	4.058.416.438	27,19%	2.039.417.972	81,40%	6.097.834.410
	Total por Obra - (A)	100,00%	8.537.243.285	819.520.662	6.671.897.820	7.491.418.482	54,21%	4.058.416.438	27,19%	2.039.417.972	81,40%	6.097.834.410

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.707.448.657				47,54%	811.683.287	23,89%	407.883.594	71,43%	1.219.566.881
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	374.570.924				54,18%	202.920.822	27,23%	101.970.899	81,40%	304.891.721
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		2.082.019.581					1.014.604.109		509.854.493		1.524.458.602

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	1.529.563.479
C.2	MULTAS	Gs.	-
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	1.529.563.479

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Cynthia Ramírez V.
ARQUITECTA
FISCAL DE OBRA