DINAC	Certificado de Conformidad N°6 "Certificado de Conformidad" FISCAL/ADMINISTRADOR CONTRATO"	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número de ID: 468.573	
Número del Llamado: LPN N° 20/2025	**Numero de Contrato N°:** 102/2025
Nombre del Llamado: MATENIMIENTO DE DEPOSITO DE CARGAS AREAS DEL AISP.	
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	
Ubicación: AISP	**Monto Contrato:** Gs. 726.357.514.- **Monto certificado:** Gs.148.855.062.-
Periodo: 16/03/2026 al 14/04/2026	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	s/Ref. N° 1534/2025
Fiscal: Joel Cabrera	s/Ref. N° 1534/2025
Administrador del contrato: Arq. Beatriz Giuzio.	

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **14** días del mes de **abril** del año **2026.**

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	JOEL CABRERA **FISCAL**	ARQ. BEATRIZ GIUZIO **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Observaciones:

V° B°

Detalle del Bien o Servicio proveído				
LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1	Demolición de contrapiso y piso con aislación existente. Incluye retiro de escombro	m2	0
	2	Provisión de carpeta	m2	0
	3	Mano de obra de carpeta	m2	0
	4	Provisión de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	m2	0
	5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	m2	0
	6	Remoción de revoque en zonas deterioradas	m2	0
	7	Provisión de revoque interior con hidrofugo	m2	0
	8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	0
	9	Provisión de pintura látex para interior con enduido	m2	120.0
	10	Mano de obra de pintura látex para interior con enduido	m2	120.0
	11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	Metro lineal	8.00
	12	Remoción de canaleta embutida bajada	Metro lineal	120.00
	13	Provisión de Canaleta embutida bajada	Metro lineal	120.00
	14	Mano de obra - instalación de Canaleta embutida + bajada	Metro lineal	120.00
	15	Mantenimiento de registro pluviales	Metro lineal	0
	16	Remoción de revoque en zona de humedad	m2	0
	17	Provisión de revoque interior con hidrofugo	m2	0
	18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	0
	19	Provisión de pintura látex para interior con enduido	m2	0
	20	Mano de obra de pintura látex para interior con enduido	m2	0
	21	Provisión de pintura látex para exterior	m2	750.00
	22	Mano de obra de pintura látex para exterior	m2	750.00
	23	Restauración y pintura de portón corredizo existente	m2	300.00
	24	Bandeja de montaje de instalación con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalación.	Metro lineal	100.00
	25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalación	Metro lineal	100.00
	26	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
	27	Llave externa de un punto	Unidad	0
	28	Toma tipo nema - toma schuko	Unidad	0
	29	Mano de obra para instalación para puntos y tomas	Unidad	0
	30	Adecuación de cañerías y cables de instalación eléctrica existente	Metro lineal	120.00
	31	Provisión y colocación de Tablero seccional de plástico	Unidad	0
	32	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro del tablero)	Unidad	9.00
	33	Provisión de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco más vidrio 50%.	m2	0

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

V° B°

	34	Mano de Obra - Instalación de mamparas de tabique tipo eucatex blanco más vidrio 50%.	m2	0
	35	Demolición sin recuperación de mampostería	m2	0
	36	Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
	37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
	38	Provisión Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	39	Instalación de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	40	Provisión Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	41	Instalación de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	42	Provisión de pintura para aberturas	m2	0
	43	Mano de obra de pintura para aberturas	m2	0
	44	Provisión de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	m2	0
	45	Provisión de materiales para cielorraso técnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
	46	Mano de obra de instalación de cielorraso técnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
	47	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
	48	Llave de un punto	Unidad	0
	49	Mano de obra para instalación para puntos y tomas	Unidad	0
	50	Provisión de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	Unidad	0
	51	Mano de obra de instalación de panel de adosar de 40w - 60x60 cm, luz blanca.	Unidad	0
	Certifican			

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	JOEL CABRERA **FISCAL**	ARQ. BEATRIZ GUIZIO **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

CERTIFICADO N° 6 — **FECHA: 14 de Abril de 2026**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos (Gs.)			%
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance de obra
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	7.770	6.993.000	750	0.00	750.00	5.827.500	0	5.827.500	83%
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	11.100	9.990.000	750	0.00	750.00	8.325.000	0	8.325.000	83%
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	16.650	14.985.000	750	0.00	750.00	12.487.500	0	12.487.500	83%
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	62.298	56.068.200	805	0.00	805.00	50.149.890	0	50.149.890	89%
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	18.840	16.956.000	805	0.00	805.00	15.166.200	0	15.166.200	89%
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.958	2.387.400	300	0.00	300.00	2.387.400	0	2.387.400	100%
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	300	0.00	300.00	5.960.700	0	5.960.700	100%
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	300	0.00	300.00	7.450.800	0	7.450.800	100%
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	19.155	17.239.500	650	120.00	770.00	12.450.750	2.298.600	14.749.350	86%
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	30.961	27.864.900	650	120.00	770.00	20.124.650	3.715.320	23.839.970	86%
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	43.050	2.152.500	42	8.00	50.00	1.808.100	344.400	2.152.500	100%

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

DIRECCIÓN NACIONAL DE ACERTAMIENTO Y GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	44.500	23.807.500	392	120.00	512.00	17.444.000	5.340.000	22.784.000	96%
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	150.000	80.250.000	392	120.00	512.00	58.800.000	18.000.000	76.800.000	96%
14	Mano de obra - instalaci撑 de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	77.050	41.221.750	392	120.00	512.00	30.203.600	9.246.000	39.449.600	96%
15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	27.750	7.492.500	240	0.00	240.00	6.660.000	0	6.660.000	89%
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.770	2.331.000	300	0.00	300.00	2.331.000	0	2.331.000	100%
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	300	0.00	300.00	5.960.700	0	5.960.700	100%
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	300	0.00	300.00	7.450.800	0	7.450.800	100%
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	19.155	7.662.000	350	0.00	350.00	6.704.250	0	6.704.250	88%
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	30.961	12.384.400	350	0.00	350.00	10.836.350	0	10.836.350	88%
21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	19.155	38.310.000	860	750.00	1.610.00	16.473.300	14.366.250	30.839.550	81%
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	24.807	49.614.000	860	750.00	1.610.00	21.334.020	18.605.250	39.939.270	81%
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	85.125	25.537.500	0	300.00	300.00	0	25.537.500	25.537.500	100%
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	210.000	105.000.000	340	100.00	440.00	71.400.000	21.000.000	92.400.000	88%
25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	174.825	87.412.500	340	100.00	440.00	59.440.500	17.482.500	76.923.000	88%
26	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200.00	19.321	3.864.200	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
27	Llave externa de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	38.642	1.700.248	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
28	Toma tipo nema - toma schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	38.642	1.700.248	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	90.00	86.661	7.799.490	0	0.00	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SAN MARTIN JERVIS
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 13...

DIRECCIÓN NACIONAL DE GERENCIA DE FISCA...

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de ...
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	400.00	25.375	10.150.000	280	120.00	400.00	7.105.000	3.045.000	10.150.000	100%
31	Provisi撑 y colocaci撑 de Tablero seccionel plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	240.525	4.329.450	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	1.097.138	19.748.484	0	9.00	9.00	0	9.874.242	9.874.242	50%
33	Provisi撑 de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	369.113	7.751.373	21	0.00	21.00	7.751.373	0	7.751.373	100%
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	60.315	1.266.615	21	0.00	21.00	1.266.615	0	1.266.615	100%
35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.70	16.650	44.955	3	0.00	2.70	44.955	0	44.955	100%
36	Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	16.320	44.064	3	0.00	2.70	44.064	0	44.064	100%
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	5.650	15.255	3	0.00	2.70	15.255	0	15.255	100%
38	Provisi撑 Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	331.549	331.549	1	0.00	1.00	331.549	0	331.549	100%
39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123.960	123.960	1	0.00	1.00	123.960	0	123.960	100%
40	Provisi撑 Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	357.458	357.458	1	0.00	1.00	357.458	0	357.458	100%
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	102.308	102.308	1	0.00	1.00	102.308	0	102.308	100%
42	Provision de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	15.622	46.866	3	0.00	3.00	46.866	0	46.866	100%
43	Mano de obra de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	22.890	68.670	3	0.00	3.00	68.670	0	68.670	100%
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	648.488	648.488	1	0.00	1.00	648.488	0	648.488	100%
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	103.980	1.310.148	13	0.00	12.60	1.310.148	0	1.310.148	100%
46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	111.750	1.408.050	13	0.00	12.60	1.408.050	0	1.408.050	100%
47	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10.00	19.321	193.210	0	0.00	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARZIERVICZ
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 195623

DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
(DINAC)

Daniel Estes
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

48	Llave de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	38.642	115.926	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	86.661	259.983	0	0.00	0.00	0	0	0	0%
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	187.728	375.456	2	0.00	2.00	375.456	0	375.456	100%
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	59.205	118.410	2	0.00	2.00	118.410	0	118.410	100%
					726.357.514				**478.295.635**	**148.855.062**	**627.150.697**	

Devolución del Anticipo Financiero 20%=	**29.771.012**
Total a Pagar=	**119.084.050**

DIEGO SZKLARJERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz

Contratista

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA DEL PARAGUAY
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

Daniel Espigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Fiscal de obras

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

ACTA DE MEDICION N° 6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Actual
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0.00
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0.00
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0.00
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0.00
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0.00
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	120.00
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	120.00
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	8.00
12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120.00
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120.00
14	Mano de obra - instalaci[illegible] de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120.00
15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	0.00
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obra
SDI - DINAC

17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0.00
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0.00
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0.00
21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	750.00
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	750.00
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	300.00
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	100.00
25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	100.00
26	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200.00	0.00
27	Llave externa de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0.00
28	Toma tipo nema - toma schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0.00
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unicad presentación: EVENTO	90.00	0.00
30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	400.00	120.00
31	Provisi擇 y colocaci擇 de Tablero seccionel plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	0.00
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	9.00
33	Provisi擇 de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0.00
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0.00
35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.70	0.00

Joel Cabi...
Fiscal de Obras
DINAC

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

36	Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0.00
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0.00
38	Provisi撑 Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0.00
39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0.00
40	Provisi撑 Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0.00
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0.00
42	Provision de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0.00
43	Mano de obra de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0.00
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	0.00
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0.00
46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0.00
47	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10.00	0.00
48	Llave de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0.00
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0.00
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0.00
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0.00

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz
Contratista

Joel Cab
Fiscal de O
DINAC

Fiscal de obras

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC