CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 8 - REPARACIÓN DE 14 AULAS SALA DE PROFESORES Y SANITARIOS SEXADOS.--

FECHA: 25/ 10/ 2021
HOJA:1/2

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.632 AUGUSTO ROA BASTO - ÁREA HABITACIONAL Nº 1.-

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	UN	1,000	899.462	899.462	0,000	0	1,000
2	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Desmonte de tejas con recuperacion de machimbre y tirantes	M2	593,590	16.222	9.629.217	593,590	9.629.217	0,000
3	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	UN	8,000	21.629	173.032	0,000	0	8,000
4	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	UN	3,000	21.629	64.887	0,000	0	3,000
5	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	M2	919,396	9.012	8.285.597	919,396	8.285.597	0,000
6	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Revoque de losa	M2	383,846	29.079	11.161.858	383,846	11.161.858	0,000
7	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo (Pared de pizarron en planta alta y area de galeria)	M2	124,620	29.079	3.623.825	0,000	0	124,620
8	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	M2	593,590	121.883	72.348.530	593,590	72.348.530	0,000
9	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	M2	59,359	64.334	3.818.802	59,359	3.818.802	0,000
10	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Carpeta nueva	M2	919,396	20.666	19.000.238	919,396	19.000.238	0,000
11	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	919,396	78.088	71.793.795	919,396	71.793.795	0,000
12	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Piso-Zocalo ceramico	ML	501,750	22.567	11.322.992	501,750	11.322.992	0,000
13	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	M2	51,910	109.383	5.678.072	0,000	0	51,910
14	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	8,000	1.665.100	13.320.800	0,000	0	8,000
15	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	UN	10,000	180.859	1.808.590	0,000	0	10,000
16	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	UN	1,000	168.661	168.661	0,000	0	1,000
17	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	4,400	108.347	476.727	0,000	0	4,400
18	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	UN	89,000	144.576	12.867.264	0,000	0	89,000
19	REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	M2	4,400	307.368	1.352.419	0,000	0	4,400
20	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de paredes al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	2.420,672	25.133	60.838.749	0,000	0	2420,672
21	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	M2	580,690	24.466	14.207.162	580,690	14.207.162	0,000
22	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura al latex de viga cumbrera	M2	80,680	25.133	2.027.730	0,000	0	80,680
23	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de paredes y de losa con base enduido al latex acrilico	M2	508,466	25.133	12.779.276	0,000	0	508,466
24	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de baranda metalica en sintetico	M2	92,410	25.318	2.339.636	0,000	0	92,410
25	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	UN	14,000	396.735	5.554.290	0,000	0	14,000
26	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	GL	18,000	763.360	13.740.480	0,000	0	18,000
	MONTO PARCIAL				**359.282.091**		**221.568.191**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - ID Nº 386756 **FECHA: 25/ 10/ 2021**

LOTE 8: REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES Y SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BÁSICA Nº 1.632 **HOJA:2/2**

AUGUSTO ROA BASTO - ÁREA HABITACIONAL Nº 1

ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
27	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	UN	61,000	166.309	10.144.849	0,000	0	61,000
28	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	32,000	90.121	2.883.872	0,000	0	32,000
29	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	30,000	384.786	11.543.580	0,000	0	30,000
30	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,000	1.622.174	1.622.174	0,000	0	1,000
31	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	M2	128,080	9.012	1.154.257	128,080	1.154.257	0,000
32	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 10 boxes)	GL	1,000	1.622.174	1.622.174	1,000	1.622.174	0,000
33	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	M2	54,174	9.012	488.216	54,170	488.180	0,004
34	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Estructura de H° A°- Zapatas de H° A°, incluye excavacion	M3	0,432	1.701.567	735.077	0,000	0	0,432
35	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°	M3	0,345	1.840.649	635.024	0,000	0	0,345
36	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoque de losa	M2	54,174	29.079	1.575.326	54,170	1.575.209	0,004
37	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	M2	1,800	29.079	52.342	0,000	0	1,800
38	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Carpeta nueva	M2	54,174	20.666	1.119.560	54,170	1.119.477	0,004
39	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	54,174	78.088	4.230.339	0,000	0	54,174
40	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Zocalo ceramico	ML	8,030	22.567	181.213	0,000	0	8,030
41	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Azulejos	M2	128,080	72.743	9.316.923	0,000	0	128,080
42	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes (aberturas de boxes)	UN	9,000	180.859	1.627.731	0,000	0	9,000
43	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	UN	2,000	110.262	220.524	0,000	0	2,000
44	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	UN	4,000	144.576	578.304	0,000	0	4,000
45	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	157,428	25.133	3.956.638	0,000	0	157,428
46	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes y de losa con base enduido al latex acrilico	M2	54,174	25.133	1.361.555	0,000	0	54,174
47	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes)	GL	1,000	8.851.853	8.851.853	0,000	0	1,000
48	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	UN	4,000	166.309	665.236	0,000	0	4,000
49	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	5,000	90.121	450.605	0,000	0	5,000
	MONTO PARCIAL				**65.017.372**		**5.959.297**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**424.299.463**		**227.527.488**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	227.527.488	**54%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-45.505.498	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-11.376.374	
MONTO NETO A PERCIBIR	**170.645.616**	

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS .-

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
SECRETARIA
PAGADO

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

José L. Vinadot Ashwell
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Proyectos y Construcciones