Municipalidad de Iruña

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores
IRUÑA – ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Tel.: (0986) 577 055 Email: iruna_munic@hotmail.com

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.***

Resolución N° 338/2022: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA*, ID N° 411.776, a la empresa A.R. CONSTRUCCIONES representado por el SR. ANTONIO RUIZ CON CI: 4.246.133".

En la Ciudad de Iruña, Dpto. de Alto Paraná, a los 17 **días del mes de mayo del año 2022** a las 8:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 50% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago del 50% con el avance del 50 % de la Obra	**Gs. 57.629.031-**

Son guaraníes: cincuenta y siete millones seiscientos veintinueve mil treinta y uno.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

ING. ALDER RIOS

FISCAL DE OBRA - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA

Cel: (0985) 800 386

Iruña Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.-

UBICACION: IRUÑA.

DISTRITO: IRUÑA.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra 1,60 x 1,20	Un	1,92	400.000	768.000		1,92	1,92	0	768.000	768.000	100,00
2	Preparación y Marcación	m2	2.785,38	1.700	4.735.139		2.785,38	2.785,38	0	4.735.139	4.735.139	100,00
3	Movimiento de suelo y compactación	m2	2.785,38	1.700	4.735.139		2.785,38	2.785,38	0	4.735.139	4.735.139	100,00
4	Colchón de tierra colorada	m2	2.785,38	2.000	5.570.752		2.785,38	2.785,38	0	5.570.752	5.570.752	100,00
5	Provisión y colocación de piedra basáltica 0,20 m3/m2	m2	2.785,38	25.500	71.027.091		1.040,00	1.040,00		26.520.000	26.520.000	
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado de H° A°. Dimensiones H=0,35, espesor de 0,10	ml	786,50	25.500	20.055.750		600,00	600,00	0	15.300.000	15.300.000	76,29
6	Compactación preliminar	m2	2.785,38	2.200	6.127.827			0,00		0	0	
7	Limpieza final	m2	2.785,38	800	2.228.301			0,00		0	0	
	TOTAL				115.248.000	0	0	0	0	57.629.031	57.629.031	50,00

Total de Certificación	0	57.629.031
Fondo de Repara	0	2.881.452
Total a Pagar	0	54.747.579

Son Guaraníes: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

A.R. Construcciones
de Antonio Ruiz
RUC. 4246133 2