ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SESENTA Y MILLONES TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES. (GS. 68.013.143). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:15 horas del día once de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ STA. BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C [illegible] 912 - 8
Celular = (0984) [illegible] 03

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SESENTA Y MILLONES TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES. (GS. 68.013.143). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:50 horas del día treinta y un de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ STA. BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE. - (GS. 29.311.820)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y tres por ciento (43%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. [illegible]-8
Celular [illegible]

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/STA. BARBARA - 560 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
15	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500
16	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	560	2.104	1.178.240
17	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	560	902	505.120
18	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	560	2.705	1.514.800
19	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	560	6.010	3.365.600
20	Cordon de Hº	Metro lineal	80	60.100	4.808.000
21	Cordon cuneta	Metro lineal	80	95.158	7.612.640
22	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	8	250.417	2.003.336
23	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66.000	37.422.000
24	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6.010	3.407.670
25	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6.511	3.691.737
26	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2.003	1.001.500
					68.013.143

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. 6.082.012 - 8
Celular = (0984) 688 903

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/STA. BARBARA - 560 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
15	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
16	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	560	2.104	1.178.240	0,00	560,00	560,00	-	1.178.240	1.178.240	100%
17	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	560	902	505.120	0,00	560,00	560,00	-	505.120	505.120	100%
18	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	560	2.705	1.514.800	0,00	560,00	560,00	-	1.514.800	1.514.800	100%
19	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	560	6.010	3.365.600	0,00	560,00	560,00	-	3.365.600	3.365.600	100%
20	Cordon de Hº	Metro lineal	80	60.100	4.808.000	0,00	70,00	70,00	-	4.207.000	4.207.000	88%
21	Cordon cuneta	Metro lineal	80	95.158	7.612.640	0,00	70,00	70,00	-	6.661.060	6.661.060	88%
22	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	8	250.417	2.003.336	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
23	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66.000	37.422.000	0,00	180,00	180,00	-	11.880.000	11.880.000	32%
24	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6.010	3.407.670	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
25	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6.511	3.691.737	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San P

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

26	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2.003	1.001.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
					68.013.143	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**29.311.820**	**29.311.820**	**43%**
Monto de Certificado en Guaranies.: Veintinueve millones trescientos once mil ochocientos veinte. ----------												

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**68.013.143**							
Cert. 1		43%	29.311.820	5%	1.465.591	27.846.229	40.166.914	31/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		**43%**	**29.311.820**	**5%**	**1.465.591**	**27.846.229**	**40.166.914**	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Veinticiete millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos veintinueve. ----------								

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS. (GS. 68.434.500). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:20 horas del día once de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE – BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. 5.882.012 - 8
Celular = (0984) 886 903

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS. (GS. 68.434.500). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 12:15 horas del día treinta y un de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE – BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - (GS. 20.421.699)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **treinta por ciento (30%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE 550. M2 BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
62	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.502.500	1.502.500
63	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	550	3.506	1.928.300
64	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	550	1.503	826.650
65	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	550	4.508	2.479.400
66	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	550	6.010	3.305.500
67	Cordón simple de Hº in situ	Metro lineal	100	60.100	6.010.000
68	Cordón cuneta de Hº in situ	Metro lineal	100	120.200	12.020.000
69	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metros cuadrados	500	66.000	33.000.000
70	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	500	6.010	3.005.000
71	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	500	6.511	3.255.500
72	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	550	2.003	1.101.650
					68.434.500

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 912 - 8
Celular (0984) 888 903

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC Nº 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE 550. M2 BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI

CONTRATO Nº 19-2023 ID Nº 432.635

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
62	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
63	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	550	3.506	1.928.300	0,00	550,00	550,00	-	1.928.300	1.928.300	100%
64	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	550	1.503	826.650	0,00	550,00	550,00	-	826.650	826.650	100%
65	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	550	4.508	2.479.400	0,00	550,00	550,00	-	2.479.400	2.479.400	100%
66	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	550	6.010	3.305.500	0,00	550,00	550,00	-	3.305.500	3.305.500	100%
67	Cordón simple de Hº in situ	Metro lineal	100	60.100	6.010.000	0,00	50,00	50,00	-	3.005.000	3.005.000	50%
68	Cordón cuneta de Hº in situ	Metro lineal	100	120.200	12.020.000	0,00	50,00	50,00	-	6.010.000	6.010.000	50%
69	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metros cuadrados	500	66.000	33.000.000	0,00	43,44	43,44	-	2.866.849	2.866.849	9%
70	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	500	6.010	3.005.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
71	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	500	6.511	3.255.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
72	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	550	2.003	1.101.650	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San P...

CONSTRUCTORA
Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

					68.434.500	0,00	0,00	0	-	20.421.699	20.421.699	30%

Monto de Certificado en Guaranies.: Veinte millones cuatrocientos veintiun mil seiscientos noventa y nueve. ----------

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**68.434.500**							
Cert. 1		30%	20.421.699	5%	1.021.085	19.400.614	48.012.802	31/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		**30%**	**20.421.699**	**5%**	**1.021.085**	**19.400.614**	**48.012.802**	

Son Guaranies a Cobrar Gs.: Diecinueve millones cuatrocientos mil seiscientos catorce. ----------

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaria de Obras Publicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOS CIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE. - (GS. 203.893.712). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:10 horas del día treinta y un de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES. - (GS. 28.937.503)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **sesenta y cinco por ciento (65%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 382 012 - 8
Celular = (0984) 938 903

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA 1.800. M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.800	2.104	3.787.200
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.800	902	1.623.600
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55.092	2.754.600
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5,5	550.917	3.030.044
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.705	4.869.000
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	6.010	10.818.000
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60.100	20.914.800
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95.158	28.547.400
10	Baden de Hº (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250.417	3.505.838
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.530	66.000	100.980.000
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.530	6.010	9.195.300
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.530	6.511	9.961.830
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.003	2.403.600
					203.893.712

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San P

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular (0984) 888 903

Ana Claudia Salvan
Arquitecta - Reg. Nº 95.16
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

CERTIFICADO Nº 2

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA 1.800. M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.800	2.104	3.787.200	1800,00	0,00	1.800,00	3.787.200	-	3.787.200	100%
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.800	902	1.623.600	1800,00	0,00	1.800,00	1.623.600	-	1.623.600	100%
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55.092	2.754.600	30,00	20,00	50,00	1.652.760	1.101.840	2.754.600	100%
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5,5	550.917	3.030.044	0,00	5,50	5,50	-	3.030.044	3.030.044	100%
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	2.705	4.869.000	1080,00	720,00	1.800,00	2.921.400	1.947.600	4.869.000	100%
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.800	6.010	10.818.000	1080,00	720,00	1.800,00	6.490.800	4.327.200	10.818.000	100%
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60.100	20.914.800	210,00	125,00	335,00	12.621.000	7.512.500	20.133.500	96%
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95.158	28.547.400	240,00	50,00	290,00	22.837.920	4.757.900	27.595.820	97%
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250.417	3.505.838	5,00	7,00	12,00	1.252.085	1.752.919	3.005.004	86%
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.530	66.000	100.980.000	700,00	0,00	700,00	46.200.000	-	46.200.000	46%

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Sría. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 388 903

12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.530	6.010	9.195.300	700,00	750,00	1.450,00	4.207.000	4.507.500	8.714.500	95%
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.530	6.511	9.961.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.003	2.403.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
					203.893.712	0,00	0,00	0	103.593.765	28.937.503	132.531.268	65%
	Monto de Certificado en Guaranies.: Veintiocho millones novecientos treinta y siete mil quinientos tres mil quinientos tres. -											

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**203.893.712**							
Cert. 1		51%	103.593.765	5%	5.179.688	98.414.077	105.479.635	20/10/2023
Cert. 2		65%	28.937.503	5%	1.446.875	27.490.627	76.542.132	31/10/2023
Cert. 3								
TOTAL		**65%**	**132.531.268**	**5%**	**6.626.563**		**76.542.132**	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Veinticiete millones cuatrocientos noventa mil seiscientos veinticiete. ----------								

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

LIC. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 988 903

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE. (GS. 137.994.627). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:50 horas del día treinta y un de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVDA. SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO. - (GS. 39.990.921)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **ochenta y siete por ciento (87%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaria de Obras Publicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 [illegible] 012 - 8
Celular = (0984) [illegible] 003

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVENIDA. SANTA BARBARA 1.216 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
73	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500
74	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648
75	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.216	902	1.096.832
76	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648
77	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728
78	Cordon de H°	Metro lineal	79	60.100	4.747.900
79	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	201	95.158	19.126.758
80	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	30	250.417	7.512.510
81	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.216	66.000	80.256.000
82	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728
83	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.216	5.008	6.089.728
84	Limpieza final	Metros cuadrados	1.216	1.503,00	1.827.647
					137.994.627

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Cel. (0984) 988 903

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CERTIFICADO N° 2

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVENIDA. SANTA BARBARA 1.216 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
73	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1.502.500	1.502.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
74	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648	1216,00	0,00	1.216,00	2.435.648	-	2.435.648	100%
75	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.216	902	1.096.832	1216,00	0,00	1.216,00	1.096.832	-	1.096.832	100%
76	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	2.003	2.435.648	1216,00	0,00	1.216,00	2.435.648	-	2.435.648	100%
77	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728	1020,00	196,00	1.216,00	4.598.160	883.568	5.481.728	100%
78	Cordon de H°	Metro lineal	79	60.100	4.747.900	67,00	12,00	79,00	4.026.700	721.200	4.747.900	100%
79	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	201	95.158	19.126.758	170,00	31,00	201,00	16.176.860	2.949.898	19.126.758	100%
80	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	30	250.417	7.512.510	15,00	15,00	30,00	3.756.255	3.756.255	7.512.510	100%
81	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.216	66.000	80.256.000	639,40	475,91	1.115,31	42.200.524	31.410.000	73.610.524	92%
82	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1.216	4.508	5.481.728	700,00	0,00	700,00	3.155.600	-	3.155.600	58%
83	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1.216	5.008	6.089.728	0,00	0,00					

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
rio. de Obras Públicas
obierno Dptal. de San P

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA
Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 898 303

84	Limpieza final	Metros cuadrados	1.216	1.503,00	1.827.647	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
					137.994.627	0,00	0,00	0	79.882.227	39.720.921	119.603.148	87%

Monto de Certificado en Guaranies.: Treinta y nueve millones novecientos noventa mil docientos noventa y uno.----------

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	137.994.627							
Cert. 1		58%	79.882.227	5%	3.994.111	75.888.116	62.106.511	20/10/2023
Cert. 2		87%	39.720.921	5%	1.986.046	37.734.875	22.385.590	31/10/2023
Cert. 3								
TOTAL		87%	119.603.148	5%	5.980.157		22.385.590	

Son Guaranies a Cobrar Gs.: Treinta y siete millones novecientos noventa y un mil trescientos setenta y cinco mil.----------

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan K
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 998 003