ACTA DE MEDICION N° 7

CONTRATO N°12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID N°453.116

Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Periodo de Medición: 01/11/2025 al 30/11/2025

Monto Total del Contrato: Gs 1.383.164.662

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 01/11/2025 al 30/11/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

PLANILLA DE MEDICIONES

			CONTRATO			CANTIDADES						MONTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%
1	Trabajos Preliminares	Unidad	1,00	20.484.981	20.484.981	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	20.484.981	100,00%	-	0,00%	20.484.981	100,00%
2	Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	1800,00	89.166	160.498.800	1782,00	99,00%	18,00	1,00%	1800,00	100,00%	158.893.812	99,00%	1.604.988	1,00%	160.498.800	100,00%
3	Remoción de bandejas colectoras (boquetas) existentes	Unidad	36,00	344.252	12.393.072	34,00	94,00%	2,00	6,00%	36,00	100,00%	11.704.568	94,00%	688.504	6,00%	12.393.072	100,00%
4	Aislación hidrófuga en piso de terraza.	Metros cuadrados	1800,00	386.773	696.191.400	1746,00	97,00%	54,00	3,00%	1800,00	100,00%	675.305.658	97,00%	20.885.742	3,00%	696.191.400	100,00%
5	Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante	Metro lineal	605,00	65.594	39.684.370	574,75	95,00%	30,25	5,00%	605,00	100,00%	37.700.152	95,00%	1.984.218	5,00%	39.684.370	100,00%
6	Bandejas colectoras en chapa galvanizada N° 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según planos y especificaciones técnicas	Unidad	36,00	573.078	20.630.808	34,00	94,00%	2,00	6,00%	36,00	100,00%	19.484.652	94,00%	1.146.156	6,00%	20.630.808	100,00%
7	Limpieza de caños bajadas de aguas pluviales	Unidad	36,00	1.218.275	43.857.900	34,00	94,00%	2,00	6,00%	36,00	100,00%	41.421.350	94,00%	2.436.550	6,00%	43.857.900	100,00%
8	Caño PVC de 110mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	Metro lineal	12,00	166.861	2.002.332	11,00	92,00%	1,00	8,00%	12,00	100,00%	1.835.471	92,00%	166.861	8,00%	2.002.332	100,00%
9	Piso cerámico natural	Metros cuadrados	1800,00	187.516	337.528.800	1620,00	90,00%	180,00	10,00%	1800,00	100,00%	303.775.920	90,00%	33.752.880	10,00%	337.528.800	100,00%
10	Tratamiento de junta de dilatación	Metro lineal	70,00	166.861	11.680.270	65,90	94,00%	4,10	6,00%	70,00	100,00%	10.996.141	94,00%	684.129	6,00%	11.680.270	100,00%
11	Refuerzo de las bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	Unidad	4,00	4.131.019	16.524.076	0,00	0,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	-	0,00%	16.524.076	100,00%	16.524.076	100,00%
12	Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1,00	2.916.013	2.916.013	1,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	2.916.014	100,00%	-1	0,00%	2.916.013	100,00%
13	Retiro y recolocación de depósitos metálicos	Unidad Medida Global	1,00	6.682.532	6.682.532	0,80	80,00%	0,20	20,00%	1,00	100,00%	5.346.026	80,00%	1.336.506	20,00%	6.682.532	100,00%
14	Retiro y recolocación de mamparas de cristal templado	Unidad Medida Global	1,00	5.690.276	5.690.276	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	5.690.276	100,00%	-	0,00%	5.690.276	100,00%
15	Limpieza final del sitio	Unidad Medida Global	1,00	6.399.032	6.399.032	0,50	50,00%	0,50	50,00%	1,00	100,00%	3.199.516	50,00%	3.199.516	50,00%	6.399.032	100,00%
					1.383.164.662							1.298.754.537	94,00%	84.410.125	6,00%	1.383.164.662	100,00%

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO
D. I. F.

Ing. Pedro Delvalle Río
Jefe de División de Ob
Proyectos - D.

CONTRATISTA
Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

V°B° ADMINISTRADORA DE CONTRATO
D. I. F.