ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL MORINIGO

En la ciudad de Valenzuela a los 30 días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen las siguientes personas: Arq. Virginia Duarte - Fiscal de la Obra; Lic. Julio Villalba, representante de la empresa CONSORCIO GENERAL MORINIGO, para realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos correspondientes al **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ DE VALENZUELA.**----------

N°	JUZGADO DE PAZ DE VALENZUELA	Observación
1	**EXTERIOR**	
1.1	Pintura sintética del pergolado, previo lijado y tratamiento con anti óxido	100% ejecutado
1.2	Pintura sintética de Bancos de madera	100% ejecutado
1.3	Colocar cerradura en portón de funcionarios y vehicular	100% ejecutado
1.4	Reparación el portón vehicular, tranca y la bisagra. Trabajos de soldadura	100% ejecutado
1.5	Pintura sintética de rejas y portones metálicos previo lijado y tratamiento con antióxido	100% ejecutado
1.6	Provisión y colocación de portón vehicular sector del patio 3,00 x 2,00 m, estructura de caño cuadrado 50 x 50mm y tejido de alambre.	100% ejecutado
1.7	Reposición y colocación de poste de hormigón, recolocación de tejido	100% ejecutado
1.8	Construcción de un registro de desagüe de 40x40x40cm -	100% ejecutado
1.9	Reforzar pilares metálicos del acceso, soldar, pintar con esmalte sintético , previo antióxido.-	100% ejecutado
1.10	Tratamiento con silicona acuosa de pared ladrillo visto	100% ejecutado
1.11	Tratamiento con silicona acuosa de sardinel	100% ejecutado
1.12	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.13	Colocación de membrana asfáltica de 4mm en el techo	100% ejecutado
1.14	Pintura al látex para exterior (Losa)	100% ejecutado
1.15	Sellar unión entre piso y muro de piedra - fisura del piso cantorrodado, con adhesivo de poliuretano de alto rendimiento	100% ejecutado
2	**INTERIOR**	
2.1	Mantenimiento de puerta de acceso, cristal templado - remplazo de herrajes y freno	100% ejecutado
2.2	Sellar unión entre piso y zócalos, con adhesivo de poliuretano de alto rendimiento	100% ejecutado
2.3	Provisión y colocación de umbral de porcelanato 20cm x 1,50m.	100% ejecutado
2.4	Pintura al látex del interior	100% ejecutado
2.5	Recarga de extintores TIPO ABC de polvo químico seco de 4 Kg	100% ejecutado

PODER JUDICIAL * SECCIÓN DE OBRAS CIVILES * XIX CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

GM Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 -

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

3	**SISTEMA ELECTRICO**	
3.1	Provisión y colocación de Panel led 48w cuadrado de embutir luz neutra	100% ejecutado
3.2	Provisión y colocación de bombilla de 150w, para fachada	100% ejecutado
3.3	Provisión y colocación de fotocélula para alumbrado público	100% ejecutado
4	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**	
4.1	Mantenimiento de aire acondicionado, incluye provisión y colocación de Capacitor de 45MF para A.A de 18.000 BTU, cambio de placa electrónica y recarga de gas	100% ejecutado
4.2	Mantenimiento de aire acondicionado, incluye provisión y colocación de Capacitor de 45MF para A.A 18.000 BTU y recarga de gas	100% ejecutado

Se realiza el recorrido de verificación de las obras y así dar cumplimiento a la cláusula del contrato N°13/2021, se constató que la ejecución de los trabajos cumplen con el mencionado contrato y con las especificaciones técnicas.----------

En prueba de conformidad las personas mencionadas más arriba suscriben el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.-.

GM Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIX CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo