Planilla de Obras Adicionales Lote Nº 2 - FaCAF

Cliente: Universidad Nacional de Itapua — ID Nº: 379496
Fiscal de Obras: Marcelo Allende — Fecha: 15/12/2021
Constratista: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 3 ADENDA

"Construcciones en el Campus UNI Plurianual 2020 - 2021, " ID Nº 379496 - LOTE II

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Ejecutado			Porcentaje			Monto		
						Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	**Pintura**				**7.307.306**								0	
1.1	Pintura acrilica interior sin enduido	m2	196	20.670	4.051.320	0		196	100%	0%	100%	4.051.320	0	4.051.320
1.2	Barnizado de cielorraso	m2	95	31.780	3.019.100	0		95	100%	0%	100%	3.019.100	0	3.019.100
1.3	Barnizado de puerta placa, marco y contramarco	un	3	78.962	236.886	0		3	100%	0%	100%	236.886	0	236.886
2	**Demoliciones**				**983.005**								0	0
2.1	Retiro de puerta metalica primer piso	un	3	48.972	146.916	3		3	100%	0%	100%	146.916	0	146.916
2.2	Retiro de ventana y reja metalica	un	2	57.860	115.720	2		2	100%	0%	100%	115.720	0	115.720
2.3	Retiro, adecuacion y colocacion de puerta metalica de baño	un	1	720.369	720.369	1		1	100%	0%	100%	720.369	0	720.369
3	**Carpinteria**				**7.862.586**								0	0
3.1	Provicion y colocacion de puerta placa de cedro australiano con cerradura	un	2	1.097.449	2.194.898	2		2	100%	0%	100%	2.194.898	0	2.194.898
3.2	Colocacion de puerta existente y cambio de cerradura	un	1	236.116	236.116	1		1	100%	0%	100%	236.116	0	236.116
3.3	Ventana de aluminio de 2x1,50 con marco de aluminio y vidrio templado de 8mm. De espesor con 2 hojas corrediza y una hoja fija	un	2	2.550.620	5.101.240	0	2	2	0%	100%	100%	0	3.740.000	3.740.000
3.4	Provicion y colocacion de marco de madera para puerta placa de 2.10x0,9	un	2	165.166	330.332	2		2	100%	0%	100%	330.332	0	330.332
4	**Mamposteria**				**6.824.790**								0	0
4.1	Construccion de canteros con ladrillo comun con terminacion de revoque	un	3	609.313	1.827.939	3		3	100%	0%	100%	1.827.939	0	1.827.939
4.2	Reparacion y nivelacion de rejilla de inspecciones	gl	13	207.027	2.691.351	13		13	100%	0%	100%	2.691.351	0	2.691.351
4.3	De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado del 2 ø 6 por lo menos en dos sectores en la mamposteria	m2	20	115.275	2.305.500	0		0	0%	0%	0%	0	0	0
5	**Instalaciones sanitarios**				**679.214**								0	0
5.1	Provisión y colocacion de lavatorio de mieno con pedestal	un	1	570.291	570.291	1		1	100%	0%	100%	570.291	0	570.291
5.2	Provisión y colocacion de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada	ml	1,54	70.729	108.923	1,54		1,54	100%	0%	100%	108.923	0	108.923
6	**Instalaciones eléctricas**				**1.892.059**								0	0
6.1	Adecuación de instaciones eléctricas en baño garaje	gl	1	357.441	357.441	1		1	100%	0%	100%	357.441	0	357.441
6.2	Provision y colocacion de Foco de bajo consumo	un	8	88.616	708.928	8		8	100%	0%	100%	708.928	0	708.928
6.3	Caño electroducto conduit	ml	30	27.523	825.690	0		30	100%	0%	100%	825.690	0	825.690
7	**Revoques**				**3.130.319**								0	0
7.1	Mocheta de dos arista	ml	71,4	43.842	3.130.319	0	71,40	71,4	0%	100%	100%	0	3.130.319	3.130.319
8	**Revestimiento de pared o muros**				**89.782**								0	0
8.1	De azulejos cerámicos 45x45cm	m2	1,1	81.620	89.782	1,1		1,1	100%	0%	100%	89.782	0	89.782
9	**Hormigón armado**				**829.821**								0	0
9.1	Viga de hormigon armado	m3	0,4	2.074.553	829.821	0,24		0,24	60%	0%	60%	497.893	0	497.893
10	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				**1.028.412**								0	0
10.1	babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,50m	ml	14	73.458	1.028.412	5,8		5,8	41%	0%	41%	426.056	0	426.056
				Total	30.627.294								0	0
						Monto Total			63%	22%	85%	19.155.951	6.870.319	26.026.270

SON GUARANIES SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Marcelo M. Allende B.
ARQUITECTO
Reg. Nº 2.06.

Escaneado con CamScanner