TESLA INGENIERIA - RUC 2.298.621-9

Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera

CLIENTE: Universidad Nacional del Este - Rectorado
CONTRATISTA: TESLA INGENIERIA- Representada por el Sr. Nelson Andres Franco Salinas, con Cedula de Identidad Nº 2.298.621, RUC. Nº 2.298.621-9
OBRA: Techado, mantenimiento y reparación de caminero - ID Nº 385118

Fecha: 23/10/20

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			GUARANIES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	COSTO TOTAL IVA INCLUIDO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	Demolición de piso existente con retiro	cuadrados	130	21.000	2.730.000						
	Demolición de arbustos existentes	Medida Global	1	4.360.000	4.360.000		1	1		4.360.000	4.360.000
	Demolición de poste de alumbrado de hormigón	Unidad	1	400.000	400.000		1	1		400.000	400.000
	Traslado de cartel identificatorio de madera	Medida Global	1	388.000	388.000		1	1		388.000	388.000
	Cartel de Obras con estructura metálica con pilares de perfil "C" de 1,5pulg. Con bastidor de chapa y cantoneras metálicas, revestido con adhesivo	Medida Global	1	1.218.000	1.218.000			-		-	-
	Replanteo de obra	cuadrados	233	6.400	1.491.200		233	233		1.491.200	1.491.200
	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ? 6cm apisonados con cordon de ladrillo	cuadrados	233	25.024	5.830.592		230	230		5.755.520	5.755.520
	Carpeta para asiento de piso	cuadrados	233	24.740	5.764.420		190,20535	190		4.705.680	4.705.680
	Piso baldoson tipo taquito de 40 x 40 cm de color rojo	cuadrados	233	113.000	26.329.000			-		-	-
	Cubierta de techo de chapas galvanizada, trapezoidal y doblez estructural nº 26, con cabriadas y pilares de soporte estructural con perfiles	cuadrados	256	250.000	64.000.000		100	100		25.000.000	25.000.000
	Provisión de poste de Hº para alumbrado con colocación de luminaria existente	Unidad	1	1.765.652	1.765.652		1	1		1.765.652	1.765.652
	Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm	Metro lineal	6	78.000	468.000			-		-	-
	TSG anticonductivo trifásico, resistente, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Unidad	1	800.000	800.000			-		-	-
	Equipo de iluminación de colgar de 30watt, con sistema led con accionamiento con fotocélula	Unidad	30	180.000	5.400.000			-		-	-
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				120.944.864				0	43.866.052	43.866.052

RESUMEN GENERAL	
TOTAL CERTIFICADO	43.866.052
Retención Caucional 5%	
Total a Cobrar	43.866.052

Son Guaraníes: Cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y seis mil cincuenta y dos

CONTRATISTA

tesla ingeniería

Arq. [illegible] Mat. [illegible] 1715

FISCAL DE OBRAS