Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 1 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE CEDRO BARRIO - GRAL. GAENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	1.234,00	2.850	3.516.900	0%	100%	3.516.900
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	1.234,00	5.800	7.157.200	0%	100%	7.157.200
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	308,00	33.500	10.318.000	0%	100%	10.318.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	34,00	61.500	2.091.000	0%	100%	2.091.000
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	17,00	64.500	1.096.500	0%	100%	1.096.500
6	Colchon de Arena	m^3	206,00	66.000	13.596.000	0%	100%	13.596.000
7	Construcción de empedrado	m^2	1.234,00	52.500	64.785.000	0%	100%	64.785.000
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	1.234,00	14.000	17.276.000	0%	100%	17.276.000
9	Movimiento de suelo	m^3	62,00	45.000	2.790.000	0%	100%	2.790.000
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	100%	3.000.000
11	Limpieza de obra	m^2	1.234,00	715	882.310	0%	100%	882.310
12	TOTAL				126.508.910			126.508.910
Retebción 5% por fondo de reparo								6.325.446
Total a cobrar del certificado 01								120.183.465
SON GUARANÍES: Ciento veinte millones, ciento ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco.-								

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 2 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE KARANDAY - BARRIO GRAL. GENES						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	2.306,00	2.850	6.572.100	0%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.306,00	5.800	13.374.800	0%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	576,00	33.500	19.296.000	0%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	64,00	61.500	3.936.000	0%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	32,00	64.500	2.064.000	0%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	384,00	66.000	25.344.000	0%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	2.306,00	52.500	121.065.000	0%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.306,00	14.000	32.284.000	0%	0%	0
9	Preparacion de obra	m^3	115,00	45.000	5.175.000	0%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	2.306,00	715	1.648.790	0%	0%	0
12	TOTAL				233.759.690			0
Retebción 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del certificado 01								
SON GUARANÍES:								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322

Ing. Raúl Antonio Centurión Alegre
Reg. N° 1425
Fiscalizador de Obras

Ing. Civil Félix Gómez Corral
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo Cesar Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Teletax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 3 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - NACIONES UNIDAS BARRIO OBRERO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	2.836,00	2.850	8.082.600	0%	0%	0
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	2.836,00	5.800	16.448.800	0%	0%	0
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	709,00	33.500	23.751.500	0%	0%	0
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	79,00	61.500	4.858.500	0%	0%	0
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	40,00	64.500	2.580.000	0%	0%	0
6	Colchon de Arena	m^3	473,00	66.000	31.218.000	0%	0%	0
7	Construcción de empedrado	m^2	2.836,00	52.500	148.890.000	0%	0%	0
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	2.836,00	14.000	39.704.000	0%	0%	0
9	Movimiento de suelo	m^3	142,00	45.000	6.390.000	0%	0%	0
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	0%	0
11	Limpieza de obra	m^2	2.836,00	715	2.027.740	0%	0%	0
	TOTAL				286.951.140			0
Retebción 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del certificado 01								
SON GUARANÍES:								

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159

Grupo 4 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL. GENES

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	m^2	5.058,00	2.850	14.415.300	0%	0%	
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	5.058,00	5.800	29.336.400	0%	0%	
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.264,00	33.500	42.344.000	0%	0%	
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	140,00	61.500	8.610.000	0%	0%	
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	71,00	64.500	4.579.500	0%	0%	
6	Colchon de Arena	m^3	843,00	66.000	55.638.000	0%	0%	
7	Construcción de empedrado	m^2	5.058,00	52.500	265.545.000	0%	0%	
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	5.058,00	14.000	70.812.000	0%	0%	
9	Movimiento de suelo	m^3	253,00	45.000	11.385.000	0%	0%	
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.500.000	3.000.000	0%	0%	
11	Limpieza de obra	m^2	5.058,00	715	3.616.470	0%	0%	
	TOTAL				509.281.670			
Retebción 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del certificado 01								
SON GUARANÍES:								

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. Nº 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 5 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	6.343,00	3.083	19.555.469	0%	100%	19.555.469
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^2	6.343,00	6.267	39.751.581	0%	100%	39.751.581
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.586,00	36.200	57.413.200	0%	30%	1.722.396
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m^3	176,00	66.750	11.748.000	0%	30%	3.524.400
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	89,00	69.967	6.227.063	0%	30%	1.868.119
6	Colchon de Arena	m^3	1.057,00	71.667	75.752.019	0%	30%	22.725.606
7	Construcción de empedrado	m^2	6.343,00	56.917	361.024.531	0%	30%	108.307.359
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	6.343,00	15.250	96.730.750	0%	30%	29.019.225
9	Movimiento de suelo	m^3	317,00	48.783	15.464.211	0%	100%	15.464.211
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	0%	100%	3.066.666
11	Limpieza de obra	m^2	6.343,00	776	4.922.168	0%	0%	-
	TOTAL				691.655.658			245.005.032
Retebción 5% por fondo de reparo								12.250.252
Total a cobrar del certificado 01								232.754.780

SON GUARANÍES: Doscientos treinta y dos millones, setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta.-

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - EJERCICIO FISCAL 2024 ID Nº 445.159								
Grupo 6 - LOTE 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA VICTORIA II						% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	P. Unitario	Precio Total			
1	Replanteo y marcación	m^2	4.092,00	3.083	12.615.636	0%	100%	12.615.636
2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m^2	4.092,00	6.267	25.644.564	0%	100%	25.644.564
3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.023,00	36.200	37.032.600	0%	100%	37.032.600
4	Preparacion de obra	m^3	114,00	66.750	7.609.500	0%	100%	7.609.500
5	Relleno y compactacion de terreno	m^3	58,00	69.967	4.058.086	0%	100%	4.058.086
6	Colchon de Arena	m^3	682,00	71.667	48.876.894	0%	90%	43.989.205
7	Construcción de empedrado	m^2	4.092,00	56.917	232.904.364	0%	90%	209.613.928
8	Apisonado con medios mecanicos	m^2	4.092,00	15.250	62.403.000	0%	90%	56.162.700
9	Movimiento de suelo	m^3	205,00	48.783	10.000.515	0%	100%	10.000.515
10	Cartel metalico con soporte	un	2,00	1.533.333	3.066.666	0%	100%	3.066.666
11	Limpieza de obra	m^2	4.092,00	776	3.175.392	0%	0%	0
	TOTAL				447.387.217			409.793.399
Retebción 5% por fondo de reparo								20.489.670
Total a cobrar del certificado 01								389.303.729

SON GUARANÍES: Trescientos ochenta y nueve millones, trescientos tres mil setecientos veintinueve.-

Ing. Raúl Antonio Cardozo Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Félix Gómez Cortes
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay