Encarnación, 22 de julio de 2024.-

ING. ADRIÁN FERREIRA M.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA A&C WAREHOUSE S.A.

R.U.C. Nº 80082756-2

Me dirijo a Ud, a fin de **INICIAR LAS OBRAS CONTRATADAS EN TODOS LOS TRAMOS ADJUDICADOS** en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 08/2023,** según contrato Nº 89/2023 **PARA LA *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN"*, I.D. Nº 434.831**; en todos los tramos de los **Lotes 2 – 3 – 11 – 12 – 13 - 18 - 19,** teniendo en cuenta que el **Acta de Inicio de las Obras fue firmado en fecha 26 de DICIEMBRE DE 2023, por lo cual se VUELVE A REITERAR EL INICIO de los tramos citados a continuación:**

Nº	LOTE	BARRIO	DESCRIPCIÓN	CUADRAS	DESCRIPCIÓN
1	2	El Paraíso Sector Santa Cruz	Conexión desde empedrado por comisión a Escuela Stella Maris	5,0	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
2	3	Cuatro Potrero	Calle Julio Oreggioni (frente a Comisaría Cuatro Potrero)	0,7	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
3		Cuatro Potrero	Camino a Cuatro Potrero, ante ultimo tramo antes de llegar a Comisaría	1,9	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
4		San Antonio Ypekuru	Conexión entre empedrado existente a USF San Antonio Ypekuru y empedrado existente	5,5	**Sin Movimiento - Ningún ítem ejecutado**
5	11	María Auxiliadora	Mangoré e/ Ntra. Sra. De la Encarnación y 1ro de Mayo	0,8	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
6	13	Santa María	Calle 5 + Calle 2. Conexión con empedrado de Seminario	1,7	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
7	18	San Isidro Sector Juan Carlos Soria	Calles Sin Nombre Tr. 1 y Tr 2 unión entre empedrados existentes	2,6	Sin movimiento desde el 21 de marzo de 2024 - Apertura de caja
8		San Isidro Etapa VIII	Calle SN conexión entre Viviendas Etapa VI y VIII, adyacente a Escuela Básica Nº 7742 "Nueva Generación"	0,6	Sin movimiento desde el 21 de marzo de 2024 - Apertura de caja
9		Pradera Alta	Calle SN 51 conexión entre asfaltado de Escuela Nº 3771 y empedrado existente de Junta de Saneamiento	1,4	**Sin Movimiento - Ningún ítem de contrato ejecutado**
10	19	San Pedro	Calle Sin Nombre e/ Los Granados y Los Limoneros	2,7	Sin movimiento desde el 08 de marzo de 2024 - Apertura de caja del 50% del tramo

** Planilla "A".*

Ing. Ger. Triglia
Dir. de Infraestructura Pública y Serv
Gobierno Municipal

Se cumple en reiterar además, que **los movimientos de suelos deberán ir acompañado de todos los trabajos inherentes** de cordón cuneta, badenes, colchón de tierra, empedrados, compactación, señalización; es decir, la construcción integral de la obra, **pues la sola apertura de "cajas" de empedrado generan grandes inconvenientes a los frentistas en los tramos y máxime si**

no existe un avance sostenido de las obras, como sucede en algunos tramos de los Lotes 18 y 19, descriptos en la *Planilla "A"*.

Recordamos entregar el **Libro de Obra solicitado, donde se especificarán los avances en ejecución**, en relación a los **ítems y fechas de realización de los mismos por la Contratista**.

Cabe destacar, **que la prórroga de plazo otorgada por 90 días** a ser contados a partir del día siguiente del vencimiento de plazo de ejecución que **tiene como fecha de finalización el 28 de septiembre del corriente año, por lo que restan 68 días para la culminación de dicho plazo, sumamente ajustado para la terminación de los trabajos pendientes**.

Además, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones en su sección **MULTAS Y RETENCIONES: 0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del fiel Cumplimiento de Contrato.**

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Atte.

Ing. René Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Gmail

in:sent wareh

99+

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos 189

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 15

Más

Etiquetas

Notificación 5

obras area <obras@encarnacion.gov.py>
para AYC

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Encarnación, 22 de julio de 2024.

ING. ADRIÁN FERREIRA M.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ABC WAREHOUSE S.A.
R.U.C. Nº 80002766-2

Me dirijo a Ud. a fin de INICIAR LAS OBRAS CONTRATADAS EN TODOS LOS TRAMOS ADJUDICADOS en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 06/2023, según contrato Nº 89/2023 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA

PDF Notificación 5 Wa.

Responder Reenviar