CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIÓN DE AULA AFECTADA POR INCENCIO, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 15.464 SAN JUAN BOSCO DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA.-

CONTRATO: Nº 85/2022

Fecha: 08/11/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 20/10/2.022	al: 08/11/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIÓN DE AULA AFECTADA POR INCENCIO, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 15.464 SAN JUAN BOSCO DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							SEGÚN ADENDA Nº 1			SEGÚN ADENDA Nº 1			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	CARTEL DE OBRA	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.2	DESMONTE DE INSTALACIÓN Y ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	EVENTO	1	180.000	180.000	0	1,00	1,00	0	180.000	180.000	100%
1.3	DEMOLICIÓN DE TECHOS DE TEJAS SIN RECUPERACIÓN	M2	EVENTO	75	36.000	2.700.000	0	75,00	75,00	0	2.700.000	2.700.000	100%
1.4	DESMONTE DE ABERTURAS	UN	EVENTO	5	80.000	400.000	0	5,00	5,00	0	400.000	400.000	100%
1.5	ENVARILLADO DE ASIENTO DE TIRANTES 2 DE 8mm EN 2 HILADAS	ML	EVENTO	14	35.000	490.000	0	14,00	14,00	0	490.000	490.000	100%
1.6	PARED DE 0,15m PARA REVOCAR	M2	EVENTO	8	112.000	896.000	0	8,00	8,00	0	896.000	896.000	100%
1.7	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES NUEVOS SOBRE TIRANTES DE Hº Aº	M2	EVENTO	75	328.000	24.600.000	0	75,00	75,00	0	24.600.000	24.600.000	100%
1.8	COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1,20 m x 2,10 m	UN	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.9	COLOCACIÓN DE VENTANAS BALANCIN DE 1,10m x 1,50m	M2	EVENTO	6,6	460.000	3.036.000	0	6,60	6,60	0	3.036.000	3.036.000	100%
1.10	REVOQUE DE PARED	M2	EVENTO	10	48.000	480.000	0	10,00	10,00	0	480.000	480.000	100%
1.11	PINTURA DE TECHO	M2	EVENTO	75	35.000	2.625.000	0	75,00	75,00	0	2.625.000	2.625.000	100%
1.12	PINTURA DE PARED	M2	EVENTO	217	35.000	7.595.000	0	217,00	217,00	0	7.595.000	7.595.000	100%
1.13	PINTURA DE ABERTURAS CON SINTETICO	M2	EVENTO	12	35.000	420.000	0	12,00	12,00	0	420.000	420.000	100%
1.14	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO PARA TRES LLAVES TM CON BARRA NEUTRO	UN	EVENTO	1	400.000	400.000	0	1,00	1,00	0	400.000	400.000	100%
1.15	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO PARA CUATRO REGULADORES DE VENTILADORES	UN	EVENTO	1	330.000	330.000	0	1,00	1,00	0	330.000	330.000	100%
1.16	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON CABLES DE 2mm	UN	EVENTO	8	230.000	1.840.000	0	8,00	8,00	0	1.840.000	1.840.000	100%
1.17	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE TOMACORRIENTES CON CABLES DE 4mm	UN	EVENTO	3	240.000	720.000	0	3,00	3,00	0	720.000	720.000	100%
1.18	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE VENTILADORES	UN	EVENTO	4	280.000	1.120.000	0	4,00	4,00	0	1.120.000	1.120.000	100%
1.19	ARTEFACTOS FLUORECENTES 3 x 40 w	UN	EVENTO	4	280.000	1.120.000	0	4,00	4,00	0	1.120.000	1.120.000	100%
1.20	ARTEFACTOS FLUORECENTES 1 x 40 w	UN	EVENTO	2	170.000	340.000	0	2,00	2,00	0	340.000	340.000	100%
1.21	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO MOTOR PESADO	UN	EVENTO	4	750.000	3.000.000	0	4,00	4,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.22	COLOCACIÓN DE VIDRIOS	M2	EVENTO	6,6	225.000	1.485.000	0	6,60	6,60	0	1.485.000	1.485.000	100%
1.23	COLOCACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS DESARROLLO 40cm	ML	EVENTO	10	110.000	1.100.000	0	10,00	10,00	0	1.100.000	1.100.000	100%

Rosana Raad Ca
Ingeniera C

ROMAN IBA
CONSTRUCCI
RUC - 1.256

2	REPARACIÓN DE AULAS VARIAS												
2.1	DESMONTE DE ABERTURAS	UN	EVENTO	12	80.000	960.000	0	12,00	12,00	0	960.000	960.000	100%
2.2	COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS PUERTAS DE 1,20m x 2,10m	UN	EVENTO	3	1.500.000	4.500.000	0	3,00	3,00	0	4.500.000	4.500.000	100%
2.3	COLOCACIÓN DE VENTANAS BALANCIN DE 1,10m x 1,50m	M2	EVENTO	14,85	460.000	6.831.000	0	14,85	14,85	0	6.831.000	6.831.000	100%
2.4	COLOCACIÓN DE VIDRIOS	M2	EVENTO	14,85	225.000	3.341.250	0	14,85	14,85	0	3.341.250	3.341.250	100%
2.5	DEMOLICIÓN DE PISO CALCAREOS	M2	EVENTO	9	35.000	315.000	0	9,00	9,00	0	315.000	315.000	100%
2.6	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	M2	EVENTO	9	45.000	405.000	0	9,00	9,00	0	405.000	405.000	100%
2.7	PISO CALCAREO	M2	EVENTO	9	96.000	864.000	0	9,00	9,00	0	864.000	864.000	100%
2.8	LIMPIEZA FINAL	UN	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0	1,00	1,00	0	1.400.000	1.400.000	100%
	TOTAL GENERAL					**75.893.250**						**75.893.250**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**75.893.250**
5% Retención	**3.794.663**
Neto a cobrar	**72.098.588**

Rossana Pardi Cantero
Ingeniera Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8