ecoservice
GROUP S.A

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

CONTRATO: 08/2019

OBRA: REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LABORATORIO - CONTRAPARTIDA PROYECTO CONACYT PINV 15-372 con ID: 370625

EMPRESA CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

FECHA: 20/12/2019

UBICACIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica UNE, Km 17,5 Ruta Internacional Nº 7, Minga Guazu

1. **Replanteo y marcación** Primeramente se realizó el replanteo de la obra, así como la delimitación del área de trabajo con el vallado para evitar accidentes. Se realizó las mediciones correspondientes y se verifico las cantidades correspondientes con la planilla de cómputo métrico.

Cantidad: 1 Gl

2. **Remoción de mesada** En este ítem se realizó la demolición y retiro de obra de los escombros provenientes de la demolición de la mesada.

Cantidad: 3 Un.

3. **Remoción de bachas** En este ítem se realizó la remoción y retiro de las bachas.

Cantidad: 5 Un.

4. **Remoción de piso cerámico** En este ítem se realizó la remoción y retiro de obra todo el piso a ser reemplazado por nuevo.

Cantidad: 210 m2

5. **Remoción de Zócalo cerámico** En este ítem se realizó la remoción y retiro de obra de todo el zócalo cerámico a ser reemplazado por nuevo.

Cantidad: 183 ml.

6. **Remoción de abertura de madera** En este ítem se realizó la remoción y retiro de la abertura de madera existente.

Cantidad: 1 Gl.

7. **Remoción de abertura tipo balancín.** En este ítem se realizó la remoción y retiro de las ventanas tipo balancín existente.

Cantidad: 18 m2

8. **Remoción de mampostería.** En este ítem se realizó la remoción de la mampostería existente bajo aberturas y paredes para colocación de aberturas.

Cantidad: 2,89 m2.

9. **Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15m.** En este ítem se realizó la elevación de mampostería de ladrillo común de 0.15 para cerramiento de aberturas indicadas en la especificación técnica.

Cantidad: 60,10 m2

10. **Revoque interior a 2 capas fieltrado.** En este ítem se realizaron los revoques interiores en las paredes a 2 capas donde fueron realizado la mampostería de 0,15 y donde fueron retiradas las aberturas.

Cantidad: 68,00 m2

11. **Revoque exterior a 2 capas con hidrófugo.** En este ítem se revocaron las vistas exteriores de las paredes nuevas con 2 capas de mezcla con hidrófugo.

Cantidad: 25,00 m2

12. **Mochetas.** En este ítem fuero realizados las mochetas en aberturas.

Cantidad: 68,00 ml.

13. **Mesada de Hº Aº e: 10cm, azulejado.** En este ítem fue realizado la construcción de una mesada de HºAº de 10 cm de espesor con revestimiento e instalaciones eléctricas de tomas.

Cantidad: 1 Gl.

14. **Provisión y Colocación de Azulejo en mesadas existentes.** En este ítem se realiza la colocación de revestimiento en mesadas existentes.

Cantidad: 55 m2

15. **Provisión y colocación de Bacha de acero inoxidable.** En este ítem se realiza la provisión y colocación de bachas inoxidables nuevas para las piletas.

Cantidad: 2 Un.

16. **Provisión y colocación de griferías.** En este ítem se realiza la provisión de griferías nuevas para las piletas instaladas.

Cantidad: 2 Un.

17. **Provisión y Colocación de Piso Cerámico (45x45).** En este ítem se realiza la colocación de piso cerámico nuevo para los sectores indicados en la especificación técnica.

Cantidad: 210 m2.

18. **Provisión y Colocación de Zócalo Cerámico.** En este ítem se realiza la colocación de zócalo cerámico nuevo para los sectores indicados en la especificación técnica donde habían sido removidos.

Cantidad: 183 ml.

19. **Colocación de marco y puerta placa (0.80x2.10).** En este ítem se realiza la colocación de una puerta placa nueva con cerraduras en el sector donde fue edificado para una oficina.

Cantidad: 1 Un.

20. **Provisión y colocación de puertas para mesadas existentes.** En este ítem se realiza la provisión y colocación de muebles para mesadas existentes con puertas.

Cantidad: 12 Un.

21. **Provisión y colocación de ventanas blindex (1.50x1.00).** En este ítem se realiza la provisión y colocación de ventanas blindex en los lugares indicados en la especificación técnica y planos.

Cantidad: 12 Un.

22. **Provisión y Colocación de Contramarcos.** En este ítem se colocan los contramarcos en las puertas de muebles de mesadas.

Cantidad: 12 Un.

23. **Pintura de paredes al látex con enduído Interior**. En este ítem se realiza la pintura de paredes interior con enduido en lugares que fueron revocados.

Cantidad: 45 m2.

24. **Pintura de paredes al látex con enduído exterior.** En este ítem se realiza la pintura de paredes exterior con enduido en lugares que fueron revocados

Cantidad: 45 m2.

25. **Pintura sintética de Aberturas y contramarcos.** En este ítem se realiza la pintura de aberturas y contramarcos que fueron instalados.

Cantidad: 15,9 m2.

26. **Provisión e instalación (bocas) de tomas corriente en mesada (incluye cañería anti llama y cableado).** En este ítem se realiza la instalación eléctrica para bocas de tomas corriente en paredes y mesada con cañería y cables antillamas.

Cantidad: 16 Un.

27. **Remoción de aberturas de mesadas.** En este ítem se realiza la remoción de las aberturas existentes que están deterioradas.

Cantidad: 4 Un.

28. **Limpieza y retiro de escombros.** En este ítem se realiza el retiro de los escombros resultantes de las demoliciones realizadas.

Cantidad: 1 Unidad.

Ing. Carlos Hugo Gonzalez

ECOSERVICE GROUP S.A.

ecoservice
GROUP S.A

ANEXO – FOTOGRAFIAS

ecoservice
GROUP S.A