ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 16.3 - CATUETE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Catueté

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAN5/1547/2020/2021/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	1.099.000
Mes / Año :	3/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAN5/1547/2020/2021/000015	5,2970	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8970
2	OEM/DR/CAN5/1547/2020/2021/000016	23,9549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,9549
	Total =	29,2519	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,8519

Total HHP:	29,851900
Total Mano de Obra G.:	32.807.238
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.634.088
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.441.326**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Felipe Gonzalez Peric Jefe DR/CAN5
Firma: Marcial A. Segovia Electricista-Categoria B Reg. N° 9576	Firma:
Fecha: 10 / 04 / 21	Fecha de Aprobación: 10 / 04 / 21

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 03/06/21 1.24 PM
Impreso Por: 6427 - VILLALBA CANO, LIDER GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.21.4
Sistema SMOD

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN5/LPNº1547/20 O.E.M 15/21

Sigla/Nº/Año

FECHA		
18	03	2021

REGISTRO DIARIO

[ ] MEJORA [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPN° 1547/20

UNIDAD EMITENTE:	Seccion Servicio de Atencion al Cliente Catuete.	CONTRATISTA: MGM S.A	
Corresponde al Reclamo Nº:	07/21	OEM Nº	15/21
LOCALIDAD:	193 - KATUETE - COLONIA ALBORADA CENTRO	Presupuesto Nº:	

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
40	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 1 y 8.	01	8	8
53	Montaje de una estructura de MT tipo DSH 1.	01	6	6
61	Montaje de un transformador de hasta 25 kVA.	01	1	1
84	Reposicion de Puesta a tierra en MT, con soldadura exotermica	01	2	-
89	Aplomado de sostén de MT inclinado, estructura tipo 1 y 2.(incluye estructura y cimentación)	01	1	-
113	Reposición de fusible en M.T. Por fase.	01	2	-
116	Colocación de prensa en cruz para línea viva, desde 35 mm2 hasta 150 mm2.	01	6	-
117	Colocacion de prensa estribo, desde 35 hasta 150 mm2	01	6	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	TRANSFORMADOR MONOF DE DISTRIB DE 25 KVA	UN		1		1
2	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	ML		25		25
3	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM SIN REFUERZO METALICO	UN		10		10
4	DESCARGADOR DE SOBRETENCION 18/21 KV 5/10KA 23 KV	UN		6		6
5	ELEMENTO FUSIBLE DE 2A MT	UN		2		2
6	JABALINA PAT ACCCOB 3/4"X3M(19X3000MM) S/PRENSA	UN		2		2
7	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 4 1/2"	UN	20			20
8	PRENSA ESTRIBO P/CABLE 70 MM2	UN	6			6
9	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	6			6

Observación:

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

[X] SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARCIAL ABADIE SEGOVIA.

Marcial A. Segovia
Electricista-Categoría B
Reg. N° 9575

C.I.Nº: 1.471.063

FIRMA

Fecha: 18/03/21

Fiscal de Obras: OSCAR SANCHEZ .

Oscar Sanchez
Fiscal de Obras
Dr/CAN 5

FIRMA

Fecha: 18/03/21

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN5/LPNº1547/20 O.E.M 16/21

Sigla/Nº/Año

FECHA		
29	03	2021

REGISTRO DIARIO

[ ] MEJORA [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE:	Seccion Servicio de Atencion al Cliente Catuete.	CONTRATISTA: MGM S.A	
Corresponde al Reclamo Nº:	08/21	OEM Nº	16/21
LOCALIDAD:	193 KATUETE - NUEVA ESPERANZA - MINGA PORA ALIMENTADORES	Presupuesto Nº:	

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
40	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 1 y 8.	01	47	47
41	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 2,3,5,6 y 7.	01	2	2
53	Montaje de una estructura de MT tipo DSH 1.	01	9	9
73	Montaje de Banco de Reguladores	01	1	1
84	Reposicion de Puesta a tierra en MT, con soldadura exotermica	01	1	-
89	Aplomado de sostén de MT inclinado, estructura tipo 1 y 2.(incluye estructura y cimentación)	01	2	-
90	Aplomado de sostén de MT inclinado, estructura tipo 3,4,5,6,7 y 8.(incluye estructura y cimentación)	01	1	-
102	Montaje de descargador de sobretensión de MT	01	1	1
112	Corte de rama en M.T.	01	20	-
117	Colocacion de prensa estribo, desde 35 hasta 150 mm2	01	4	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	ML		20		20
2	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM SIN REFUERZO METALICO	UN		56		56
3	DESCARGADOR DE SOBRETENCION 18/21 KV 5/10KA 23 KV	UN		1		1
4	BULON CAB HEXAG AC GALV 5/8" X 4 1/2"	UN	112			112
5	PRENSA ESTRIBO P/CABLE 70 MM2	UN	4			4

Observación:

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

[X] SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARCIAL ABADIE SEGOVIA.

Marcial A. Segovia
Electricista-Categoría B
Reg. Nº 9575

C.I.Nº: 1.471.063

FIRMA

Fecha: 29 / 03 / 21

Fiscal de Obras: OSCAR SANCHEZ .

Oscar Sanchez
Fiscal de Obras
Dr/CAN 5

FIRMA

Fecha: 29 / 03 / 21

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista