OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ESPINILLO E/MBURUCUYA Y RAMON OVELAR TRAMO 2 YKAA.

CONTRATISTA: N.A CONSTRUCCIONES

ZONA: YKAA - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 13/07/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°45/2022.

RUBROS CONTRATO N°45/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	478.600	918.912	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 918.912	₲ 918.912
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	536,00	7.450	3.993.200	0,00	536,00	536,00	₲ 0	₲ 3.993.200	₲ 3.993.200
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	536,00	1.769	948.184	0,00	536,00	536,00	₲ 0	₲ 948.184	₲ 948.184
1.4	Caja para empedrado	M3	107,20	13.000	1.393.600	0,00	107,20	107,20	₲ 0	₲ 1.393.600	₲ 1.393.600
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	536,00	57.800	30.980.800	0,00	536,00	536,00	₲ 0	₲ 30.980.800	₲ 30.980.800
1.6	Baden de Hº	M3	16,08	1.550.800	24.936.864	0,00	16,08	16,08	₲ 0	₲ 24.936.864	₲ 24.936.864
1.7	Enripiado de piedra	M2	536,00	2.520	1.350.720	0,00	536,00	536,00	₲ 0	₲ 1.350.720	₲ 1.350.720
1.8	Limpieza Final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.)	GL	1,00	499.100	499.100	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 499.100	₲ 499.100
				TOTAL GENERAL CONTRATO	65.021.380			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 65.021.380	₲ 65.021.380
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	100%	100%
								NETO A COBRAR		₲ 65.021.380	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRECIENTOS OCHENTA GUARANIES.

Ing. Fabiana D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipal

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Públicas - Sr. Mauro Fernandez