CONTRATO Nº 88/2019

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`I"

LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

EDIFICIO ARASA II - 4TO PISO

Fecha: 13/02/2020

ORDEN DE SERVICIO Nº 1

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4TO PISO EDIFICIO ARASA						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Retiro temporal de mobiliario y mamparas divisorias de ambientes	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	0	0,16	0,16	16,00%	0	3.200.000	3.200.000
2	Remocion de revestimientos en pisos existentes, alfombrados vinilicos de goma, ceramicos, zocalos de madera. Incluye retiro a	Metros cuadrados	2094	15.500	32.457.000	0	423	423	20,20%	0	6.556.500	6.556.500
4	Regularizacion de carpeta existente	Metros cuadrados	439,74	25.000	10.993.500	0	423	423	96,19%	0	10.575.000	10.575.000
6	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamaños a definir PEI 4 en 4to piso	Metros cuadrados	396	95.000	37.620.000	0	396	396	100,00%	0	37.620.000	37.620.000
7	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 4to piso	Metros lineal	353	30.000	10.590.000	0	353	353	100,00%	0	10.590.000	10.590.000
22	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 4to piso	Metros cuadrados	1210	20.000	24.200.000	0	1210	1210	100,00%	0	24.200.000	24.200.000
23	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 4to Piso	Metros cuadrados	320	20.000	6.400.000	0	320	320	100,00%	0	6.400.000	6.400.000
24	Esmalte sintetico para puertas, marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 4to Piso	Metros cuadrados	57	30.000	1.710.000	0	57	57	100,00%	0	1.710.000	1.710.000
				Total contrato	143.970.500					Total ejecutado	100.851.500	100.851.500

CERTIFICADO POR RUBROS MAYORES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4TO PISO EDIFICIO ARASA						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
6	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamaños a definir PEI 4 en 4to piso	Metros cuadrados	0	95.000	-	0	27	27	100,00%	0	2.565.000	2.565.000
7	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 4to piso	Metros lineal	0	30.000	-	0	48,5	48,5	100,00%	0	1.455.000	1.455.000
22	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 4to piso	Metros cuadrados	0	20.000	-	0	8	8	100,00%	0	160.000	160.000
23	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 4to Piso	Metros cuadrados	0	20.000	-	0	233	233	100,00%	0	4.660.000	4.660.000
24	Esmalte sintetico para puertas, marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 4to Piso	Metros cuadrados	0	30.000	-	0	78	78	100,00%	0	2.340.000	2.340.000
				Total contrato	-					Total ejecutado	11.180.000	11.180.000

CERTIFICADO POR RUBROS NO CONTEMPLADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4TO PISO EDIFICIO ARASA						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Rubro no previsto en el contrato: Cepillado de puertas	Unidad	0	100.000	0	0	35	35	100,00%	-	3.500.000	3.500.000
				Total contrato	-					Total ejecutado	3.500.000	3.500.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras