arquitectura d&d construcción

CERTIFICADO Nº 1
Empresa: DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.
Fecha: 21/01/2021 al 22/02/2021
Contrato ID: 376993

Ítems del llamado MEJORAMIENTO ADMINISTRACION DE ADUANA DE PEDRO JUAN CABALLERO con ID: 376993

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA: MEDICION ACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA: ACUMULADO ACTUAL	MONTOS EN GUARANIES: ACUMULADO ANTERIOR	MONTOS EN GUARANIES: MEDICION ACTUAL	MONTOS EN GUARANIES: ACUMULADO ACTUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	72102802-001	Enduido plastico de paredes para exteriores a 2 capas en balcones de 1er piso 2do piso y azotea	Metros cuadrados	1.315	20.525	27.010.900		1.091,87	1.091,87		22.410.632	22.410.632	83%
2	72102802-001	Pintura al latex exterior en toda la fachada del edificio seran dos los colores designados por la institucion	Metros cuadrados	6.160	13.094	80.659.040		3.110,58	3.110,58		40.729.935	40.729.935	50%
3	72102802-001	Pintura de cielorraso al latex en estacionamiento y balcones del 1er y 2do piso el color sera designado por la institucion	Metros cuadrados	2.295	17.462	40.075.290		1.877	1.877,24		32.780.365	32.780.365	82%
4	72102802-001	Pintura para aberturas de madera con esmalte sintetico en planta baja 1er y 2do piso el color sera designado por la institucion	Metros cuadrados	990	35.142	34.790.580		807	806,62		28.346.240	28.346.240	81%
5	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito de PB	Metros cuadrados	600	25.764	15.458.400		287,82	287,82		7.415.394	7.415.394	48%
6	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito del 1er piso	Metros cuadrados	1.750	25.764	45.087.000		1.223	1.223,46		31.521.223	31.521.223	70%
7	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito del 2do piso	Metros cuadrados	1.450	25.764	37.357.800		1.031	1.031,15		26.566.549	26.566.549	71%
8	72102802-001	Instalación luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas de planta baja	Unidad	17	324.978	5.524.626		17	17,00		5.524.626	5.524.626	100%
9	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas del 1er piso con soporte metálico	Unidad	32	194.963	6.238.816		31	31,00		6.043.853	6.043.853	97%
10	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas del 2do piso con soporte metalico	Unidad	32	324.978	10.399.296		-	-		-	-	0%
11	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas de azotea con soporte metalico	Unidad	32	324.978	10.399.296		31	31,00		10.074.318	10.074.318	97%
12	72102802-001	Retiro temporal de mobiliarios sacar y volver a colocar en su lugar	Unidad	1	3.171.534	3.171.534		1	1,00		3.171.534	3.171.534	100%
13	72102802-001	Retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	1	2.537.227	2.537.227		-	-		-	-	0%
					Precio Total	318.709.805					214.584.669	214.584.669	

TOTAL EN GUARANIES	214.584.669
ANCTIPO	0
TOTAL A CERTIFICAR	214.584.669

arquitectura construcción s.r.l. d&d

Arq. Daniel [illegible] Gonzalez
REPRESENTANTE LEGAL
DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.

Arq. Jorge Martinez
FISCALIZACION
ADUANA

Arq. Jorge Martinez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas