CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

		OBRA:	Items del llamado Reparación de Aulas en el Colegio Nacional de Villa del Rosario con ID 406217							
		CONTRATISTA:	AJB CONSULTORA			CONTRATO Nº:	16/2022			
		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	149,735,910			FECHA:	28/06/2022			
ITEM	**DESCRIPCION DE RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**CERTIFICADO 1**	**ACUMULADO**	**ACUMULADO**	**PRESENTE**	
1	Colegio Nacional Villa del Rosario									
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1,350,000	1,350,000	1	1.00	1,350,000	1,350,000	100.00%
1.2	Vallado perimetral	Metro lineal	160	88,747	14,199,520	160	160.00	14,199,520	14,199,520	100.00%
1.3	Deposito obrador	Metros cuadrados	42	156,975	6,592,950	42	42.00	6,592,950	6,592,950	100.00%
1.4	Desmonte de techo	Metros cuadrados	380	28,318	10,760,840	380	380.00	10,760,840	10,760,840	100.00%
1.5	Reposicion de techo	Metros cuadrados	380	217,409	82,615,420	145	145.00	31,524,305	31,524,305	38.16%
1.6	Reparacion de piso	Metros cuadrados	60	142,500	8,550,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.7	Pinturas de puertas al barnis	Metros cuadrados	28	27,500	770,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.8	Pinturas de balancines al sintetico	Metros cuadrados	48	32,435	1,556,880	0	0.00	0	0	0.00%
1.9	Cambio de acometida	Metro lineal	20	226,015	4,520,300	0	0.00	0	0	0.00%
1.10	Cambio de llave tablero general	Unidad Medida Globa	1	1,580,000	1,580,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.11	Bocas de luces y tomas	Unidad	49	210,000	10,290,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.12	Luminicas de bajo consumo	Unidad	36	162,500	5,850,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.13	Limpieza Final	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	0	0.00	0	0	0.00%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA	64,427,615	
								CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	64,427,615	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	43.03%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	43.03%	

Contratista

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

Fiscal de Obras

A & D
Arquitectura y Diseño
Arq. Emanuel A. Placeres
RUC: 7.953.846 - 0