ANDE

DR/CAN6/0041/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
1	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0041
LOCALIDAD: COL. SANTA LIBRADA — Presupuesto Nº: 229.689

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	1.920	1.920
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	10	10

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	30		30
2	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
3	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	2.000		2.000
4	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	10	-		10
5	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	30		30

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico: ..... Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :01/07/19

Fiscal de Obras: ..... Firma
FECHA :01/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0059/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
9	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0059

LOCALIDAD: **YASY KAÑY - ALIMENTADOR CUR 1** Presupuesto Nº: **229.682**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	11	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	11	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	8	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	1.179	1.050
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	8	1
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
42	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 4.	Nº	2	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	786	856
21	Tendido de conductor preensamblado duplex	m	30	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	9	10
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	2	-
62	Colocación y prensado de acometida preensamblada monofásica	Nº	2	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por:- A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	1,05	-		1,05
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	33		33
3	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	4		4
4	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	18		18
5	Alambre preformado de retención p/ cable de 70 mm2	jgo	-	18		18
6	Alambre preformado de tope p/ cable de 70 mm2 azul	un	-	33		33
7	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	85	-		85
8	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	14	-		14
9	Cable desnudo de aleación de aluminio de 70 mm2	m	-	1.200		1.200
10	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	16	-		16
11	Conductor Preensamblado AL 2 x 16 mm2 Duplex	m	-	85		85
12	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	30		30
13	Cemento TI	kl	525	-		525
14	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	26		26
15	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	20		20
16	Grampa retencion cabla preensamblado BT	un	-	2		2
17	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	22		22
18	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	2		2
19	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	40		40
20	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	22	-		22
21	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	18	-		18
22	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	33		33
23	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	4		4
24	Piedra triturada Nº 4	tn	4,05	-		4,05
25	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	11		11
26	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	2		2
27	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	18		18
28	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] [ ]

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN-6

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :09/07/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :09/07/19

DD - 21 JE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0060/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
12	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty
CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº:
O.E.T.Nº :0060
LOCALIDAD: YPEJHU
Presupuesto Nº: 229.662

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	210	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	1	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	11	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	11	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	12	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	120	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	16	15

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benitez

Representante Técnico:
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :12/07/19

Fiscal de Obras: Fiscal de Obras DR/CAN 6
Firma
FECHA :12/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0061/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0061

LOCALIDAD: **COL. SAN JORGE** Presupuesto Nº: **229.681**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	4	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	4	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	4	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	4	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	6	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	5	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	1	-
8	Erección y compactación de poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	-	5
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	1
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	6	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	5	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	12	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	7	7
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	10	10
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	80	-
55	Retensado de rienda de BT	Nº	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	8		8
2	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
3	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
4	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	16	11		27
5	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
6	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	8			8
7	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
8	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	2	-		2
9	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	1		1
10	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	4		4
11	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	6		6
12	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	3		3

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.N°: 3.707.576 FECHA :16/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :16/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0062/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0062
LOCALIDAD: COL. TENDAL 2° LINEA — Presupuesto Nº: 229.667

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	15	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	15	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	15	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	320	320
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	15	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	4		4
2	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	15		15
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	30		30
4	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	1		1
5	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	6		6
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	4	-		4
7	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	3	-		3
8	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	31	-		31
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	1	-		1
10	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	6	-		6
11	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	380		380
12	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	55	-		55
13	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	8		8
14	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	16		16
15	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	15	-		15
16	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	1	-		1
17	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	1		1
18	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
19	Horquilla p/ aislador BT	un	-	6		6
20	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	5		5
21	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	1		1
22	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	30		30
23	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	1		1
24	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	15		15
25	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	1	-		1
26	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	1	-		1
27	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	5		5
28	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	1	-		1
29	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	1		1
30	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
31	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1
32	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] NO

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN-B

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :16/07/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :16/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0063/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0063

LOCALIDAD: **VILLA YGATIMI** Presupuesto Nº: **229.672**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	3	-
13	Erección de poste de HºAº, 10 m, terreno normal y rocoso.	Nº	-	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	180	180
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	1	1
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	3
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	9	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	1
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	9	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	9	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	2	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	1.160	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	19	7
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	-	6
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	60	-

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :16/07/19

Fiscal de Obras:
Firma
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6
FECHA :16/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0064/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
22	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0064

LOCALIDAD: **COL. YBY PYAJHU** Presupuesto Nº: **229.694**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12´m / 200 kgf	Nº	2	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	2	-
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	160	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	9	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	9	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	9	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	6	6
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	5	5
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	2		2
2	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	3		3
3	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	2		2
4	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	12	-		12
5	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	14	-		14
6	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
7	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	5	-		5
8	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
9	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
10	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	2		2
11	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	2		2
12	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	9		9

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :22/07/19

Fiscal de Obras: Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :22/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0065/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
22	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0065

LOCALIDAD: **MARACANA 1º ENCUADRE** Presupuesto Nº: **229.641**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	14	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	14	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	14	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	2	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	1.772	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	17	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	2	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,44	-		0,44
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	72		72
3	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	2		2
4	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	16		16
5	Alambre preformado de tope p/cable de 35 mm2	un	-	29		29
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	8	-		8
7	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	17		17
8	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	30	-		30
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
10	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	1.800		1.800
11	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	8	-		8
12	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	16		16
13	Cemento T1	kl	200	-		200
14	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	22		22
15	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	4		4
16	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	1		1
17	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	2		2
18	Piedra triturada Nº 4	tn	2	-		2
19	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	2		2
20	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	14		14
21	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	1		1
22	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :22/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :22/07/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0066/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
25	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0066

LOCALIDAD: **INFLUENCIA VILLA YGATIMI** Presupuesto Nº: **229.692**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	7	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	3	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	7	1
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	3	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	11	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	8	8
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	3	3
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	1	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	260	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	12	-		12
2	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	3	-		3
3	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	1		1
4	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	1		1
5	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	7		7
6	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :25/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :25/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0067/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
25	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty | CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0067
LOCALIDAD: CURUGUATY PREDIO CUARTEL Presupuesto Nº: 229.653

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excavacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	2	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	2	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	417	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	3	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	-	3
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	4
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	1	1
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	-	3
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	3	3
42	Montaje de AP completo, tipo cerrado (*) - brazo largo	Nº	1	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	320	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	10		10
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 mm	un	-	8		8
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	6		6
6	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	14		14
7	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	-	6		6
8	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	30	-		30
9	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	2		2
10	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	16	-		16
11	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	7	-		7
12	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
13	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
14	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	450		450
15	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	40	-		40
16	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
17	Cemento T1	kl	350	-		350
18	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	14		14
19	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	5		5
20	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m Recuperado	un	-	2		2
21	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
22	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	8		8
23	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
24	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	1		1
25	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	4		4
26	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	14		14
27	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	3	-		3
28	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
29	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	10		10
30	Piedra triturada Nº 4	tn	2,7	-		2,7
31	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	2		2
32	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
33	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	6	-		6
34	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	6	-		6
35	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	5		5
36	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	6	-		6
37	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. BT	un	-	3		3
38	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformado	un	-	2		2
39	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1
40	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	7		7
41	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

Vº Bº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN-6

Representante Técnico:
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :25/07/19

Fiscal de Obras:
Firma
FECHA :25/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0068/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
26	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0068

LOCALIDAD: **YBY PYTA II** Presupuesto Nº: **229.665**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benitez

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :26/07/19

Fiscal de Obras: Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :26/07/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0069/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
26	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0069

LOCALIDAD: **CURUGUATY** Presupuesto Nº: **229.675**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	10	-
8	Erección y compactación de poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	-	10
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	10	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	10	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	10	10

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	20	-		20
2	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	10		10

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benitez

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :26/07/19

Fiscal de Obras: Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :26/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0070/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0070

LOCALIDAD: **COL. KO´E PORA Bº VIRGEN DE LOURDES** Presupuesto Nº: **229.677**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	2	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	3	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	777	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	3	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	-
57	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II, sin anclaje.	Nº	1	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	15	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	6	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	4	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	15	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	6	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	4	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	21	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	4	-
18	Tendido de preensamblado de hasta 3x70+1x50mm2	m	989	-
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	33	-

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benitez

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/07/19

Fiscal de Obras: Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :29/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0070/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0070

LOCALIDAD: **COL. KO´E PORA Bº VIRGEN DE LOURDES** Presupuesto Nº: **229.677**

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	2,24	-		2,24
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	9		9
3	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
4	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	6		6
5	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	6		6
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	-	6		6
7	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	16		16
8	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	4		4
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	9		9
10	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	-	14		14
11	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	850		850
12	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	108	-		108
13	Cable Al preensamblado 3x35 + 1x50 mm2	m	-	1.002		1.002
14	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	30		30
15	Cemento T1	kl	1.050	-		1.050
16	Conector a compresión al-cu 35-70/10-25 mm2	un	-	20		20
17	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	20		20
18	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	8		8
19	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
20	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	6		6
21	Grampa retencion cabla preensamblado BT	un	-	6		6
22	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	8		8
23	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
24	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	13		13
25	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	16		16
26	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	3	-		3
27	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
28	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	9		9
29	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	34		34
30	Piedra triturada Nº 4	tn	9,7	-		9,7
31	Pinza de suspensión p/cable preens BT)	un	-	27		27
32	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	4		4
33	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	2		2
34	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	3		3
35	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	15		15
36	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	6		6
37	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	6	-		6
38	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	6	-		6
39	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	13		13
40	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	6		6
41	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
42	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
43	Transf trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1
44	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	8		8

OBSERVACIÓN:

Vº Bº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :29/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0071/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
30	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0071

LOCALIDAD: **MARACANA 2º ENCUADRE** Presupuesto Nº: **229.674**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Transf trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :30/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :30/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0072/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
31	7	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0072

LOCALIDAD: **COL. PASO REAL** Presupuesto Nº: **229.496**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	4	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	4	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	4	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	5
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	-	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa hi 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
2	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
3	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	4		4
4	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
5	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
6	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
7	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	-	12		12
8	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
9	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	24		24
10	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
11	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
12	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	2		2
13	Fusible NH 160 A	un	-	2		2
14	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
15	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
16	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
17	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	4		4
18	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
19	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
20	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
21	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	2		2
22	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
23	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásico	un	-	2		2
24	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

Vº Bº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
SI NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :31/07/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :31/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista