INFORME

REPARACIÓN DE BLOQUE DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ – CAAGUAZÚ

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°012/2022 ID Nº 415.603

DISTRITO BENEFICIARIO:

CAAGUAZÚ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. ROSANNA P. VÁZQUEZ
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaría de Obras – Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

INFORME

OBRA ANALIZADA:

REPARACIÓN DE BLOQUE DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 12/2022 ID Nº 415.603.-

FECHA:

29 DE AGOSTO DE 2022

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 25/07/2022 con un plazo de ejecución de 90 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 2**, adjudicadas a la empresa **BOGADO CONSTRUCCIONES.**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La reparación del bloque de Pediatría del Hospital Distrital de Caaguazú, se encuentra en proceso de ejecución. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 2.-

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000270

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	PORCENTAJE ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO
1	**Preparación de obra**			
1.1	Replanteo y marcación	100%	0%	100%
1.2	Cartel de obra 1.20 x 1.80	100%	0%	100%
1.3	Placa de granito pulido color negro	0%		0%
1.4	Demolición de construcción antigua afectada (incluye retiro de escombros)	100%	0%	100%
1.5	Remoción de instalación eléctrica existente	100%	0%	100%
1.6	Remoción de abastecimiento de agua y cloacal	100%	0%	100%
1.7	Reparación de grietas y fisuras en mampostería	100%	0%	100%
1.8	Reparación de cimiento en área afectada	100%	0%	100%
1.9	Colocación de letras corpóreas	0%		0%
2	**Mampostería**			
2.1	Nivelación 0,15m de ladrillo común	100%	0%	100%
2.2	Elevación 0,15m de ladrillo común	100%	0%	100%
2.3	Elevación 0,15m de ladrillo hueco	100%	0%	100%
3	**Aberturas**			
3.1	Limpieza y mantenimiento aberturas de vidrio existente	50%	50%	100%
3.2	Provisión y colocación de puerta tipo vaivén con marco, herrajes y contra marco	50%	0%	50%
3.3	Provisión y colocación de puerta placa con marco, herrajes y contra marco	50%	0%	50%
3.4	Provisión y colocación de contra marco	50%	0%	50%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras

3.5	Provisión y colocación de guarda camillas para puertas vaivén de acero inox.	50%	0%	50%
3.6	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado incoloro con acabado arenado y perfileria de aluminio	50%	0%	50%
3.7	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado	50%	0%	50%
4	**Pisos y Revestimientos**			
4.1	Contrapiso de Hº de cascotes sobre suelo compactado	0%	100%	100%
4.2	Carpeta de asiento de piso con aislación	0%	100%	100%
4.3	Piso tipo granito pulido	0%	100%	100%
4.4	Piso tipo cerámica en sanitarios	0%	100%	100%
4.5	Piso tipo cerámica en consultorios	0%	80%	80%
4.6	Revestimiento Tipo Azulejo	0%	80%	80%
4.7	Revestimiento Tipo azulejo en sanitarios	0%	100%	100%
4.8	Provisión y colocación de guarda camilla hospitalario	0%	0%	0%
4.9	Provisión y colocación zócalos tipo sanitarios	0%	0%	0%
5	**72131601-008**			
5.1	Reparaciones de revoques	0%	100%	100%
5.2	Interior A 1 Capa Filtrado	0%	100%	100%
5.3	Exterior A 2 Capas Filtrado	0%	100%	100%
5.4	Recuadros y Dinteles	0%	100%	100%
6	**Estructura metálica y HºAº**			
6.1	Soportes de estructura metálica	0%	0%	0%
6.2	HºAº Zapatas - Vigas - Columnas	0%	0%	0%
6.3	Piso de Hormigón con acabado antideslizante (peinado)	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caaguazú

6.4	Provisión y montaje de barandas metálicas	0%	0%	0%
6.5	Revestimiento de ACM en Fachada Frontal	0%	0%	0%
7	**Instalación Eléctrica**			
7.1	Circuito de Alimentación	0%	100%	100%
7.2	Circuito de Distribución	40%	60%	100%
7.3	Circuito de iluminación	40%	60%	100%
7.4	Circuito de tomas	50%	50%	100%
7.5	Circuito de A/C	50%	50%	100%
7.6	Circuito de duchas	50%	50%	100%
7.7	Circuito de ventilador	50%	50%	100%
7.8	Artefactos Lumínicos interior	50%	0%	50%
7.9	Artefactos Lumínicos exterior	50%	0%	50%
7.10	Tablero principal	50%	50%	100%
7.11	Tablero seccional	50%	50%	100%
7.12	Reacondicionamiento de señales débiles	50%	0%	50%
8	**Pintura Y Revestimiento**			
8.1	Reparación y preparación de superficies a ser pintadas	0%	100%	100%
8.2	Imprimación	0%	0%	0%
8.3	Enduido interior 2manos	0%	100%	100%
8.4	Pintura acrílica 2 manos	0%	50%	50%
8.5	Pintura sintética para aberturas	0%	0%	0%
8.6	Pintura tipo sintética para puertas de madera	0%	0%	0%
8.7	Pintura de piso	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

8.8	Pintura de rejas y barandas	0%	0%	0%
8.9	Cielo raso de placas de yeso tipo junta tomada	0%	50%	50%
8.10	Pulida de piso	0%	0%	0%
9	**Sanitarios**			
9.1	Reacondicionamiento de abastecimiento de agua	50%	50%	100%
9.2	Reacondicionamiento de desagüe cloacal	50%	50%	100%
9.3	Distribución de agua corriente	50%	50%	100%
9.4	Artefactos sanitarios	50%	0%	50%
9.5	Griferías y accesorios	20%	0%	20%
9.6	Espejos en sanitarios	50%	0%	50%
9.7	Registros de inspección y cámara séptica	50%	0%	50%
10	**Techo**			
10.1	Techo de chapas termo panel con núcleo aislante	0%	100%	100%
10.2	Canaleta de chapa Zinc Nº26	100%	0%	100%
10.3	Caballete desarrollo de 40 cm	100%	0%	100%
10.4	Reparación y preparación de maderamen general	100%	0%	100%
10.5	Desagüe pluvial (ductos y registros de inspección)	0%	0%	0%
11	**Trabajos Finales**			
11.1	Limpieza y trabajos finales	0%	0%	0%

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caa...

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caa...

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000266

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000265



Secretaria de Obras

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000264





Secretaria de Obras

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Ca

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000263





Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

0000262



Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú