GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°1

OBRA: REFACCION DE LA COMISARIA LOMAS VALENTINA — CONTRATO N°: 529/2019 FECHA: 06/12/19

CONTRATISTA: JM Distribuidora S.A.

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 40%		CANTIDAD PRESENTADA 40%	
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
1	Trabajo Preliminares	m2	1	1.295.338	1.295.338	0,00593705	0,00593705	0,00593705	1.295.338
2	Provision de Muros para desmonte	m2	1	1.939.465	1.939.465	0,00888934	0,00888934	0,00888934	1.939.465
3	Desmonte de Terreno	gl	1	914.845	914.845	0,41930975	0,41930975	0,41930975	914.845
4	Cartel de Obra	gl	1	1.935.428	1.935.428	0,88708342	0,88708342	0,88708342	1.935.428
5	Marcacion y Replanteo	m2	210	5.491	1.153.110	0,52851605	0,52851605	0,52851605	1.153.110
6	Cimiento de Hormigon Armado con Hidrof	m3	25	1.469.298	36.732.450	16,83593877	16,83593877	16,83593877	36.732.450
7	Construcción de Muro de 30 Hidrof	m3	30,1	1.376.407	41.429.851	18,98894382	18,98894382	18,98894382	33.143.881
8	Cimiento	m3	3,4	279.628	950.735	0,43575965	0,43575965	0,43575965	950.735
9	Rampa Peatonal	m2	14	1.295.320	18.134.480	8,31175146	4,15587573	4,15587573	9.206.300
10	Baranda metálica de acero inoxidable incluye pintura	gl	1	2.496.959	2.496.959	1,14445535	0,00000000	0,00000000	0
11	RAMPA VEHICULAR	m2	21	1.289.131	27.071.751	12,40805724	0,00000000	0,00000000	0
12	Carpeta de H° area de estacionamiento	m2	210	98.630	20.712.300	9,49326861	0,00000000	0,00000000	0
13	Adoquines de H° para area de Estacionamiento	m2	210	129.760	27.249.600	12,48957249	0,00000000	0,00000000	0
14	Revestido de piedra natural	m2	100	219.156	21.915.600	10,04478873	0,00000000	0,00000000	0
15	Pintura latex para rampas	gl	1	497.882	497.882	0,22819907	0,00000000	0,00000000	0
16	Alumbrado público tipo led	gl	1	8.962.250	8.962.250	4,10775465	0,00000000	0,00000000	0
17	Jardinería	gl	1	3.990.481	3.990.481	1,82899572	0,00000000	0,00000000	0
18	Limpieza final	gl	1	796.280	796.280	0,36496671	0,00000000	0,00000000	0
					-		40	40	
								TOTAL EJECUTADO: 40%	87.271.552

	TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	87.271.552
ANTICIPO OTORGADO: 20%	DESCUENTO DE ANTICIPO	43.635.761
	CERTIFICADO N° 1 DE AVANCE DE OBRAS	43.635.791

ARNALDO JOSE BAEZA
Contratista

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá