# GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Nº 2665 DE ACEVEDO CUE - ALBERDI

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCU.
**CONTRATISTA:** PV CONSTRUCCIONES
**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
**FECHA:** 23/09/2021

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS** 630.072.927
**ANTICIPO RECIBIDO** 126.014.585

## RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

| | MONTOS EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO | 0 | 137.557.365 | 137.557.365 |
| DESCUENTO ANTICIPO 50% | | 63.007.293 | 63.007.293 |
| OTROS CERTIFICADOS | | | 0 |
| **TOTALES** | | **74.550.073** | |

**SON GUARANIES: setenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil setenta y tres.----------**
**----------**

.....
p/ CONTRATISTA
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

# PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

## CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Nº 2665 DE ACEVEDO CUE - ALBERDI

| Item | Descripcion de los trabajos | Según Contrato | | | | Avance Físico en Cantidad | | | En Montos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Un. | Cantidad Total | Precio Unit c/ IVA | Precio Total c/ IVA | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | m3 | 17,5 | 2.466.090 | 43.156.575 | | 17,5 | 17,50 | 0 | 43.156.575 | 43.156.575 | 100% |
| | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | m3 | 15 | 2.538.690 | 38.080.350 | | 10 | 10,00 | 0 | 25.386.900 | 25.386.900 | 67% |
| | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | m3 | 7 | 2.538.690 | 17.770.830 | | 3,5 | 3,50 | 0 | 8.885.415 | 8.885.415 | 50% |
| | Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 ( 118ml) | m3 | 11 | 2.538.690 | 27.925.590 | | 8 | 8,00 | 0 | 20.309.520 | 20.309.520 | 73% |
| | Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | m3 | 9,5 | 2.512.290 | 23.866.755 | | 9,5 | 9,50 | 0 | 23.866.755 | 23.866.755 | 100% |
| | Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura) | Unidad | 1 | 4.521.000 | 4.521.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | m2 | 893 | 264.282 | 236.003.826 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | ml | 120 | 82.500 | 9.900.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Unidad | 8 | 2.178.000 | 17.424.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Relleno y compactación | m3 | 160 | 88.440 | 14.150.400 | | 80 | 80,00 | 0 | 7.075.200 | 7.075.200 | 50% |
| | Contrapiso de Cascote | m2 | 840 | 35.112 | 29.494.080 | | 200 | 200,00 | 0 | 7.022.400 | 7.022.400 | 24% |
| | Piso Tipo calcáreo | m2 | 700 | 80.784 | 56.548.800 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Alisado de cemento | m2 | 140 | 31.614 | 4.425.960 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | m2 | 480 | 33.000 | 15.840.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Arcos con redes | Unidad | 2 | 1.927.200 | 3.854.400 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil ( 2 unidades ) | Unidad | 2 | 9.966.000 | 19.932.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) | Unidad | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Excavación | m3 | 3 | 67.320 | 201.960 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hormigón Simple | m3 | 2,5 | 1.502.490 | 3.756.225 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Postes de caño negro de 3" | ml | 60 | 73.920 | 4.435.200 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 136 | 61.380 | 8.347.680 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Tejido de alambre | ml | 34 | 170.148 | 5.785.032 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Pintura sintética de caños | gl | 1 | 990.000 | 990.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Replanteo de obra | gl | 1 | 462.000 | 462.000 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 17 | 217.536 | 3.698.112 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Mampostería de 0,30 | m2 | 43 | 203.489 | 8.750.027 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Hormigón Armado esp=0,10 | m3 | 9 | 2.492.490 | 22.432.410 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | ml | 36 | 86.097 | 3.099.492 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Limpieza de obra | m2 | 1 | 884.400 | 884.400 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | Unidad | 1 | 1.854.600 | 1.854.600 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.854.600 | 1.854.600 | 100% |
| | Cartel de obra 0,60 x 0,40 | Unidad | 1 | 1.194.223 | 1.194.223 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 630.072.927 | | | | 0 | 137.557.365 | 137.557.365 | 21,83 |

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pcia. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

| | |
|---|---|
| TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO | 137.557.365 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | 630.072.927 |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | 21,83 |