3.7	Piso de H° A°	Metros cuadrados	24	160.000	3.840.000	-	24	24	-	3.840.000	3.840.000	100%
3.8	Submuración de H° A°	Metros cúbicos	4,82	2.140.000	10.314.800	-	4,82	5	-	10.314.800	10.314.800	100%
4	PUENTE CALLE AMADOR DE MONTOYA	Unidad Medida Global	1		62.738.300	-	1	1	-	62.738.300	62.738.300	100%
4.1	Estructura de madera	Unidad	1	15.800.000	15.800.000	-	1	1	-	15.800.000	15.800.000	100%
4.2	Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético	Metros cuadrados	81	32.500	2.632.500	-	81	81	-	2.632.500	2.632.500	100%
4.3	Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético	Metros cuadrados	65	29.000	1.885.000	-	65	65	-	1.885.000	1.885.000	100%
4.4	Colocación de baranda metálica	Metro lineal	54	365.000	19.710.000	-	54	54	-	19.710.000	19.710.000	100%
4.5	Muro de contención	Metros cúbicos	41	355.000	14.555.000	-	41	41	-	14.555.000	14.555.000	100%
4.6	Encadenado 30x30 cm	Metro lineal	20	90.000	1.800.000	-	20	20	-	1.800.000	1.800.000	100%
4.7	Refuerzo de Hº Aº en la base de columnas de soporte del puente	Metros cúbicos	2,97	2.140.000	6.355.800	-	2,97	3	-	6.355.800	6.355.800	100%
				Precio Total	**174.687.100**	-			**0**	**174.687.100**	**174.687.100**	**100%**

TOTAL CERTIFICADO N° 01	**174.687.100**
Retención Fondo de Reparo 5%	8.734.355
NETO A COBRAR CERTIFICADO N° 01	**165.952.745**

Responsable Técnico
R.R. CONSTRUCCIONES

Ing. Ulises Solís Alegre
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

R.R. Construcciones Civiles

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DPTO. TÉCNICO