ROMÁN IBARS
CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REPARACION DE UN AULA NIVEL INCIAL Y SANITARIOS
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6867 MUNICIPAL SAN WENCESLAO, CÑIA. 1° NARANJATY
CONTRATO Nº: 1/2023 **ID:** 422.347

Fecha: 24/3/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 25/2/2.023	al: 24/3/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1		REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N° 6867 MUNICIPAL SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑÍA 1° NARANJATY												
1.1	82101502-004	CARTEL DE OBRA	UN	EVENTO	1	950.000	950.000	0	1	1	0	950.000	950.000	100%
1.2	72131601-002	VALLADO PERIMETRAL	GL	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1	0	1.300.000	1.300.000	100%
1.3	72131601-002	DEMOLICION DE PISO	M2	EVENTO	57,75	23.000	1.328.250	0	57,75	57,75	0	1.328.250	1.328.250	100%
1.4	72131601-002	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	EVENTO	40,6	23.000	933.800	0	40,6	40,6	0	933.800	933.800	100%
1.5	72131601-008	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	44,76	42.000	1.879.920	0	44,76	44,76	0	1.879.920	1.879.920	100%
1.6	72131601-008	REVOQUE DE LOSA (PREVIO SALPIQUE CON CEMENTO)	M2	EVENTO	56,15	48.000	2.695.200	0	56,15	56,15	0	2.695.200	2.695.200	100%
1.7	72131601-009	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	M2	EVENTO	57,75	41.000	2.367.750	0	57,75	57,75	0	2.367.750	2.367.750	100%
1.8	72131601-009	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	M2	EVENTO	57,75	38.000	2.194.500	0	57,75	57,75	0	2.194.500	2.194.500	100%
1.9	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	M2	EVENTO	57,75	109.000	6.294.750	0	57,75	57,75	0	6.294.750	6.294.750	100%
1.10	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO	ML	EVENTO	29,5	26.000	767.000	0	29,5	29,5	0	767.000	767.000	100%
1.11	72131601-010	CAMBIO DE VENTANA BALANCIN MEDIDAS 1,20 x 1,20 M	UN	EVENTO	5	147.000	735.000	0	5	5	0	735.000	735.000	100%
1.12	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS MEDIDA 1,20 x 2,10 M	UN	EVENTO	1	1.533.000	1.533.000	0	1	1	0	1.533.000	1.533.000	100%
1.13	72131601-010	ALFEIZAR DE VENTANAS, REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	ML	EVENTO	6	40.000	240.000	0	6	6	0	240.000	240.000	100%
1.14	72131601-001	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1	480.000	480.000	0	1	1	0	480.000	480.000	100%
1.15	72131601-001	INSTALACION DE TABLERO CÒMANDO DE VENTILADORES TCV	UN	EVENTO	1	480.000	480.000	0	1	1	0	480.000	480.000	100%
1.16	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	EVENTO	6	178.000	1.068.000	0	6	6	0	1.068.000	1.068.000	100%
1.17	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTES	UN	EVENTO	3	178.000	534.000	0	3	3	0	534.000	534.000	100%
1.18	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	UN	EVENTO	2	226.000	452.000	0	2	2	0	452.000	452.000	100%
1.19	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3x40W	UN	EVENTO	4	320.000	1.280.000	0	4	4	0	1.280.000	1.280.000	100%
1.20	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40W	UN	EVENTO	2	153.000	306.000	0	2	2	0	306.000	306.000	100%
1.21	72131601-001	TABLERO TS DE 6AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1	403.000	403.000	0	1	1	0	403.000	403.000	100%
1.22	72131601-001	TABLERO TCV 2 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1	260.000	260.000	0	1	1	0	260.000	260.000	100%
1.23	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO DE 56"	UN	EVENTO	2	650.000	1.300.000	0	2	2	0	1.300.000	1.300.000	100%
1.24	72131601-012	PINTURA SINTETICA	M2	EVENTO	15,1	36.000	543.600	0	15,1	15,1	0	543.600	543.600	100%
1.25	72131601-012	PINTURA AL LATEX	M2	EVENTO	124,33	36.000	4.475.880	0	124,33	124,33	0	4.475.880	4.475.880	100%
1.26	72131601-005	PIZARRON	UN	EVENTO	1	1.366.000	1.366.000	0	1	1	0	1.366.000	1.366.000	100%
1.27	72131601-011	MESADA DE GRANITO CON 2 BACHAS	UN	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000	0	1	1	0	2.600.000	2.600.000	100%
1.28	72131601-011	LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS, CONEXIÓN FLEXIBLE, SOPAPA Y ACCESORIOS	UN	EVENTO	2	486.000	972.000	0	2	2	0	972.000	972.000	100%
1.29	72131601-011	MUEBLE BAJO MESADA	UN	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.30	72131601-002	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS CON REPOSICION DE TEJAS	M2	EVENTO	1,76	36.000	63.360	0	1,76	1,76	0	63.360	63.360	100%
1.31	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE HORMIGON	ML	EVENTO	2,5	45.000	112.500	0	2,5	2,5	0	112.500	112.500	100%
1.32	72131601-002	DEMOLICION DE PISO	M2	EVENTO	1,73	23.000	39.790	0	1,73	1,73	0	39.790	39.790	100%
1.33	72131601-002	DEMOLICION DE AZULEJO	M2	EVENTO	1,3	23.000	29.900	0	1,3	1,3	0	29.900	29.900	100%

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.34	72131601-002	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	EVENTO	2	76.000	152.000	0	2	2	0	152.000	152.000	100%
1.35	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA	M2	EVENTO	14	42.000	588.000	0	14	14	0	588.000	588.000	100%
1.36	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	M2	EVENTO	1,73	41.000	70.930	0	1,73	1,73	0	70.930	70.930	100%
1.37	72131601-009	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	M2	EVENTO	1,73	38.000	65.740	0	1,73	1,73	0	65.740	65.740	100%
1.38	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	M2	EVENTO	1,73	109.000	188.570	0	1,73	1,73	0	188.570	188.570	100%
1.39	72102503-001	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO	M2	EVENTO	23,1	86.000	1.986.600	0	23,1	23,1	0	1.986.600	1.986.600	100%
1.40	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA MEDIDA 0,70 x 2,10 M	UN	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000	0	1	1	0	1.020.000	1.020.000	100%
1.41	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA TIPO BALANCIN DE 0,60 x 0,40 M	M2	EVENTO	1	463.000	463.000	0	1	1	0	463.000	463.000	100%
1.42	72131601-011	CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE FRIA	UN	EVENTO	1	1.033.000	1.033.000	0	1	1	0	1.033.000	1.033.000	100%
1.43	72131601-011	DESAGUE CLOACAL HASTA PRIMER REGISTRO	UN	EVENTO	1	766.000	766.000	0	1	1	0	766.000	766.000	100%
1.44	72131601-011	PROVISION Y COLOCACION DE UN INODORO CON CISTERNA ALTA Y ADAPTADOR CON SUS ACCESORIOS	UN	EVENTO	1	483.000	483.000	0	1	1	0	483.000	483.000	100%
1.45	72131601-011	MESADA DE GRANITO CON 1 BACHAS	UN	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.46	72131601-011	MUEBLE BAJO MESADA	UN	EVENTO	1	1.266.000	1.266.000	0	1	1	0	1.266.000	1.266.000	100%
1.47	72131601-011	ESPEJO 0,50 x 0,50 M CON MARCO	UN	EVENTO	1	460.000	460.000	0	1	1	0	460.000	460.000	100%
1.48	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	EVENTO	59,5	17.000	1.011.500	0	59,5	59,5	0	1.011.500	1.011.500	100%
1.49	72131601-002	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	5	25.000	125.000	0	5	5	0	125.000	125.000	100%
1.50	72131601-002	DEMOLICION DE AZULEJO	M2	EVENTO	16	23.000	368.000	0	16	16	0	368.000	368.000	100%
1.51	72131601-002	DEMOLICION DE PISO	M2	EVENTO	8	23.000	184.000	0	8	8	0	184.000	184.000	100%
1.52	72131601-002	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	EVENTO	3	81.000	243.000	0	3	3	0	243.000	243.000	100%
1.53	72131601-002	DEMOLICION DE PUERTAS	UN	EVENTO	2	68.000	136.000	0	2	2	0	136.000	136.000	100%
1.54	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,15 M PARA REVOCAR	M2	EVENTO	14	107.000	1.498.000	0	14	14	0	1.498.000	1.498.000	100%
1.55	72131601-008	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	M2	EVENTO	22	42.000	924.000	0	22	22	0	924.000	924.000	100%
1.56	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	M2	EVENTO	8	41.000	328.000	0	8	8	0	328.000	328.000	100%
1.57	72131601-009	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	M2	EVENTO	8	38.000	304.000	0	8	8	0	304.000	304.000	100%
1.58	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	M2	EVENTO	8	102.000	816.000	0	8	8	0	816.000	816.000	100%
1.59	72102503-001	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO	M2	EVENTO	34	86.000	2.924.000	0	34	34	0	2.924.000	2.924.000	100%
1.60	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE DOS PUERTAS METALICAS DE 0,70 x 2,10 M	UN	EVENTO	2	1.020.000	2.040.000	0	2	2	0	2.040.000	2.040.000	100%
1.61	72131601-010	COLOCACION DE UNA PUERTA METALICA DE 0,70 x 2,10 M	UN	EVENTO	1	142.000	142.000	0	1	1	0	142.000	142.000	100%
1.62	72131601-010	PROVISION Y CLOCACION DE VENTANAS TIPO BALANCIN DE 0,50 x 0,50 M CON VIDRIO	M2	EVENTO	1	463.000	463.000	0	1	1	0	463.000	463.000	100%
1.63	72131601-010	ALFEIZAR DE VENTANAS, REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	ML	EVENTO	4	40.000	160.000	0	4	4	0	160.000	160.000	100%
1.64	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE RESGUARDO, MATERIAL FIBRA DE CARBONO TRANSLUCIDO, CON ESTRUCTURA METALICA	M2	EVENTO	1,6	226.000	361.600	0	1,6	1,6	0	361.600	361.600	100%
1.65	72131601-012	PINTURA AL LATEX	M2	EVENTO	20	36.000	720.000	0	20	20	0	720.000	720.000	100%
1.66	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	M2	EVENTO	10	36.000	360.000	0	10	10	0	360.000	360.000	100%
1.67	72131601-011	CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE FRIA	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
1.68	72131601-011	DESAGUE CLOACAL HASTA PRIMER REGISTRO	UN	EVENTO	1	966.000	966.000	0	1	1	0	966.000	966.000	100%
1.69	72131601-011	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL EXTERNA HASTA REGISTRO Y REGISTRO DE 0,60 x 0,60 M	UN	EVENTO	1	1.166.000	1.166.000	0	1	1	0	1.166.000	1.166.000	100%
1.70	72131601-011	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS	UN	EVENTO	2	483.000	966.000	0	2	2	0	966.000	966.000	100%
1.71	72131601-011	LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS, CONEXIÓN FLEXIBLE, SOPAPA Y ACCESORIOS	UN	EVENTO	1	510.000	510.000	0	1	1	0	510.000	510.000	100%
1.72	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	EVENTO	4	178.000	712.000	0	4	4	0	712.000	712.000	100%
1.73	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTES	UN	EVENTO	4	178.000	712.000	0	4	4	0	712.000	712.000	100%
1.74	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES 1x40 W	UN	EVENTO	4	153.000	612.000	0	4	4	0	612.000	612.000	100%
1.75	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	EVENTO	8	16.000	128.000	0	8	8	0	128.000	128.000	100%
TOTAL							**70.908.140**					**70.908.140**	**70.908.140**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	70.908.140
5% Retención	3.545.407
Neto a cobrar	67.362.733

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC - 1.256450-8

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil