Planilla de obras adicionales lote Nº 3-Laboratorio de Ingeniería						CERTIFICADO Nº 1 ADENDA								
Cliente: Universidad Nacional de Itapuá	ID Nº: 379496					"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDNº 379496 - LOTE III								
Fiscalización: Universidad Nacional de Itapuá	Fecha:	01/06/2021												
Construcción: Antonio Cabrera Burgos						Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	**Colocación de hormigón armado**	gl			18.838.058			-						
1.1	Estructura de Hormigón Armado (Zapatas, Encadenado Inferior)	m3	6,75	2.006.183	13.541.735		6,75	6,75	0%	100%	100%	0	13.541.735	13.541.735
1.2	Hormigón para relleno de pozo ciego	m3	2,64	2.006.183	5.296.323		2,64	2,64	0%	100%	100%	0	5.296.323	5.296.323
2	**Instalaciones eléctricas**				1.884.925			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.1	Cámara de inspección para cable NYY de 35x35 con tapa de hormigón	un	2	537.796	1.075.592			-						
2.2	Cámara de inspección de 30x30 para llave de paso	un	1	195.249	195.249			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.3	Caja rectangular de PVC para toma corriente	un	12	13.886	166.632			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.4	Caño PVC liso de 1"	gl	1	447.452	447.452			-	0%	0%	0%	0	0	0
3	**Instalaciones sanitaria**				1.999.583			-						
3.1	Provisión de llave paso de 3/4"	un	1	197.803	197.803			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.2	Contrapiso de 20 cm en sanitario	m2	10,0	57.748	577.480			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.3	De azulejos cerámicos 45x45cm	m2	15	81.620	1.224.300			-	0%	0%	0%	0	0	0
4	**Excavación**				3.143.438			-	0%	0%	0%	0	0	0
4.1	Limpieza y retiro de material suelto de Pozo Ciego	m3	2,64	46.772	123.478		2,64	2,64	0%	100%	100%	0	123.478	123.478
4.2	Excavación de Canal a cielo abierto	m3	5,28	46.772	246.956		5,28	5,28	0%	100%	100%	0	246.956	246.956
4.3	Excavación para ducto eléctrico	m3	7	46.772	327.404		7	7,00	0%	100%	100%	0	327.404	327.404
4.4	Retiro de escombros, aberturas y mobiliarios	gl	1	2.445.600	2.445.600			-	0%	0%	0%	0	0	0
5	**Mampostería**				6.834.330			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.1	Mampostería de ladrillo hueco 6 agujeros cerámico espesor 0,15m incluye envarillado 2Ø de 6 mm. en dos sectores de la mampostería una cara vista	m2	85,88	79.580	6.834.330		25,88	25,88	0%	30%	30%	0	2.059.530	2.059.530
6	**Revoque**				4.785.029			-	0%	0%	0%	0	0	0
6.1	Revoque bajo losa de hormigón	m2	35	70.501	2.467.535			-	0%	0%	0%	0	0	0
6.2	Refuerzo de columnas planta baja	un	3	772.498	2.317.494			-	0%	0%	0%	0	0	0
7	**Contrapiso**				2.060.640			-	0%	0%	0%	0	0	0
7.1	Contrapiso de Hormigón de cascotes compactado espesor 0,10cm	m2	60	34.344	2.060.640			-	0%	0%	0%	0	0	0
				Total	39.546.003			-	0%	0%	0%	0	0	0
Son en guaraníes: Treinta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil tres.-						Monto Bruto Certificado			0%	55%	55%	0	21.595.426	21.595.426
						Devolucion Anticipo								0
						Monto Neto					CERTIFICADO N° 1	0	21.595.426	21.595.426

SON GUARANIES VEINTE Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS.-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa
RECTOR
Dirección de Infraestructura y Equipamiento

.....

Escaneado con CamScanner