CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: Construcción de empedrado en la Calle Chaco´i, tramo área no censada Compañía 15 Aldana Cañada, Barrio Virgen de la Candelaria de Capiatá; Construcción de empedrado en Calles Sin Nombre, tramo 9394 Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Santa Librada de Capiatá de Capiatá

CONTRATO: Nº 57/2018

Fecha: 29/03/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 18/03/2.019	al: 29/03/2.019
Avance de obra: 100 %	

Construcción de empedrado en la Calle Chaco´i, tramo área no censada Compañía 15 Aldana Cañada, Barrio Virgen de la Candelaria de Capiatá

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	900,00	1.050	945.000	0	900,00	900,00	0	945.000	945.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	950.000	950.000	0	1,00	1,00	0	950.000	950.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 25 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	300,00	26.990	8.097.000	0	300,00	300,00	0	8.097.000	8.097.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	900,00	42.800	38.520.000	0	900,00	900,00	0	38.520.000	38.520.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	900,00	2.600	2.340.000	0	900,00	900,00	0	2.340.000	2.340.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	75,00	7.600	570.000	0	75,00	75,00	0	570.000	570.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	700.810	700.810	0	1,00	1,00	0	700.810	700.810	100%
		SUB-TOTAL 1					**52.122.810**						**52.122.810**	

Ing. Civil Eduardo Duarte
Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Construcción de empedrado en Calles Sin Nombre, tramo 9394 Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Santa Librada de Capiatá de Capiatá

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	229,00	1.050	240.450	0	229,00	229,00	0	240.450	240.450	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 MM., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	950.000	950.000	0	1,00	1,00	0	950.000	950.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 25 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	126,00	26.990	3.400.740	0	126,00	126,00	0	3.400.740	3.400.740	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	229,00	42.800	9.801.200	0	229,00	229,00	0	9.801.200	9.801.200	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	229,00	2.600	595.400	0	229,00	229,00	0	595.400	595.400	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	31,50	7.600	239.400	0	31,50	31,50	0	239.400	239.400	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	650.000	650.000	0	1,00	1,00	0	650.000	650.000	100%
		SUB-TOTAL 2					**15.877.190**						**15.877.190**	
		TOTAL GENERAL											**68.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**68.000.000**
5% Retención	**3.400.000**
Neto a cobrar	**64.600.000**

ING. MANOLO A. DUARTE
Director Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque