"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

0000261

Caaguazú, 29 de agosto de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 2, del Contrato N° 12/2022, con ID N° 415603 ***"REPARACION BLOQLUE PEDIATRIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ"***, y solicitar el informe fiscal correspondiente.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Juan Ramón Bogado López
Oferente

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 3.923
Fátima Flecha
FECHA: 29-08-2022 HORA: 10:30

BOGADO CONSTRUCCIONES

Calle Alejo García – Caaguazú Telef: 0981 398981

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

PROPIETARIO: GOBERNACION DE CAAGUAZÚ.
OBRA: CONTRATO N° 12/2022 REPARACIÓN DE BLOQUE DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ
ID. N° 415603

LOCALIZACION: DISTRITO DE CAAGUAZÚ
CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES - JUAN RAMÓN BOGADO
PERIODO DE TRABAJO: 11/08/2022 AL 30/08/2022

						MEDICIÓN ANTERIOR			MEDICIÓN ACTUAL			MEDICIÓN ACUMULADA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-									
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	645	8.500	5.482.500	100%	645	5.482.500	0%	0	-	100%	645	5.482.500
1.2	Cartel de obra 1.20 x 1.80	Metros cuadrados	1	1.200.000	1.200.000	100%	1	1.200.000	0%	0	-	100%	1	1.200.000
1.3	Placa de granito pulido color negro	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	0%	0	-		0	-	0%	0	-
1.4	Demolicion de construccion antigua afectada (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	850	25.500	21.675.000	100%	850	21.675.000	0%	0	-	100%	850	21.675.000
1.5	Remoción de instalación eléctrica existente	Metros cuadrados	170	40.000	6.800.000	100%	170	6.800.000	0%	0	-	100%	170	6.800.000
1.6	Remoción de abastecimiento de agua y cloacal	Metros cuadrados	212,5	40.000	8.500.000	100%	212,5	8.500.000	0%	0	-	100%	212,5	8.500.000
1.7	Reparación de grietas y fisuras en mamposteria	Metros cuadrados	578	26.500	15.317.000	100%	578	15.317.000	0%	0	-	100%	578	15.317.000
1.8	Reparación de cimiento en area afectada	Metros cuadrados	271,2	25.000	6.780.000	100%	271,2	6.780.000	0%	0	-	100%	271,2	6.780.000
1.9	Colocación de letras corporeas	Unidad	1	24.250.000	24.250.000	0%	0	-		0	-	0%	0	-
2	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-					0				
2.1	Nivelacion 0,15m de ladrillo comun	Metros cuadrados	32	145.000	4.640.000	100%	32	4.640.000	0%	0	-	100%	32	4.640.000
2.2	Elevacion 0,15m de ladrillo comun	Metros cuadrados	85	135.000	11.475.000	100%	85	11.475.000	0%	0	-	100%	85	11.475.000
2.3	Elevacion 0,15m de ladrillo hueco	Metros cuadrados	40,5	130.000	5.265.000	100%	40,5	5.265.000	0%	0	-	100%	40,5	5.265.000
3	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-					0				
3.1	Limpieza y mantenimiento averturas de vidrio existente	Metros cuadrados	47	45.000	2.115.000	50%	23,5	1.057.500	50%	23,5	1.057.500	100%	47	2.115.000
3.2	Provisión y colocación de puerta tipo vaivén con marco, herrajes y contra marco	Metros cuadrados	25,5	565.000	14.407.500	50%	12,75	7.203.750	0%	0	-	50%	12,75	7.203.750
3.3	Provisión y colocación de puerta placa con marco, herrajes y contra marco	Metros cuadrados	110	520.000	57.200.000	50%	55	28.600.000	0%	0	-	50%	55	28.600.000
3.4	Provisión y colocación de contra marco	Metro lineal	370	22.000	8.140.000	50%	185	4.070.000	0%	0	-	50%	185	4.070.000
3.5	Provisión y colocación de guarda camillas para puertas vaiven de acero inox.	Metros cuadrados	19,76	410.000	8.101.600	50%	9,88	4.050.800	0%	0	-	50%	9,88	4.050.800
3.6	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado incoloro con acavado arenado y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	58,7	685.000	40.209.500	50%	29,35	20.104.750	0%	0	-	50%	29,35	20.104.750
3.7	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	15,51	695.000	10.779.450	50%	7,755	5.389.725	0%	0	-	50%	7,755	5.389.725
4	Pisos y Revestimientos	Unidad Medida Global	1		-					0				

BOGADO CONSTRUCCIONES

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

0000260

4.1	Contrapiso de Hº de cascotes sobre suelo compactado	Metros cuadrados	330	32.000	10.560.000	0%	0	-	100%	330	10.560.000	100%	330	10.560.000
4.2	Carpeta de asiento de piso con aislacion	Metros cuadrados	350	42.000	14.700.000	0%	0	-	100%	350	14.700.000	100%	350	14.700.000
4.3	Piso tipo granito pulido	Metros cuadrados	170	118.000	20.060.000	0%	0	-	100%	170	20.060.000	100%	170	20.060.000
4.4	Piso tipo ceramica en sanitarios	Metros cuadrados	65	98.500	6.402.500	0%	0	-	100%	65	6.402.500	100%	65	6.402.500
4.5	Piso tipo ceramica en consultorios	Metros cuadrados	85	98.500	8.372.500	0%	0	-	80%	68	6.698.000	80%	68	6.698.000
4.6	Revestimiento Tipo Azulejo	Metros cuadrados	175	98.500	17.237.500	0%	0	-	80%	140	13.790.000	80%	140	13.790.000
4.7	Revestimiento Tipo azulejo en sanitarios	Metros cuadrados	450	95.000	42.750.000	0%	0	-	100%	450	42.750.000	100%	450	42.750.000
4.8	Provicion y colocacion de guarda camilla hospitalario	Metro lineal	170	202.700	34.459.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
4.9	Provicion y colocacion zocalos tipo sanitarios	Metro lineal	225	78.000	17.550.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
5	72131601-008	Unidad Medida Global	1		-					0				
5.1	Reparaciones de revoques	Metros cuadrados	93	45.000	4.185.000	0%	0	-	100%	93	4.185.000	100%	93	4.185.000
5.2	Interior A 1 Capa Filtrado	Metros cuadrados	67	40.000	2.680.000	0%	0	-	100%	67	2.680.000	100%	67	2.680.000
5.3	Exterior A 2 Capas Filtrado	Metros cuadrados	43	45.000	1.935.000	0%	0	-	100%	43	1.935.000	100%	43	1.935.000
5.4	Recuadros y Dinteles	Metros cuadrados	95	45.000	4.275.000	0%	0	-	100%	95	4.275.000	100%	95	4.275.000
6	Estructura metalica y HºAº	Unidad Medida Global	1		-					0				
6.1	Soportes de estructura metalica	Unidad	14	850.000	11.900.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
6.2	HºAº Zapatas - Vigas - Columnas	Metros cúbicos	4,5	1.850.000	8.325.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
6.3	Piso de Hormigon con acavado antideslizante (peinado)	Metros cúbicos	3,5	1.850.000	6.475.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
6.4	Provision y montaje de barandas metalicas	Metros cuadrados	12	1.550.000	18.600.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
6.5	Revestimiento de ACM en Fachada Frontal	Metros cuadrados	55,7	670.000	37.319.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
7	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		-					0				
7.1	Circuito de Alimentacion	Unidad Medida Global	1	7.550.000	7.550.000	0%	0	-	100%	1	7.550.000	100%	1	7.550.000
7.2	Circuito de Distribucion	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000	40%	0,4	3.400.000	60%	0,6	5.100.000	100%	1	8.500.000
7.3	Circuito de iluminacion	Unidad	75	97.000	7.275.000	40%	30	2.910.000	60%	45	4.365.000	100%	75	7.275.000
7.4	Circuito de tomas	Unidad	125	97.000	12.125.000	50%	62,5	6.062.500	50%	62,5	6.062.500	100%	125	12.125.000
7.5	Circuito de A/C	Unidad	16	330.000	5.280.000	50%	8	2.640.000	50%	8	2.640.000	100%	16	5.280.000
7.6	Circuito de duchas	Unidad	13	330.000	4.290.000	50%	6,5	2.145.000	50%	6,5	2.145.000	100%	13	4.290.000
7.7	Circuito de ventilador	Metros cuadrados	24	330.000	7.920.000	50%	12	3.960.000	50%	12	3.960.000	100%	24	7.920.000
7.8	Artefactos Luminicos interior	Unidad	85	165.000	14.025.000	50%	42,5	7.012.500	0%	0	-	50%	42,5	7.012.500
7.9	Artefactos Luminicos exterior	Unidad	22	190.000	4.180.000	50%	11	2.090.000	0%	0	-	50%	11	2.090.000
7.10	Tablero principal	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000	50%	0,5	3.400.000	50%	0,5	3.400.000	100%	1	6.800.000
7.11	Tablero seccional	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	50%	0,5	2.100.000	50%	0,5	2.100.000	100%	1	4.200.000
7.12	Reacondicionamiento de señales deviles	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	50%	0,5	3.000.000	0%	0	-	50%	0,5	3.000.000
8	Pintura Y Revestimiento	Unidad Medida Global	1		-					0				
8.1	Reparacion y preparacion de superficies a ser pintadas	Metros cuadrados	650	14.000	9.100.000	0%	0	-	100%	650	9.100.000	100%	650	9.100.000
8.2	Imprimacion	Metros cuadrados	1.650	10.500	17.325.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-

BOGADO CONSTRUCCIONES

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernacion de Caaguazú

0000259

8.3	Enduido interior 2manos	Metros cuadrados	1.200	19.500	23.400.000	0%	0	-	100%	1200	23.400.000	100%	1200	23.400.000
8.4	Pintura acrilica 2 manos	Metros cuadrados	2.580	18.000	46.440.000	0%	0	-	50%	1290	23.220.000	50%	1290	23.220.000
8.5	Pintura sintetica para averturas	Metros cuadrados	250	28.000	7.000.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
8.6	Pintura tipo sintetica para puertas de madera	Metros cuadrados	140	43.000	6.020.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
8.7	Pintura de piso	Metros cuadrados	85	25.000	2.125.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
8.8	Pintura de rejas y barandas	Metros cuadrados	120	47.000	5.640.000	0%	0	-	0%	0	-	0%	0	-
8.9	Cielo raso de placas de yeso tipo junta tomada	Metros cuadrados	118	135.000	15.930.000	0%	0	-	50%	59	7.965.000	50%	59	7.965.000
8.10	Pulida de piso	Metros cuadrados	180	35.000	6.300.000	0%	0	-	0	0	-	0%	0	-
9	Sanitarios	Unidad Medida Global	1		-					0				
9.1	Reacondicionamiento de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	28.000.000	28.000.000	50%	0,5	14.000.000	50%	0,5	14.000.000	100%	1	28.000.000
9.2	Reacondicionamiento de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	22.850.000	22.850.000	50%	0,5	11.425.000	50%	0,5	11.425.000	100%	1	22.850.000
9.3	Distribucion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	20.700.000	20.700.000	50%	0,5	10.350.000	50%	0,5	10.350.000	100%	1	20.700.000
9.4	Artefactos sanitarios	Unidad	13	3.120.000	40.560.000	50%	6,5	20.280.000	0%	0	-	50%	6,5	20.280.000
9.5	Griferias y accesorios	Unidad	18	520.000	9.360.000	20%	3,6	1.872.000	0%	0	-	20%	3,6	1.872.000
9.6	Espejos en sanitarios	Metros cuadrados	13	550.000	7.150.000	50%	6,5	3.575.000	0%	0	-	50%	6,5	3.575.000
9.7	Registros de inspeccion y camara septica	Unidad Medida Global	1	17.500.000	17.500.000	50%	0,5	8.750.000	0%	0	-	50%	0,5	8.750.000
10	Techo	Unidad Medida Global	1		-					0				
10.1	Techo de chapas termopanel con nucleo aislante	Metros cuadrados	685	315.000	215.775.000	0%	0	-	100%	685	215.775.000	100%	685	215.775.000
10.2	Canaleta de chapa Zinc Nº26	Metro lineal	210	90.000	18.900.000	100%	210	18.900.000	0%	0	-	100%	210	18.900.000
10.3	Caballete desarrollo de 40 cm	Metro lineal	97	75.000	7.275.000	100%	97	7.275.000	0%	0	-	100%	97	7.275.000
10.4	Reparacion y preparacion de maderamen general	Metros cuadrados	670	26.000	17.420.000	100%	670	17.420.000	0%	0	-	100%	670	17.420.000
10.5	Deasgue pluvial (ductos y registros de inspeccion)	Unidad Medida Global	1	22.172.525	22.172.525	0%	0	-		0	-	0%	0	-
11	Trabajos Finales	Unidad Medida Global	1		-					0				
11.1	Limpieza y trabajos finales	Unidad Medida Global	1	1 685.205	1.685.205	0%	0	-		0	-	0%	0	-
				Precio Total	**1.178.645.780**	**26,31%**		**310.178.025**	**40,86%**	**0**	**481.650.500**	**67,17%**		**791.828.525**

				ANTERIOR	ACUMULADO
CERTIFICADO ANTERIOR			**310.178.025**		
CERTIFICADO ACTUAL Nº 1			**481.650.500**		
FONDO DE REPARO 5%		**5%**	**24.082.525**	**15.508.901**	**39.591.426**
FACTURA			**457.567.975**		

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340 - 1

0000258