BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

S&V SERVIS

PROSECUCION DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMAS ROMERO FERERA				CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA N 03
CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION		FEBRERO / 2023
MEGGA IMPORT EXPORT S.A	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - B.N.F.	ING. ALBERTO GUSTAVO FOLCH FERRARO		AVANCES DE LA OBRA
RUC N°: 80053392-5	RUC N°: 80000856-3	RUC N°: 563.549 - 7		
DATOS DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CONTRAT.	FECHAS	PLAZOS	
CONTRATO ESTE N°: 247/2022 del 02/12/2022	7.518.118.715	Inicio/Fecha de Ejecución: 02/01/2023 Fecha de Entrega de la Obra: 02/01/2024	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA: 12 MESES	EJECUTADO: en el Mes 3,71 % Acumulado: 2,50 % REVISTO: en el Mes 3,71 % Acumulado: 2,50 %

CERTIFICADO DOS DE SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

CONTRACTUALES						CERTIFICADO						
			CONTRACTUAL			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS - GUARANIES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Avance %
1	TRABAJOS PRELIMINARES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	210.115.515	210.115.515	83,45%	45,00%	37,45%	175.337.021	94.513.665	79.823.356	83,45%
2	CIMENTACIONES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	72.026.420	72.026.420	72,35%	0,00%	72,35%	52.104.265	0	52.104.265	72,35%
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	19.019.651	19.019.651	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	2.030.192.105	2.030.192.105	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	568.424.000	568.424.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
6	ALBAÑILERIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	1.025.504.653	1.025.504.653	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
7	CONTRAPISOS, TOMADOS Y ZOCALOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	379.024.657	379.024.657	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
8	REVESTIMIENTOS Y MAMPOSTERIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	135.333.537	135.333.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9	CIELORRASOS y MAMPARAS DE USO GENERAL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	153.828.537	153.828.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
10	PINTURAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	225.725.373	225.725.373	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
11	CARPINTERÍA METÁLICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	324.547.543	324.547.543	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	341.232.315	341.232.315	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
13	CARPINTERÍA DE MADERA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	61.537.741	61.537.741	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
14	INSTALACIONES SANITARIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	419.004.065	419.004.065	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	593.476.350	593.476.350	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	233.156.537	233.156.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
17	SEÑALIZACIONES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	59.159.143	59.159.143	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
18	EXTERIORES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	59.979.233	59.979.233	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
19	LIMPIEZA DE OBRA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	69.377.237	69.377.237	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
	TOTAL CONTRATO INCLUIDO MONTO BRUTO				7.518.118.715				227.442.151	93.513.665		2,50%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES						
Conceptos		Total ejecutado		Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes
Devolución Anticipo 10%		751.811.872		22.554.356	9.018.542	13.535.814
Retención Fondo de garantía 5%		375.905.935		11.277.178	4.509.271	6.767.907
Contribución 0,5%		37.590.594		1.127.718	451.088	676.630
TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				34.959.252	13.978.901	20.980.351
MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO				192.482.899	79.534.764	

Evelio Monges Báez
Sección Mantenimiento
Gabinete de Obras
Gerencia de Administración BNF

EMPRESA CONTRATISTA
S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Arq. Silvio Rolón

Alberto G. Rolón F.
FISCALIZACION
Ingeniero Civil

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración