CONTRATO N° 88/2019

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`!"

LCO N° 13/2019 - ID N° 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

EDIFICIO ARASA II - 8 VO PISO

Fecha: 11/07/2020

						MEDICION			PORCENTAJE			MONTO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Retiro temporal de mobiliario y mamparas divisorias de ambientes	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	0,82	0,17	0,99	82,00%	17,00%	99,00%	16.400.000	3.400.000	19.800.000
2	Remocion de revestimientos en pisos existentes alfombrados vinilicos de goma ceramicos zocalos de madera Incluye retiro a contenedor	Metros cuadrados	2.094	15.500	32.457.000	1.447,18	629,01	2076,19	69,11%	30,04%	99,15%	22.431.290	9.749.655	32.180.945
3	Remocion de placas de cielorraso desmontable de yeso acartonado y equipos de iluminacion embutidos Volver a colocar equipos de iluminacion Incluye retiro a contenedor	Metros cuadrados	440	15.000	6.600.000	170,18	269,82	440	38,68%	61,32%	100,00%	2.552.700	4.047.300	6.600.000
5	Reparacion de fisuras filtraciones de agua en paredes y losas Refuerzo de aisalcion con membrana de aluminio geotextil y membrana elastica impermeabilizante revoque hidrofugo	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	0,50	0,5	1	50,00%	50,00%	100,00%	5.000.000	5.000.000	10.000.000
14	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamanos a definir PEI 4 en 8vo piso	Metros cuadrados	502	95.000	47.690.000	0	502	502	0,00%	100,00%	100,00%	-	47.690.000	47.690.000
15	Provision y colocacion de pisos de Porcelanato color y tamanos similares a los existentes en 8vo piso corredores	Metros cuadrados	87	165.000	14.355.000	0	87	87	0,00%	100,00%	100,00%	-	14.355.000	14.355.000
16	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 8vo Piso	Metro lineal	384	30.000	11.520.000		377,01	377,01	0,00%	98,18%	98,18%	-	11.310.300	11.310.300
17	Provision y colocacion de zocalos de Porcelanato en 8vo Piso corredores	Metro lineal	108	40.000	4.320.000	0	108	108	0,00%	100,00%	100,00%	-	4.320.000	4.320.000
34	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 8vo Piso	Metros cuadrados	1210	20.000	24.200.000	0	1206,21	1206,21	0,00%	99,69%	99,69%	-	24.124.200	24.124.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
35	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 8vo Piso	Metros cuadrados	390	20.000	7.800.000	0	323,36	323,36	0,00%	82,91%	82,91%	-	6.467.200	6.467.200
36	Esmalte sintetico para puertas marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 8vo Piso	Metros cuadrados	62	30.000	1.860.000	0	62	62	0,00%	100,00%	100,00%	-	1.860.000	1.860.000
40	Provision y colocacion de cielorraso desmontable placas de yeso -fibra mineral y perfiles de aluminio 8vo Piso	Metros cuadrados	225	140.000	31.500.000	-	225	225	0,00%	100,00%	100,00%	-	31.500.000	31.500.000
42	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de embutir para dos lámparas tubos fluorescentes doble parabolico rejilla baja con equipo electronico 2x40w	Unidad	30	300.000	9.000.000	-	3	3	0,00%	10,00%	10,00%	-	900.000	900.000
43	Limpieza del sitio de obras	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	-	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	-	5.500.000	5.500.000
	Precio Total Contrato				226.802.000				TOTAL EJECUTADO			46.383.990	170.223.655	216.607.645

Total en guaraníes Certificado N° 3: ciento setenta millones doscientos veinte y tres mil seiscientos cincuenta y cinco.-

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras