TEKOMBO´E NA TEMBIKUAA
Moiteundeka
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID Nº 369,969

Certificado Nº 5 - Orden de Servicio Nº 2

EMPRESA CONTRATISTA: CCT INGENIERIA

Nº	PROYECTO 822 - GUAIRA		Avance físico			Avance financiero		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
1	ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI	141.333.540	100,00%	0,00%	100,00%	141.333.540	0	141.333.540
2	COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO - PASO YOBAI	372.669.291	81,49%	18,51%	100,00%	303.699.609	68.969.782	372.669.391
3	ESCUELA BÁSICA N° 2292 LUPO ENCINA BENITEZ - FELIX PEREZ CARDOZO	231.162.494	100,00%	0,00%	100,00%	231.162.494	0	231.162.494
4	ESCUELA BÁSICA N° 52 FÉLIX PÉREZ CARDOZO - FELIX PEREZ CARDOZO	316.171.800	100,00%	0,00%	100,00%	316.171.800	0	316.171.000
5	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - FELIX PEREZ CARDOZO	274.605.170	100,00%	0,00%	100,00%	274.605.170	0	274.605.170
6	ESCUELA BÁSICA N° 955 PROFESOR RUBÉN M. PÉREZ - FELIX PEREZ CARDOZO	165.309.102	69,85%	20,84%	90,29%	114.149.418	33.461.008	147.609.427
7	COLEGIO NACIONAL NUEVO CAROVENI - ITAPÉ	9.782.500	100,00%	0,00%	100,00%	9.782.500	0	9.782.500
8	ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA -COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI	589.014.071	43,45%	1,05%	44,50%	255.832.748	6.190.290	262.123.038
9	ESC BÁS N° 6229 SANTA ROSA-COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO HÚ - PASO YOBAI	628.751.372	73,97%	1,10%	74,07%	389.021.953	5.790.806	394.812.759
10	ESCUELA BÁSICA N° 6224 ISLA HÚ Y COLEGIO - PASO YOBAI	421.988.999	56,06%	5,38%	61,43%	236.553.052	22.686.759	259.239.811
11	ESCUELA BÁSICA N° 6225 COMUNIDAD INDÍGENA OVENÍA - PASO YOBAI	724.819.361	68,37%	8,73%	76,10%	490.948.424	70.483.371	561.432.795
12	ESCUELA BASICA N ° 7741 COMUNIDAD INDÍGENA SANTA TERESITA - PASO YOBAI	735.138.198	100,00%	0,00%	100,00%	735.138.198	0	735.130.198
13	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	68.423.530	100,00%	0,00%	100,0%	68.423.530	0	68.423.530
14	ESCUELA BÁSICA N° 3189 SAN FRANCISCO - PASO YOBAI	739.331.905	69,49%	9,16%	87,65%	432.458.005	67.765.613	500.223.618
15	ESCUELA BÁSICA N° 4151 MARÍA AUXILIADORA - PASO YOBAI	754.982.568	60,04%	7,93%	68,02%	453.293.580	60.269.008	513.553.024
16	ESCUELA BÁSICA N° 6522 COMUNIDAD INDIGENA VEGA CUÉ - COLONIA INDEPENDENCIA	500.583.302	35,86%	5,63%	41,51%	179.508.945	28.191.125	207.700.070
17	ESCUELA BÁSICA N° 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	302.620.549	100,00%	0,00%	100,00%	302.620.549	0	302.620.549
18	ESCUELA BÁSICA N° 2717 MAESTRO CIPRIANO FIGUEREDO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	738.770.292	92,44%	7,56%	100,00%	682.687.472	55.682.820	738.770.292

Carlos Agüero
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2642

Arq. Héctor Fernández
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2175

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"

000002

19	ESCUELA BÁSICA N° 285 CRISPINIANO VIERA CAMPUZANO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	499.593.642	70,80%	6,89%	77,69%	353.730.386	34.401.885	388.132.271
20	ESCUELA BÁSICA N° 1379 VIRGILIO RAMÓN LEGAL - GENERAL EUGENIO A. GARAY	547.141.260	92,07%	0,39%	92,27%	453.430.320	51.385.054	504.821.374
21	ESCUELA BÁSICA N° 5271 SANTA LIBRADA - GENERAL EUGENIO A. GARAY	848.460.368	64,45%	10,48%	74,93%	648.797.312	86.942.158	635.739.470
22	COLEGIO NACIONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE - GENERAL EUGENIO A. GARAY	417.837.219	79,77%	10,00%	89,77%	333.319.479	41.787.648	375.107.127
23	ESCUELA BÁSICA N° 230 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ÑUMI	224.068.788	100,00%	0,00%	100,00%	224.068.788	0	224.068.788
24	ESCUELA BÁSICA N° 1928 SAN LUIS GONZAGA - ÑUMI	395.995.018	85,43%	10,61%	95,94%	338.298.440	41.624.100	379.920.540
25	COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - ÑUMI	515.695.902	78,37%	12,42%	90,79%	404.154.570	64.026.620	468.181.190
26	ESC BÁS N° 5278 SAN ANTONIO DE PADUA - JOSÉ FASSARDI	451.851.793	63,77%	0,00%	73,07%	288.141.644	44.720.721	332.862.205
27	COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY - ITAPÉ	239.828.521	89,24%	10,76%	100,00%	214.015.313	25.813.208	239.828.521
28	ESCUELA BÁSICA N° 2293 EX COMB. JUAN B GALEANO - ITAPÉ	14.125.700	100,00%	0,00%	100,00%	14.125.700	0	14.125.700
29	ESCUELA BÁSICA N° 54 Y COLEGIO NAC JOSÉ M GOROSTIAGA - ITAPÉ	301.708.520	100,00%	0,00%	100,00%	301.708.520	0	301.708.520
30	COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL - DR. BOTRELL	651.738.617	100,00%	0,00%	100,00%	651.738.617	0	651.738.617
31	ESCUELA BÁSICA N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA - DR. BOTRELL	732.411.708	63,81%	10,35%	74,26%	468.092.549	75.829.390	543.921.939
32	ESCUELA BÁSICA N° 2721 SAN ANTONIO - COMPAÑÍA TAJHYI	950.834.677	66,20%	9,33%	65,54%	534.402.592	88.739.882	623.142.474
33	ESCUELA BÁSICA N°682 GEORGINA NAVILLE - PASO YOBAI	692.314.488	65,18%	9,05%	74,23%	451.230.040	62.707.099	513.938.039
34	IFD COLONIA INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA	948.382.149	100,00%	0,00%	100,00%	948.382.149	0	948.382.149
35	IFD VILLARRICA - VILLARRICA	40.299.000	100%	0,00%	100%	40.299.000	0	40.299.000
TOTAL		16.087.543.409	75,67%	6,4824%	82,13%	12.173.728.705	1.039.649.445	13.213.378.150

SON GUARANIES: UN MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO .-

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2648
ARQ. CARLOS AQUINO
ARQUITECTO RESIDENTE
REG. PROF. Nº: 2.648

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115
ARQ. HECTOR FERNANDEZ
ARQUITECTO RESIDENTE
REG. PROF. Nº: 2.115

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2068276-6
ING. ORLANDO BORDENAVE
REPRESENTANTE LEGAL

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

0000003