Itacurubi de la cordillera, 01 de diciembre de 2022

Abg. Willian López
Intendente Municipal
Ciudad de Itacurubi de la Cordillera

Por medio del presente me dirijo a usted con relación al contrato de N° 9/2022 para la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 2.55 x 4.05 EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO RAFAEL JARA FLECHA" ID N° 418.876.

Al respecto, solicito el pago por el certificado N° 1 del mencionado contrato la suma de 20.049.399, atendiendo el avance indicado en el certificado y el acta de medición.

Sin otro en particular le saludo muy cordialmente

Abel Gómez Rivas
Proveedor

AGRO ABEL
INGENIERÍA Y SERVICIOS
RUC: 3251554-5

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
01 DIC 2022
Expediente Nº: 1780
Recibido por: lli
Hora: 10:08

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 2.55 x 4.05 EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO RAFAEL JARA FLECHA

CONTRATISTA : AGRO ABEL de Abel Gomez Rivas

Fecha: 30/11/2022

Avance del actual: 47,79%

Avance de obra: 47,79%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de obra	Unidad	1	816.000	816.000		1,00	1,00	-	816.000	816.000
2	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	10,33	16.000	165.280		10,33	10,33	-	165.280	165.280
3	Cimiento corrido de piedra bruta.	Metros cúbicos	4,33	258.000	1.117.140		4,33	4,33		1.117.140	1.117.140
4	Mampostería de nivelación de 0,30 metros.	Metros cuadrados	5,42	163.000	883.460		5,42	5,42		883.460	883.460
5	Encadenado inferior de hormigón armado	Metro lineal	17,95	125.000	2.243.750		17,95	17,95		2.243.750	2.243.750
6	Aislacion horizontal	Unidad Medida Global	1	35.500	35.500		1,00	1,00		35.500	35.500
7	Mampostería de elevación de 0,15 metros	Metros cuadrados	36,3	72.000	2.613.600		36,30	36,30		2.613.600	2.613.600
8	Revoques interno de paredes	Metros cuadrados	60,61	40.000	2.424.400		60,61	60,61		2.424.400	2.424.400
9	Marco y puerta (puerta tablero) completo	Unidad	2	744.000	1.488.000			0,00		-	-
10	Marco y puerta placa p/ baño (boxes)	Unidad	3	538.000	1.614.000			0,00		-	-
11	Ventana Tipo Balancin de 0,60 x 0,40	Metros cuadrados	0,48	268.000	128.640			0,00		-	-
12	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	0,48	188.000	90.240			0,00		-	-
13	Encadenado Superior de hormigón armado 0,13 x 0,27	Metro lineal	13,2	184.000	2.428.800		13,20	13,20		2.428.800	2.428.800
14	Techo de Tejas españolas sobre tirantes de hormigón	Metros cuadrados	15,91	323.000	5.138.930		10,00	10,00		3.230.000	3.230.000
15	Contrapiso de cascote 7 cm de espesor	Metros cuadrados	9,11	38.000	346.180		9,11	9,11		346.180	346.180
16	Carpeta alisada base pisos cerámicos	Metros cuadrados	9,11	32.000	291.520		9,11	9,11		291.520	291.520
17	Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	9,11	132.000	1.202.520			0,00		-	-
18	Azulejos 0,15 x0,15	Metros cuadrados	43,78	130.000	5.691.400			0,00		-	-
19	Cámara de inspección 0,4 x 0,4	Unidad	2	521.000	1.042.000			0,00		-	-
20	Cámara septica	Unidad	1	1.400.000	1.400.000		1,00	1,00		1.400.000	1.400.000
21	Pozo absorbente	Unidad	1	3.109.000	3.109.000		1,00	1,00		3.109.000	3.109.000
22	Pintura al latex de paredes.	Metros cuadrados	60,61	28.500	1.727.385			0,00		-	-
23	Limpieza y siliconado de ladrillos vistos.	Metros cuadrados	36,3	28.500	1.034.550			0,00		-	-
24	Pintura al barniz de puertas.	Metros cuadrados	2,43	113.000	274.590			0,00		-	-
25	Instalaciones sanitarias: desague, alimentacion de agua corriente, artefactos sanitarios: 3 inodoros cisterna alta con tapa plástico, 3 migitorios, 2 canillas agua fría, 6 conecciones cromadas, 4 portarollos.	Unidad Medida Global	1	3.183.000	3.183.000			0,00		-	-
26	Boca de luces.	Unidad	3	157.000	471.000			0,00		-	-
27	Instalaciones electricas,: 3 becas de luces, 2 bocas de el	Unidad	2	744.000	1.488.000			0,00		-	-
28	Provisión y colocación de artefactos luminicos	Unidad	3	303.000	909.000			0,00		-	-
29	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000			0,00		-	-
Totales					44.157.885				-	21.104.630	21.104.630
									Anticipo		
									Fondo de reparo:	1.055.232	
									Monto liquido	**20.049.399**	

Abel Gomez Rivas
Propietario

AGRO ABEL
INGENIERÍA Y SERVICIOS
RUC: 3251554-5