CERTIFICADO 2

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL J. AUGUSTO SALDIVAR - ID 452619
CONTRATO N° 66/2024 - LICITACION PUBLICA - ID N° 452.619
CONTRATISTA: UBALDO MARTIN BRITEZ FLAITAS

				CONTRATO ORIGINAL			CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES MONTO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	UN	Cantidad en planilla	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	72131601-9974	Marcacion y replanteo	M2	1.609,92	7.200	11.591.424	1.609,92	0,00	1.609,92	11.591.424	-	11.591.424	100%
2	72153507-003	Vallado perimetral 1,8m altura chapa ondulada	M2	120,00	240.000	28.800.000	120,00	0,00	120,00	28.800.000	-	28.800.000	100%
3	82101502-004	Cartel de Obra 3x2m	UN	1,00	3.200.000	3.200.000	1,00	0,00	1,00	3.200.000	-	3.200.000	100%
4	72103003-001	Demolicion de Construcción Existente	UN	1,00	24.000.000	24.000.000	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0%
5	72131601-004	Excavacion de Suelo para Tubulones	ML	54,00	240.000	12.960.000	54,00	0,00	54,00	12.960.000	-	12.960.000	100%
6	72131601-004	Tubulones de 80 cm con Campana	M3	18,09	2.800.000	50.641.920	18,09	0,00	18,09	50.641.920	-	50.641.920	100%
7	72131601-004	Tubulon con Dado de Refuerzo D=0,80 H=1,00mts	M3	11,52	3.600.000	41.472.000	11,52	0,00	11,52	41.472.000	-	41.472.000	100%
8	72131601-004	Vigas de Fundación 0,20x0,45	M3	14,40	3.600.000	51.840.000	14,40	0,00	14,40	51.840.000	-	51.840.000	100%
9	72131601-004	Pilares de H□A□ 0,60x 0,25	M3	22,68	3.600.000	81.648.000	15,60	7,08	22,68	56.170.080	25.477.920	81.648.000	100%
10	72131601-004	Vigas Intermedia de 0,20x 0,45	M3	14,40	4.000.000	57.600.000	11,36	3,04	14,40	45.440.000	12.160.000	57.600.000	100%
11	72131601-004	Vigas Superior de 0,20 x 0,45	M2	6,48	4.400.000	28.512.000		6,48	6,48	0	28.512.000	28.512.000	100%
12	72131601-004	Zapatas de H□A□ 1,50 X 1,50 transversales	M3	6,75	4.400.000	29.700.000		6,75	6,75	0	29.700.000	29.700.000	100%
13	72131601-004	Pilares Rectangulares de H□A□ 0,40x0,20 Transversales	M3	3,84	4.160.000	15.974.400		3,84	3,84	0	15.974.400	15.974.400	100%
14	72131601-004	Pilares Circulares de H□A□ D: 0,30	M3	1,70	4.160.000	7.053.696		1,70	1,70	0	7.053.696	7.053.696	100%
15	72131601-004	Pilares Cuadrados 20x20 de H□A□	M3	1,44	4.160.000	5.990.400		1,44	1,44	0	5.990.400	5.990.400	100%
16	72131601-004	Losa de H□A□	M3	7,60	4.160.000	31.616.000		7,60	7,60	0	31.616.000	31.616.000	100%
17	72131601-004	Pilares Circulares de H□A□ D: 0,30	M3	2,97	3.600.000	10.682.280			0,00	0	-	-	0%
18	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco 0,15	M2	1.354,50	240.000	325.080.000			0,00	0	-	-	0%
19	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco de 0,20	M2	128,25	320.000	41.040.000			0,00	0	-	-	0%
20	72131601-005	Ladrillo convoco Parte Superior	M2	102,00	360.000	36.720.000			0,00	0	-	-	0%
21	72131601-005	Pared de ladrillo visto Prensado	M2	100,00	360.000	36.000.000			0,00	0	-	-	0%
22	72131601-007	Techo de Estructura Metalica con Chapa Trapezoidal N□ 27(con chapa translucida)	M2	1.609,92	413.600	665.862.912		1.356,78	1.356,78	0	561.162.643	561.162.643	84%
23	76111701-001	Limpieza final de obra	UN	1,00	2.400.000	2.400.000			0,00	0	-	-	0%
					TOTAL:	1.600.385.032				302.115.424	717.647.059	1.019.762.483	

FONDO DE REPARO 5%: 35.882.353

Ing. Alfian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ramón Alfredo Gadea Gómez.
Director

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

ACTA DE MEDICION N° 2

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL J. AUGUSTO SALDIVAR - ID 452619
CONTRATO N° 66/2024 - LICITACION PUBLICA - ID N° 452.619
CONTRATISTA: UBALDO MARTIN BRITEZ FLAITAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	CONTRATO ORIGINAL		CANTIDADES EJECUTADAS			
			UN	Cantidad en planilla	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	72131601-9974	Marcacion y replanteo	M2	1.609,92	1.609,92	0,00	1.609,92	100%
2	72153507-003	Vallado perimetral 1,8m altura chapa ondulada	M2	120,00	120,00	0,00	120,00	100%
3	82101502-004	Cartel de Obra 3x2m	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	100%
4	72103003-001	Demolicion de Construcción Existente	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	72131601-004	Excavacion de Suelo para Tubulones	ML	54,00	54,00	0,00	54,00	100%
6	72131601-004	Tubulones de 80 cm con Campana	M3	18,09	18,09	0,00	18,09	100%
7	72131601-004	Tubulon con Dado de Refuerzo D=0,80 H=1,00mts	M3	11,52	11,52	0,00	11,52	100%
8	72131601-004	Vigas de Fundación 0,20x0,45	M3	14,40	14,40	0,00	14,40	100%
9	72131601-004	Pilares de H⌋A⌋ 0,60x 0,25	M3	22,68	15,60	7,08	22,68	100%
10	72131601-004	Vigas Intermedia de 0,20x 0,45	M3	14,40	11,36	3,04	14,40	100%
11	72131601-004	Vigas Superior de 0,20 x 0,45	M2	6,48		6,48	6,48	100%
12	72131601-004	Zapatas de H⌋A⌋ 1,50 X 1,50 transversales	M3	6,75		6,75	6,75	100%
13	72131601-004	Pilares Rectangulares de H⌋A⌋ 0,40x0,20 Transversales	M3	3,84		3,84	3,84	100%
14	72131601-004	Pilares Circulares de H⌋A⌋ D: 0,30	M3	1,70		1,70	1,70	100%
15	72131601-004	Pilares Cuadrados 20x20 de H⌋A⌋	M3	1,44		1,44	1,44	100%
16	72131601-004	Losa de H⌋A⌋	M3	7,60		7,60	7,60	100%
17	72131601-004	Pilares Circulares de H⌋A⌋ D: 0,30	M3	2,97			0,00	0%
18	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco 0,15	M2	1.354,50			0,00	0%
19	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco de 0,20	M2	128,25			0,00	0%
20	72131601-005	Ladrillo convoco Parte Superior	M2	102,00			0,00	0%
21	72131601-005	Pared de ladrillo visto Prensado	M2	100,00			0,00	0%
22	72131601-007	Techo de Estructura Metalica con Chapa Trapezoidal N⌋ 27(con chapa translucida)	M2	1.609,92		1.356,78	1.356,78	84%
23	76111701-001	Limpieza final de obra	UN	1,00			0,00	0%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ramón A. Ides Gómez
Arquitecto
Reg. JPC 2.087

SECRETARIA DE OBRAS P.
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0