CONSTRUCTORA
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

orge Cafrune 10.000 e/ don Bosco y Santos Mendoza
San Lorenzo – Paraguay
Teléfono: +595971772840
Email: construccioneslorenaduarte@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: 1. CALLE SAN ROQUE EN CÑIA. 6° POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY
2. CALLE 02 DE FEBRERO CÑIA. 9° ROJAS CAÑADA
CONTRATO Nº: 14/2023 **ID:** 427.399

Fecha: 28/07/2023
PERIODO CERTIFICADO
del 18/05/2023 hasta 28/07/2023
Avance de obra: 100%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO				MONTOS CERTIFICADOS				
							ANTERIOR	CONTRATO	ADENDA	ACUMULADO CONTRATO + ADENDA	ANTERIOR	CONTRATO	ADENDA	ACUMULADO CONTRATO+ ADENDA	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 02 DE FEBRERO CÑIA 9° ROJAS CAÑADA															
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.248	1.557	1.943.136	0	1.248	0	1.248	0	1.943.136	0	1.943.136	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	701.037	701.037	0	1	0	1	0	701.037	0	701.037	100%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	312	24.904	7.770.048	0	312	0	312	0	7.770.048	0	7.770.048	100%
4	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.239	42.803	53.032.917	0	1.239	0	1.239	0	53.032.917	0	53.032.917	100%
5	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.248	1.946	2.428.608	0	1.248	0	1.248	0	2.428.608	0	2.428.608	100%
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	78	5.837	455.286	0	78	0	78	0	455.286	0	455.286	100%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.248	1.557	1.943.136	0	1.248	0	1.248	0	1.943.136	0	1.943.136	100%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAN ROQUE EN CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY															
8	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.520	1.557	2.366.640	0	1.520	0	1.520	0	2.366.640	0	2.366.640	
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	701.037	701.037	0	1	0	1	0	701.037	0	701.037	100%
10	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	380	24.904	9.463.520	0	380	126,6	506,6	0	9.463.520	3.152.846	12.616.366	100%
11	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.520	42.803	65.060.560	0	1.520	0	1.520	0	65.060.560	0	65.060.560	100%
12	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.520	1.946	2.957.920	0	1.520	0	1.520	0	2.957.920	0	2.957.920	100%
13	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	95	5.837	554.515	0	95	31,65	126,65	0	554.515	184.741	739.256	100%
14	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.520	1.557	2.366.640	0	1.520	0	1.520	0	2.366.640	0	2.366.640	100%
TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN LA CALLE SAN ROQUE EN CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY															
15	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	98	70.000	6.860.000	0	0	98	98	0	0	6.860.000	6.860.000	0%
16	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 MM INCLUYE EXCAVACION	ML	EVENTO	36	250.000	9.000.000	0	0	36	36	0	0	9.000.000	9.000.000	0%
17	REGISTRO 0,40 x 0,40	UN	EVENTO	3	390.000	1.170.000	0	0	3	3	0	0	1.170.000	1.170.000	0%
18	RETIRO DE SUELO NO APTO	M2	EVENTO	123	1.557	190.733	0	0	123	123	0	0	190.733	190.733	0%
												151.745.000	**20.558.320**	**172.303.320**	**100%**

	CONTRATO
Total Presente Certificado	**151.745.000**
5% Retención	**7.587.250**
Neto a cobrar	**144.157.750**

	ADENDA
Total Presente Certificado	**20.558.320**
5% Retención	**1.027.916**
Neto a cobrar	**19.530.404**

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Arq. Jodi F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá