Certificado de Avance de Obras N° 5

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CARMEN (dos tramos)**

UBICACIÓN: **CALLE CARMEN**
OFERENTE: **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA: **22/9/2023**
TIPO DE LLAMADO: **Contratación Directa**
ID Nº: **430,931**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	2.860,00	1.183	3.383.380	-		-	-	0,00%
2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	859.166	859.166	1,00		1,00	-	0,00%
3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.860,00	1.791	5.122.260	2.860,00		2.860,00	-	0,00%
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	Metros cúbicos	718,00	30.083	21.599.594	718,00		718,00	-	0,00%
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, espesor: 13 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	610,00	72.966	44.509.260	610,00		610,00	-	0,00%
6	Construcción de badén, de HºAº de 1,60 m	Metro lineal	18,00	241.433	4.345.794	9,00		9,00	-	0,00%
7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.395,00	38.450	92.087.750	800,00	640,00	1.440,00	24.608.000	26,72%
8	Cordón de confinamiento	Metro lineal	18,00	39.283	707.094			-	-	0,00%
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	2.395,00	6.325	15.148.375			-	-	0,00%
10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.137.327	1.137.327			-	-	0,00%
Total					**188.900.000**				**24.608.000**	**13,03%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°5		24.608.000
FONDO DE REPARO N°5	5%	1.230.400
DESCUENTO POR ANTICIPO	20%	4.921.600
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 5		**18.456.000**
SON GUARANÍES:		**DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL**

Certificado de Avance de Obras N° 1	37.066.600
Certificado de Avance de Obras N° 2	18.241.500
Certificado de Avance de Obras N° 3	25.134.588
Certificado de Avance de Obras N° 4	24.580.489
Certificado de Avance de Obras N° 5	24.608.000
Total	**129.631.177**
Porcentaje de avance de obras	**68,62%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

A&F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.