Capiata, 25 de noviembre del 2024.

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma: .....
Aclaración: Renis Caceres
Fecha: 25/11/24 Hora: .....

Señor.

Arq. Ramon Gaona. Secretaria Dptal de Obras Públicas

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

PRESENTE.

REF: SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS.

ASUNTO: PRESENTACION INFORME CERTIFICADO N° 03

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relacion a la referencia, con el objeto de presentar el informe del **REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. ID N° 435.034**
Contratista: CORPORACION LEMURIA S.A – Contrato. N° 34/2023.

El presente informe, presenta datos verificados correspondiente al Contrato N° 34/2023, tiene por objeto poner en conocimiento del Contratante el estado actual de las obras ejecutadas de acuerdo al Certificado y Acta de Medicion, presentado por la empresa.

Esta fiscalizacion manifiesta que acompaño los procesos de la Reparacion, Readecuacion, Ampliaacion y Mantenimiento de Establecimientos de Salud, asi tambien el avance fisico financiero ha realizado verificaciones in situ y en la fecha de hoy cuenta con un avance de los rubros ejecutados, según el Acta de Medicion, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones tecnicas establecidas para la obras mencionadas, con la calidad de los materiales utilizados en la misma.

Certificado según Acta de Medicion N°03

Obra: Reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimiento de salud y edificios administrativos

ID: Contrato N°34/2023 - 435.034 - Hospital Regional de Luque

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Presente
10	Trazado Replanteo y Marcación	m2	91	8.001	728.091	91
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	m2	4	73.047	292.188	4
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	m2	3	73.047	219.141	3
35	De Azulejos	m2	67	21.294	1.426.698	67
91	Desmontaje de inodoro de losa.	Un.	3	81.120	243.360	3
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Un.	3	81.120	243.360	3
93	Desmontaje de griferias completas.	Un.	3	81.120	243.360	3
615	Mano de obra de remoción de la instalación Hidráulica existente	ml	6	287.289	1.723.734	6
618	Mano de obra de remoción de la instalación de desagüe cloacal existente interna y externa.	ml	6	284.032	1.704.192	6
98	De artefactos de iluminación en general.	Un.	16	67.127	1.074.032	16
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	m3	10	42.120	421.200	10
120	Servicio de Transporte de Excedente	m3	10	181.575	1.815.750	10
	Mampara de dulock	m2	18	300.000	5.400.000	18
	ALBAÑILERIA				-	
276	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico y porcelanatos	m2	12	35.000	420.000	12
277	Mano de obra de carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico y porcelanatos	m2	12	25.000	300.000	12
238	A una capa interior grueso con hidrófugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigón armado	m2	112	35.000	3.920.000	112
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrófugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigón armado	m2	112	28.000	3.136.000	112
	PISOS				-	
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	m2	67	130.746	8.759.982	67
416	Mano de obra de colocación de azulejos blancos 0,30x0,40 m	m2	67	58.083	3.891.561	67
284	Junta de Dilatación	ml	12	75.561	906.732	12
285	Mano de obra de Junta de Dilatación	ml	12	28.704	344.448	12
357	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	12	165.000	1.980.000	12
358	Mano de obra de colocación de cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	12	45.000	540.000	12
351	Piso vinílico para sectores de rehabilitación, pediatría, psiquiatría	m2	92	180.000	16.560.000	92
352	Mano de obra de Piso vinílico para sectores de rehabilitación, pediatría, psiquiatría	m2	92	51.000	4.692.000	92
379	Calcáreo sanitario	ml	197	50.184	9.886.248	197
380	Mano de obra de colocación de Zócalo de calcáreo sanitario	ml	197	21.480	4.231.560	197
	SANITARIO				-	
608	Provisión de Red de Distribución de Agua	Un.	3	2.298.240	6.894.720	3
609	Mano de obra de instalación de red de distribución de agua.	Un.	3	573.937	1.721.811	3
	Cañería cloacal	ML	20	45.000	900.000	20
588	Provisión de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapo cromada y accesorios de sujeción.	Un.	3	826.613	2.479.839	3
589	Mano de obra de Colocación de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapo cromada y accesorios de sujeción.	Un.	3	121.759	365.277	3

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

594	Provisión de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Un.	3	1.123.200	3.369.600	3
595	Mano de obra de Colocación de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Un.	3	132.600	397.800	3
	INSTALACIÓN ELECTRICA				-	
	Cableado de 2	ml	200	6.000	1.200.000	200
	Cable 4	ml	100	8.000	800.000	100
	Cable 6	ml	60	10.000	600.000	60
606	Provisión de termo calefón vertical de 100 litros.	Un.	3	1.800.000	5.400.000	3
607	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termo calefón vertical de 100 litros.	Un.	3	145.369	436.107	3
694	Provisión de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Un.	15	168.550	2.528.250	15
695	Mano de obra para instalación de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Un.	15	81.900	1.228.500	15
690	Provisión de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Un.	12	187.200	2.246.400	12
691	Mano de obra para instalación de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Un.	12	101.400	1.216.800	12
674	Provisión de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Un.	43	447.174	19.228.482	43
675	Mano de obra para instalación de panel LED de 12 w y 18 w.	Un.	43	141.960	6.104.280	43
	ABERTURAS				-	
486	Provisión de puertas de madera.	m2	17	670.761	11.402.937	17
487	Mano de obra de colocación de puertas de madera	m2	17	149.058	2.533.986	17
500	Provisión de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	ml	39	55.000	2.145.000	39
501	Mano de obra de colocación de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	ml	39	45.000	1.755.000	39
502	Provisión de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	ml	48	25.000	1.200.000	48
503	Mano de obra de colocación de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	ml	48	10.000	480.000	48
421	Guarda camilla Superior	ml	12	249.675	2.996.100	12
422	Mano de obra de colocación de Guarda camilla Superior	ml	12	58.046	696.552	12
516	Provisión vidrio de 4 mm cristal translucido.	m2	3	526.932	1.580.796	3
517	Mano de obra de Colocación vidrio de 4 mm cristal translucido.	m2	3	75.044	225.132	3
488	Provisión de herrajes y ajustes en puertas de madera	Un.	8	382.967	3.063.736	8
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Un.	8	152.738	1.221.904	8
	PINTURAS				-	
557	Provisión de pintura aséptica con nano partículas. en paredes sobre enduido cementico	m2	300	188.122	56.436.600	300
558	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nano partículas. en paredes sobre enduido cementico	m2	300	60.075	18.022.500	300
	VARIOS				-	
9	Limpieza de Obra Periódica	m2	91	11.815	1.075.165	91
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	m2	91	34.398	3.130.218	91

Obra: Reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimiento de salud y edificios administrativos
ID: Contrato N°34/2023 - 435.034- laboratorio Aregua
Computo Métrico y Presupuesto

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Presente
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Servicio de Limpieza y preparación del terreno incluye nivelación del suelo natural	Metros cuadrados	85	7.000	595.000	85
53	De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	160	40.560	6.489.600	160
71	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	60.323	60.323	1
34	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	58,24	27.682	1.612.200	58,24
82	De estructura metálica de pórtico y cenefas	Metros cuadrados	37	90.036	3.331.332	37
	ALBAÑILERIA				-	
140	Zapata de Hormigón armado		1	2.999.441	2.999.441	1
141	Mano de obra de Zapatas de Hormigón Armado		1	1.119.692	1.119.692	1
121	Mano de obra de Excavación para fundación	Metros cúbicos	3,5	59.673	208.856	3,5
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	3,5	181.575	635.513	3,5
148	Vigas de Fundación	Metros cúbicos	3,5	2.542.065	8.897.228	3,5
149	Mano de Obra de Vigas de Fundación	Metros cúbicos	3,5	1.410.212	4.935.742	3,5
162	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	16,65	91.260	1.519.479	16,65
163	Mano de obra aislación horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	16,65	30.420	506.493	16,65
196	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	106	106.470	11.285.820	106
197	Mano de obra de Mampostería de Elevación de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	106	60.840	6.449.040	106
240	A dos capas exterior con hidrófugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	312	38.000	11.856.000	312
241	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrófugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	312	25.000	7.800.000	312
272	Contrapaso de hormigón de Cascotes	Metros cuadrados	74	35.000	2.590.000	74
273	Mano de obra de contrapiso de hormigón de Cascotes	Metros cuadrados	74	22.000	1.628.000	74
276	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico y porcelanatos	Metros cuadrados	74	35.000	2.590.000	74
277	Mano de obra de carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico y porcelanatos	Metros cuadrados	74	25.000	1.850.000	74
	MESADA				-	
569	Provisión de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo y faldón apoyada sobre ménsulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2,5	400.848	1.002.120	2,5
570	Mano de obra de Colocación de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo y faldón apoyada sobre ménsulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2,5	73.004	182.510	2,5

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	3	106.470	319.410	3
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	3	60.840	182.520	3
240	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	6	38.000	228.000	6
241	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	6	25.000	150.000	6
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	7	130.746	915.222	7
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	7	58.083	406.581	7
	INSTALACION HIDRAULICA				-	
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	3	2.298.240	6.894.720	3
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	3	573.937	1.721.811	3
	Caño de desague cloacal de 100mm	ml	26	45.000	1.170.000	26
611	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	4	252.582	1.010.328	4
612	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	4	325.764	1.303.056	4
116	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	2	388.618	777.236	2
117	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.580.860	2.580.860	1
116	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	10,6	388.618	4.119.351	10,6
117	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.580.860	2.580.860	1
114	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	10,6	292.383	3.099.260	10,6
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	10,6	181.575	1.924.695	10,6
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1	2.298.240	2.298.240	1
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1	573.937	573.937	1
	INSTALACION ELECTRICA				-	
698	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.215.862	1.215.862	1
699	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.230.714	1.230.714	1
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	15	168.550	2.528.250	15
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	15	81.900	1.228.500	15
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	24	187.200	4.492.800	24
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	24	101.400	2.433.600	24
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	5	168.550	842.750	5
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	5	81.900	409.500	5
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	28	447.174	12.520.872	28
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	28	447.174	12.520.872	28
	Cable de 2	ml	150	6.000	900.000	150
	Cable de 4	ml	100	8.000	800.000	100
	TERMINACIONES				-	
435	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	81	180.000	14.580.000	81
436	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	81	50.000	4.050.000	81
	Mamposteria de durlock	Metro cuadrado	24	300.000	7.200.000	24
	PISOS				-	
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	91	165.000	15.015.000	91
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	91	45.000	4.095.000	91
27	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	72	8.235	592.920	72
28	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	72	8.235	592.920	72
	ESTRUCTURA METALICA				-	
234	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	115	230.965	26.560.975	115
235	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	115	56.998	6.554.770	115
	Caño de desague de 100mm		28	85.000	2.380.000	28
548	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	28	15.000	420.000	28
623	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	3	725.646	2.176.938	3
624	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	3	160.632	481.896	3
	ABERTURAS				-	
449	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	12	364.139	4.369.668	12
450	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	12	58.046	696.552	12
459	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	5	1.100.000	5.500.000	5
460	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	5	150.000	750.000	5
	PINTURA				-	
521	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	103	33.000	3.399.000	103
522	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	103	22.000	2.266.000	103
519	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	256	28.000	7.168.000	256
520	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	256	12.000	3.072.000	256
539	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	24	46.800	1.123.200	24
540	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	24	15.600	374.400	24
182	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	12	158.438	1.901.256	12
183	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	12	122.115	1.465.380	12
559	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	84	186.698	15.682.632	84
560	mano de obra de colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	m2	84			84

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

	LIMPIEZA PERIODICA				-	
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	115	11.815	1.358.725	115
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	115	34.398	3.955.770	115

Obra: Reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimiento de salud y edificios administrativos
ID: Cobtrato N°34/2023 - 435.034- Hospital Distrital Lambaré, Sala de parto
Computo Metrico y Presupuesto

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto total	Presente
	TRABAJOS PRELIMINARES					
10	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	112	8.001	896.112	112
103	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	227.250	227.250	1
11	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	3	62.400	187.200	3
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	3	64.954	194.862	3
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	64.954	64.954	1
35	De Azulejos	Metros cuadrados	137	21.294	2.917.278	137
91	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	3	81.120	243.360	3
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	81.120	81.120	1
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	20	284.032	5.680.640	20
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	20	287.289	5.745.780	20
98	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	7	67.127	469.889	7
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	6	42.120	252.720	6
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	6	181.575	1.089.450	6
	ALBAÑILERIA					
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	12	106.470	1.277.640	12
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	12	60.840	730.080	12
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	2,3	35.000	80.500	2
281	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	2,3	14.664	33.727	2
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144	35.000	5.040.000	144
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144	28.000	4.032.000	144
	PISOS					
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46,2	180.000	8.316.000	46
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46,2	51.000	2.356.200	46
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	99	50.184	4.968.216	99
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	99	21.480	2.126.520	99
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2,3	165.000	379.500	2
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2,3	45.000	103.500	2
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	15	130.746	1.961.190	15
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	15	58.083	871.245	15
	SANITARIO					
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	3	2.298.240	6.894.720	3
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	3	573.937	1.721.811	3
588	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	826.613	826.613	1
589	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	121.759	121.759	1
594	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200	1
595	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	132.600	132.600	1
715	Provision de ducha electrica	Unidad	1	216.049	216.049	1
716	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	77.000	77.000	1
	Fabricacion de mesada con terminacion de acero inoxidable bacha profunda calidad AISI 304 con repisas y divisorias con puertas batientes	Unidad	1	15.020.000	15.020.000	
	Fabricacion de lavamanos con bacha profunda terminacion de acero inoxidable AISI 304	Unidad	1	5.059.000	5.059.000	
	Provision y colocacion de griferia a pedestal hospitalaria mano libre	Unidad	3	1.350.000	4.050.000	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
	Cable de 2mm	Metro lineal	70	6.000	420.000	70
	Cable de 4mm	Metro lineal	40	8.000	320.000	40
	Cable de 6mm	Metro lineal	40	10.000	400.000	40
696	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	3	251.272	753.816	3
697	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	3	49.691	149.073	3
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3	187.200	561.600	3
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3	101.400	304.200	3
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	15	447.174	6.707.610	15
675	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	15	141.960	2.129.400	15
	ABERTURAS					
486	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	12	670.761	8.049.132	12

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	12	149.058	1.788.696	12
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0.90 x 2.10	Metro lineal	23	55.000	1.265.000	23
501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	23	45.000	1.035.000	23
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46	25.000	1.150.000	46
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46	10.000	460.000	46
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	3	526.932	1.580.796	3
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7	382.967	2.680.769	7
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7	152.738	1.069.166	7
	TERMINACIÓN					
557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170	188.122	31.980.740	11
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170	60.075	10.212.750	
	VARIOS					
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	38,321	11.815	452.763	38
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	47	34.398	1.616.706	39

Según el Acta de Medicion el Certificado. 627.578.025 gs.
Fondo de Reparo. 31.378.901 gs.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludadarle, por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 03.

Ing. Carlos Parodi M.

Fiscal de Obras.

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras