MEMORANDUM

A: Víctor Manuel Díaz Avalos, Intendente Municipal.

De: Arq. Francisco Huerta Etcheverry, Consultor de obras.

Ref: Pago de Certificado del Contrato N° 13/2021 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE

Fecha: 30 de noviembre de 2021

Solicito el pago del Certificado N°01 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE – ID 402137, ejecutada por la Empresa CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L., según el contrato N° 13/2021, del lote N° 10, que se adjunta.

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

LOTE NRO: 10						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1					
Reparación de dos aulas Esc. Bas. Nº 7046 Kajavi Romero / Comunidad Indígena de SIRACUA - km 185 del centro de Mcal. Estigarribia						CERTIFICADO ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		TOTAL CERTIFICADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1	Carpeta para piso cerámico 1:3	m2	132	58.500	7.722.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Piso de cerámica antideslizante	m2	132	185.000	24.420.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Zócalo cerámico	ml	32	45.200	1.446.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Reparación pared, envarillado 1Ø8 mm	ml	32	40.000	1.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Reparación de revoque en general, sacar y colocar nuevo, interior	m2	136	82.500	11.220.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Techo de chapas trapezoidales termo acústica e= 40 mm, sobre estructura de madera existente	m2	132	275.000	36.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Colocar puerta tablero nuevas con cerraduras en marcos existentes	Unidad	2	2.315.000	4.630.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Vidrios traslucidos en ventana balancín	m2	12	250.000	3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	Pintura general interior al agua ,dos manos prev.lijado, arreglo de superf. con enduido. Altura +1,00 m. hasta cielo raso del techo	m2	112	49.000	5.488.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Pintura interior sintética altura 1 m. perimetral desde zócalo a +1,00 m. c/color	m2	24	63.500	1.524.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	Pintura exterior tratamiento ladrillo visto con antimoho dos manos previo tratamiento de la pared	m2	96	64.000	6.144.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Pintura de pilares, sintético color negro, dos manos	m2	9	65.000	585.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	Pintura de aberturas de madera barniz brillante dos manos	m2	9	65.000	585.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	Cambiar canaleta existente sacar y colocar nuevo chapa /bajada	ml	46	165.000	7.590.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	Reparación de registros rotos de mamposterías	Unidad	2	365.000	730.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3689
fcahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS
Empresa Constructora y de Serv

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
16	Arreglo Gral. del Aljibe, revoque interior con hidrofugo, incluye conexión con caño PVC de 100 mm	gl	1	4.035.000	4.035.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	Instalación eléctrica colocación de equipo bajo consumo 3x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación	Unidad	4	415.000	1.660.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	Instalación eléctrica colocación de equipo bajo consumo 1x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación	Unidad	3	310.000	930.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	Ventilador de techo 56"motor pesado-7 veloc. caja de velocidades metálico caño corrug.cableado	Unidad	2	725.000	1.450.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2	300.000	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	gl	1	1.600.000	1.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Cartel de obra-1,50x2,50 soporte y marcos metálico	gl	1	2.363.500	2.363.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.200.000	1.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Precio Total	126.502.900		0		0		0
SON: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS GUARANÍES.											

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 1

Lote	CONTRATO ORIGINAL		CERTIFICADO ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	TOTAL CERTIFICADO
1	Reparación de dos aulas en la Esc. Bas. Nº 7586 Nuestra Señora de Todas las Gracias	124.966.650	0	0	0
2	Construcción de dos aulas y un aljibe en la Esc. Básica Nº 6776 / Colonia Campo Largo	431.070.000	0	68.934.700	68.934.700
3	Construcción de dos aulas, SSHH y un aljibe en la Esc.Basica Nº 2940 Francisco Bosch	740.866.080	0	0	0
4	Construcción de dos aulas, 1 aljibe y reparaciones de aulas en la Esc.Basica Nº 4610 Sagrado Corazón de Jesús - Com Rural PIRIZAL	1.044.141.840	0	207.310.800	207.310.800
6	Reparación de cuatro aulas Esc. Bas. Nº 1566 Inmaculada Concepción / Comunidad Indígena de SAN AGUSTIN - PEDRO P. PEÑA	281.289.000	0	0	0
7	Reparación de dos aulas existentes Esc. Bas. Nº 7585 Cristo Rey / Comunidad Indígena de Cristo Rey - Pedro P. Peña	151.004.280	0	0	0
8	Reparación de tres aulas y aljibe Esc. Bas. Nº 1156 SAN JOSE / Comunidad Indígena SAN JOSE ESTEROS	341.109.500	0	193.469.700	193.469.700
9	Reparaciones varias en la Esc. Bas. Nº 141 Gral. José Eduvigis Diaz / Colonia Mcal. José Félix Estigarribia, Centro Nº143 EMPJA, Centro 16-20 EBBPJA	575.184.000	0	0	0
10	Reparación de dos aulas Esc. Bas. Nº 7046 Kajavi Romero / Comunidad Indígena de SIRACUA - km 185 del centro de Mcal. Estigarribia	126.502.900	0	0	0
	TOTAL GENERAL	3.816.134.250	0	469.715.200	469.715.200

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 SON Gs.	469.715.200
DESCUENTO DEL 20 % ANTICIPO	93.943.040
RETENCION DE FONDO REPARO 5 %	23.485.760
SALDO A FACTURAR SON Gs.	352.286.400

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.
Empresa Constructora y de Servic