GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI 57.2/2024

FECHA 14/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MINISTERIO DEL INTERIOR.

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo		Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 209

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
70	Mano de obra para limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
71	Mano de obra para limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
72	Mano de obra para verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
73	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
74	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
76	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
77	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
78	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

92	Mano de obra para reparación del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
98	Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
99	Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
100	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
101	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
102	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
103	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
112	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión) de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
131	Mano de obra para instalación de unidad evaporadora y unidad condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
136	Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME