PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 16 días del mes junio del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Ricardo Saucedo, encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al mes de junio, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° DE ITEM	N° DE ITEM - mano de obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Precio unitario	Mano de Obra	Monto de la Orden de Servicio	OBSERVACIÓN
1	2	SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
1.1	2.1	Verificar nivel	46.910	11.728	58.638	EJECUTADO
1.2	2.2	Drenar trampa de agua	44.326	11.082	55.408	EJECUTADO
1.3	2.3	Verificar sistema de combustible	42.978	10.744	53.722	EJECUTADO
3	4	SISTEMA DE LUBRICACION				
3.1	4.1	Verificar nivel de aceite	48.220	12.055	60.275	EJECUTADO
5	6	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				
5.1	6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	38.540	9.635	48.175	EJECUTADO
5.4	6.4	Verificar perdida del sistema de refrigeración	45.600	11.400	57.000	EJECUTADO
7	8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE				
7.1	8.1	Verificar filtro de aire	43.200	10.800	54.000	EJECUTADO
9	10	TUBERIA DE ESCAPE				
9.2	10.2	Drenaje de escape	52.436	13.109	65.545	EJECUTADO
11	12	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR				
11.1	12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	38.015	9.504	47.519	EJECUTADO
11.2	12.2	Verificar carga de batería	38.015	9.504	47.519	EJECUTADO
11.3	12.3	Terminales de batería	40.000	10.000	50.000	EJECUTADO
11.4	12.4	Verificar cargador ecualizador de batería	38.015	9.504	47.519	EJECUTADO
13	14	MOTOR				
13.1	14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	34.083	8.521	42.604	EJECUTADO
13.2	0	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	34.083	0	34.083	EJECUTADO
15	16	CONTROLADOR DE GENERADOR				
15.1	16.1	Verificación y ajuste de conexiones	50.888	12.722	63.610	EJECUTADO
15.2	16.2	Test de lámparas del controlador	36.705	9.176	45.881	EJECUTADO
17	18	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR				
17.1	18.1	Inspección general con y sin carga	51.124	12.781	63.905	EJECUTADO
17.2	18.2	Verificación de tensión de generador con y sin carga	36.705	9.176	45.881	EJECUTADO
19	20	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO				
19.1	20.1	Verificar y reajustar conexiones	58.992	14.748	73.740	EJECUTADO
19.2	20.2	Verificar llaves	45.880	11.470	57.350	EJECUTADO

Sala de Control — Administradora de Contrato — Control y Seguimiento

RICARDO SAUCEDO VERMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Ma. Victoria Diarte
Control y Seguimiento
Jefe de Sección

21	22	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO				
21.1	22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	26.217	6.554	32.771	EJECUTADO
21.2	22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	26.217	6.554	32.771	EJECUTADO
21.3	22.3	Sala interior de equipo	31.461	7.865	39.326	EJECUTADO
23	24	BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR				
23.1	24.1	Control y limpieza de tableros	62.923	15.731	78.654	EJECUTADO
23.2	24.2	Ajuste de llaves TM	19.663	4.916	24.579	EJECUTADO
23.3	24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	62.923	15.731	78.654	EJECUTADO
23.4	24.4	Verificación tablero de transferencia	25.910	6.477	32.387	EJECUTADO
23.5	24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	74.915	18.729	93.644	EJECUTADO
		TOTALES	1.485.160		1.485.160	

Los trabajos descriptos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

Con respecto al Plan de Racionalización, este Mantenimiento Preventivo cuenta con la autorización del Consejo de Administración, según MEMORANDUM M.C.A N°156/2023.-----

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Sala de Control

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Administradora de Contrato

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Control y Seguimiento

Lic. Ma. Victoria Diarte
Control y Seguimiento
Jefe de Sección