ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Colonia Marangatú"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 17/2021 - ID N° 397373**. Adjudicado a la Firma **Empresa Hermes S.A.C.I.S. – RUC: 80080374-4.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	100%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	100%
Rubro Nº 1.7: Alcantarilla de 1,20	100%
Rubro Nº 1.8: Excavación para alcantarillado	100%
Rubro Nº 1.9: Cabecera en cimiento de P.B.C.	100%
Rubro Nº 1.10: Compactación mecánica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 06 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

CERTIFICACIÓN FINAL

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Colonia Marangatú
ID Nº : 397373
Fecha: 06/09/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACIÓN FINAL					
ITEN	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	% PRIMERA CERTIFICACION	%SEGUNDA CERTIFICACION	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**					
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	Un	1	1.865.876	1.865.876	Un	100%	0%	-	1.865.876	0
1.2	Marcación y replanteo	m2	3.600	1.481	5.331.600	m2	100%	0%	-	1.481	0
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	1.008	37.445	37.744.560	ml	60%	40%	403	37.445	15.109.058
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	50	51.234	2.561.700	m3	60%	40%	20	51.234	1.024.680
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	3.500	36.939	129.286.500	m2	60%	40%	1.400	36.939	51.714.600
1.6	Triturada de 6º	m2	3.600	4.872	17.539.200	m2	55%	35%	1.620	4.872	7.892.640
1.7	Alcantarilla de 1,20	ml	10	1.060.704	10.607.040	ml	60%	40%	4	1.060.704	4.242.816
1.8	Excavación para alcantarillado	ml	7	809.601	5.667.207	ml	100%	0%	-	809.601	0
1.9	Cabecera en cimiento de P.B.C.	m3	7	526.621	3.686.347	m3	100%	0%	-	526.621	0
1.10	Compactación mecánica	m2	3.500	3.923	13.730.500	m2	60%	40%	1.400	3.923	5.492.200
				TOTAL ADJUDICADO GS	**228.020.530**					**TOTAL CERTIFICADO GS**	**85.475.994**

Total Certificado	**85.475.994**
Retencion Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**4.273.800**
Total a pagar	**81.202.194**

Son guaranies: ochenta y un millones doscientos dos mil ciento noventa y cuatro.-

Edilo Hermes

Empresa Hermes S.A.C.I.S
Contratista

EMPRESA HERMES RUC:80080374-4 S.A.C.I.S

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Renato da Silva Otaviano
Fiscal de Obra