CERTIFICADO Nº 4

C.E. Nº 82/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 14: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR

FECHA: 03 / 05 / 2022

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERT Nº 3	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 4		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	SALDO
1	Aula- Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000						1	880.000	0,000
2	Aula-Desarrollo de Calculo Estructural	m2	351,515	10.000	3.515.150	351,515						0	0,000
3	Aula-Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	339,145	21.000	7.122.045	339,145						0	0,000
4	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	10,000	25.000	250.000	10,000						0	0,000
5	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	27,000	25.000	675.000	27,000						0	0,000
6	Aula-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	274,937	10.500	2.886.839	274,937						0	0,000
7	Aula-Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	35,000	10.000	350.000	20,000			15,000	150.000		0	0,000
8	Aula-Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	47,454	13.000	616.902	47,454						0	0,000
9	Aula-Demolición de aberturas y encuadre de aberturas	un	23,000	150.000	3.450.000		4,000	19,000				0	0,000
10	Aula-Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	6,000	250.000	1.500.000	6,000						0	0,000
11	Aula-Demolición de escalera existente y acarreo de escombros	m2	1,266	10.000	12.660	1,266						0	0,000
12	Aula-Relleno y compactacion	m3	60,902	45.000	2.740.590	30,000		30,902				0	0,000
13	Aula-Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,648	1.863.000	17.974.224	5,158			4,490	8.364.870		0	0,000
14	Aula-Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	9,876	2.104.000	20.779.104	3,960		0,280	5,636	11.858.144		0	0,000
15	Aula-Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	3,696	2.163.000	7.994.448				3,696	7.994.448		0	0,000
16	Aula-Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	142,880	193.000	27.575.840	78,000	42,000				22,880	4.415.840	0,000
17	Aula-H° A° para losa de 0,12	m3	5,056	1.733.000	8.762.048		5,056					0	0,000
18	Aula-Revoque de losa interior y paredes	m2	350,216	31.000	10.856.696			310,32393			39,89207	1.236.654	0,000
19	Aula-Muros de Nivelación de 0,30	m2	20,255	209.800	4.249.499		20,255					0	0,000
20	Aula-Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	152,480	101.000	15.400.480	90,25		62,230				0	0,000
21	Aula-Mamposteria de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	19,983	103.000	2.058.249		19,983					0	0,000
22	Aula-Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	39,960	40.000	1.598.400			39,960				0	0,000
23	Aula-Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	386,416	385.000	148.770.160		367,000		19,416	7.475.160		0	0,000
24	Aula-Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	81,308	40.000	3.252.320			81,308				0	0,000
25	Aula-Contrapiso de Hº de cascotes	m2	185,695	56.000	10.398.920			130,000	30,695	1.718.920	25,000	1.400.000	0,000
26	Aula-Carpeta nueva	m2	327,818	25.000	8.195.450		93,000	234,818				0	0,000
27	Aula-Pisos-Piso ceramico tipo P14	m2	327,818	92.000	30.159.256			327,818				0	0,000
28	Aula-Piso-Zocalo ceramico	ml	235,588	25.000	5.889.700			235,588				0	0,000
29	Aula-Piso-Azulejos	m2	147,070	81.000	11.912.670				35,620	2.885.220	111,450	9.027.450	0,000
30	Aula-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	94,012	154.000	14.477.848			94,012				0	0,000
31	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	2.177.000	10.885.000			5,000				0	0,000
32	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	950.000	4.750.000						5,000	4.750.000	0,000
33	Aula-Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	8,000	947.000	7.576.000						8,000	7.576.000	0,000
34	Aula-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	23,880	115.000	2.746.200						23,880	2.746.200	0,000
35	Aula-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	23,880	406.000	9.695.280			20,900			2,980	1.209.880	0,000
36	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	902,064	25.200	22.732.013						902,064	22.732.013	0,000
37	Aula-Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	81,220	31.000	2.517.820						81,220	2.517.820	0,000
38	Aula-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	67,670	30.000	2.030.100						67,670	2.030.100	0,000
39	Aula-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	42,040	31.000	1.303.240						42,040	1.303.240	0,000
40	Aula-Pintura polideportiva para escalones y rampas	m2	13,590	35.000	475.650						13,590	475.650	0,000
41	Aula-Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	84,180	31.000	2.609.580						84,180	2.609.580	0,000

16 SEP 2022

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACION, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

000375

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Obras

Marlene L. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 4

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 14: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6497 SAN ISIDRO LABRADOR

FECHA: 03 / 05 / 2022

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERT. Nº3	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº4		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.			CANT.	MONTO	SALDO
42	Aula-Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	67,670	40.000	2.706.800						67,670	2.706.800	0,000
43	Aula-Provision y colocacion de rejilla corrida para desague	ml	38,625	225.000	8.690.625				14,00	3.150.000	24,625	5.540.625	0,000
44	Aula-Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000						2,000	1.900.000	0,000
45	Aula-Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	42,090	300.000	12.627.000						42,090	12.627.000	0,000
46	Aula-Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	4,000	1.930.000	7.720.000						4,000	7.720.000	0,000
47	Aula-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	Gl	5,000	1.000.000	5.000.000			2,000			3,000	3.000.000	0,000
48	Aula-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	18,000	193.000	3.474.000						18,000	3.474.000	0,000
49	Aula-Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	10,000	106.000	1.060.000				2,00	212.000	8,000	848.000	0,000
50	Sanitarios-Agua corriente	un	5,000	1.250.000	6.250.000						5,000	6.250.000	0,000
51	Sanitarios-Desague cloacal	un	5,000	1.200.000	6.000.000						5,000	6.000.000	0,000
52	Sanitarios-Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	5,000	3.500.000	17.500.000				1,00	3.500.000	4,00	14.000.000	0,000
53	Sanitarios-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000						1,00	5.000.000	0,000
54	Sanitarios-Espejo	m2	3,510	200.000	702.000						3,51	702.000	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**520.255.805**					**47.308.762**		**134.678.852**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				CERTIFICADO Nº 4		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
12	Aula-Relleno y compactacion	M3	28,998	45.000	1.304.910	28,998	1.304.910	0,000
18	Aula-Revoque de losa interior y paredes	M2	31,000	31.000	961.000	31,000	961.000	0,000
20	Aula-Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	29,200	101.000	2.949.200	29,200	2.949.200	0,000
30	Aula-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	84,446656	154.000	13.004.785	84,446656	13.004.785	0,000
32	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	4,000	950.000	3.800.000	4,000	3.800.000	0,000
36	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	146,936	25.200	3.702.787	146,936	3.702.787	0,000
38	Aula-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ML	42,330	30.000	1.269.900	42,330	1.269.900	0,000
40	Aula-Pintura polideportiva para escalones y rampas	M2	15,410	35.000	539.350	15,410	539.350	0,000
42	Aula-Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	42,330	40.000	1.693.200	42,330	1.693.200	0,000
55	Carpeta para losa de 0,7 cm	M3	1,480	36.000	53.280	1,480	53.280	0,000
56	Aislacion de losa con Pintura impacril	M2	51,200	73.000	3.737.600	51,200	3.737.600	0,000
57	Estructura de H°A° - Zapatas en muro de contención.	M3	0,975	1.850.000	1.803.750	0,975	1.803.750	0,000
58	Estructura de H°A° - Pilares en muro de contención.	M3	0,390	2.100.000	819.000	0,390	819.000	0,000
59	Sanitario-Artefactos, griferias y accesorios de losa	GL	1,000	1.700.000	1.700.000	1,000	1.700.000	0,000
60	Provision y colocacion de ventiladores	Un	8,000	450.000	3.600.000	8,000	3.600.000	0,000
61	Cañeria de 1" para instalacion de agua corriente hasta tanque elevado	ML	80,000	69.500	5.560.000	80,000	5.560.000	0,000
62	Muro de 0,15 para desague pluvial	ML	2,000	80.000	160.000	2,000	160.000	0,000
63	Registro para desague pluvial	GL	1,000	650.000	650.000	1,000	650.000	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN				**47.308.762**		**47.308.762**	

16 SEP 2022

000374

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 4	181.987.614 35%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-36.397.524
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-9.099.381
MONTO NETO A PERCIBIR	136.490.709

Son Guaraníes: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NUEVE

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO FAIDU
Cristian Ramon Martinez Fernandez
FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Director Gerente

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001857

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este

Dirección:

RUC: 80008881-6

Nota de Remisión Nº: 5

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 4 de la Obra: Lote 14: Rep. de				
	4 Aulas y Sanitarios, Esc. Bás. Nº 6497 San				
	Isidro Labrador, s/C Nº 44/21 - C.E. Nº 02/21				
	Certificado Nº 4 Gs. 181.987.614				
	Dev Anticipo 20% Gs. 36.397.524				
	Ret. Caucional 5% Gs. 9.099.381				
	Neto a cobrar Gs. 136.490.709				
SUBTOTALES					145.590.090
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes	Ciento cuarenta y cinco millones, Quinientos noventa mil, noventa. #				145.590.090 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 13.235.463 Total del IVA: 13.235.463 #

000389

16 SEP 2022

PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido ...

Lote 4098727783 , Cons..

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 427012730434 2

FECHA 12/01/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZON SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/02/2022

NUMERO DE CONTROL : 8EBA088D

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

4271214222268EBA088D

CIUDAD DEL EST

12 ENE 2022

000385

S/40.00

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION 2142222

NRO. CERTIFICADO 321049

FECHA EMISION 02-12-2021

VENCIMIENTO 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

16 SEP 2022

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000382

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2022 **Periodo:** Mayo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
16 SEP 2022

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

000384

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 23/05/2022