CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: ADECUACIÓN DE UN AULA CON SANITARIO PARA NIVEL INICIAL, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA DE LA COMPAÑÍA 5º YATAITY.-

CONTRATO: Nº 82/2022

Fecha: 01/10/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/09/2.022	al: 01/10/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	ADECUACIÓN DE UN AULA CON SANITARIO PARA NIVEL INICIAL, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA DE LA COMPAÑÍA 5º YATAITY												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							SEGÚN ADENDA Nº 1			SEGÚN ADENDA Nº 1			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	EVENTO	1	200.000	200.000	0	1,00	1,00	0	200.000	200.000	100%
1.2	DEMOLICION DE TECHOS DE TEJAS SIN RECUPERARACION	M2	EVENTO	58	35.000	2.030.000	0	58,00	58,00	0	2.030.000	2.030.000	100%
1.3	DEMOLICION DE PISOS CALCAREOS	M2	EVENTO	50	35.000	1.750.000	0	50,00	50,00	0	1.750.000	1.750.000	100%
1.4	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	UN	EVENTO	2	80.000	160.000	0	2,00	2,00	0	160.000	160.000	100%
1.5	DEMOLICION DE PARED	M2	EVENTO	25	35.000	875.000	0	25,00	25,00	0	875.000	875.000	100%
1.6	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC	M3	EVENTO	6	590.000	3.540.000	0	6,00	6,00	0	3.540.000	3.540.000	100%
1.7	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE H°A°	M3	EVENTO	0,35	3.000.000	1.050.000	0	0,35	0,35	0	1.050.000	1.050.000	100%
1.8	COLUMNAS DE H°A° DE 0,15M X 0,20M	M3	EVENTO	0,2	3.200.000	640.000	0	0,20	0,20	0	640.000	640.000	100%
1.9	VIGAS CUMBRERA DE H°A° 0,25M X 0,45M	M3	EVENTO	0,4	3.200.000	1.280.000	0	0,40	0,40	0	1.280.000	1.280.000	100%
1.10	VIGAS DE GALERIA DE H°A° DE 0,20M X 0,20M	M3	EVENTO	0,28	3.200.000	896.000	0	0,28	0,28	0	896.000	896.000	100%
1.11	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS EN 2 HILADAS DE 2 VARILLAS DE 8MM	ML	EVENTO	25	32.000	800.000	0	25,00	25,00	0	800.000	800.000	100%
1.12	ENVARILLADOS DE PARED CON FISURAS	ML	EVENTO	14	25.000	350.000	0	14,00	14,00	0	350.000	350.000	100%
1.13	PARED DE 0,15M PARA REVOCAR	M2	EVENTO	62	112.000	6.944.000	0	62,00	62,00	0	6.944.000	6.944.000	100%
1.14	TECHOS DE TIRANTES DE H°A° TEJUELONES Y TEJAS NUEVAS	M2	EVENTO	75	325.000	24.375.000	0	75,00	75,00	0	24.375.000	24.375.000	100%
1.15	COLOCACION DE PUERTAS METALICAS DE 0,90M X2,10M	UN	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.16	COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE MADERAS DE 0,70M X 1,60M	UN	EVENTO	4	600.000	2.400.000	0	4,00	4,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
1.17	COLOCACION DE VENTANAS BALANCIN DE 0,50M X 1,00M	M2	EVENTO	2	450.000	900.000	0	2,00	2,00	0	900.000	900.000	100%
1.18	REVOQUE DE PARED Y VIGAS	M2	EVENTO	88	48.000	4.224.000	0	88,00	88,00	0	4.224.000	4.224.000	100%
1.19	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	M2	EVENTO	68	45.000	3.060.000	0	68,00	68,00	0	3.060.000	3.060.000	100%
1.20	CARPETA PARA PISOS CERAMICOS	M2	EVENTO	68	45.000	3.060.000	0	68,00	68,00	0	3.060.000	3.060.000	100%
1.21	COLOCACION DE PISOS CERAMICOS	M2	EVENTO	68	92.000	6.256.000	0	68,00	68,00	0	6.256.000	6.256.000	100%
1.22	ZOCALOS CERAMICOS	ML	EVENTO	23	35.000	805.000	0	23,00	23,00	0	805.000	805.000	100%
1.23	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	EVENTO	42	96.000	4.032.000	0	42,00	42,00	0	4.032.000	4.032.000	100%
1.24	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	186	35.000	6.510.000	0	186,00	186,00	0	6.510.000	6.510.000	100%
1.25	PINTURA DE TECHO AL LATEX	M2	EVENTO	75	35.000	2.625.000	0	75,00	75,00	0	2.625.000	2.625.000	100%

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

1.26	INSTALACION DE TABLERO METALICO CON BARRA DE FASE Y NEUTRO PARA 3 LLAVES	UN	EVENTO	2	220.000	440.000	0	2,00	2,00	0	440.000	440.000	100%
1.27	INSTALACION DE TABLERO METALICO PARA COMANDO DE VENTILADORES	UN	EVENTO	1	330.000	330.000	0	1,00	1,00	0	330.000	330.000	100%
1.28	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	EVENTO	8	180.000	1.440.000	0	8,00	8,00	0	1.440.000	1.440.000	100%
1.29	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES	UN	EVENTO	3	215.000	645.000	0	3,00	3,00	0	645.000	645.000	100%
1.30	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	UN	EVENTO	4	230.000	920.000	0	4,00	4,00	0	920.000	920.000	100%
1.31	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 X40W	UN	EVENTO	4	240.000	960.000	0	4,00	4,00	0	960.000	960.000	100%
1.32	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40W	UN	EVENTO	2	219.000	438.000	0	2,00	2,00	0	438.000	438.000	100%
1.33	VENTILADOR DE TECHO MOTOR PESADO CON SOPORTE METÁLICO Y COLOCACIÓN	UN	EVENTO	4	690.000	2.760.000	0	4,00	4,00	0	2.760.000	2.760.000	100%
1.34	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL	GL	EVENTO	1	5.300.000	5.300.000	0	1,00	1,00	0	5.300.000	5.300.000	100%
1.35	ARTEFACTOS SANITARIOS	GL	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000	0	1,00	1,00	0	3.200.000	3.200.000	100%
1.36	MESADA DE GRANITO CON 3 BACHAS	GL	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	0	1,00	1,00	0	3.600.000	3.600.000	100%
1.37	LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.165.000	1.165.000	0	1,00	1,00	0	1.165.000	1.165.000	100%
	TOTAL GENERAL					**101.460.000**						**101.460.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**101.460.000**
5% Retención	**5.073.000**
Neto a cobrar	**96.387.000**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil